

Cuernavaca, Morelos, 07 de octubre de 2020.
DGPI/235/2020.

ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** en su componente de **Nivel Medio Superior**, se remiten de manera electrónica, a los correos electrónicos: armando.solis@sems.gob.mx, ricardo.hernandez@sems.gob.mx y nahum.martinez@sems.gob.mx, los informes correspondientes al mes de agosto y septiembre del presente año como a continuación se enlista:

- Formato de Informe de avance de obra FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Informe de avance de obra FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Informe de Avance de obra FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”** y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior.”**

- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2020 Preparatoria No. 1 “**Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías**” Preparatoria No. 6 Tlaltizapán “**Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente en la Escuela Preparatoria No. 6Tlaltizapán**”. Se anexa documentación respectiva.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. – Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración. SEMS. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector. Mismo fin.
Dr. Alvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

PEDRO ANTONIO MARQUEZ AGUILAR | Fecha:2020-10-07 07:43:03 | Firmante

XTJhD1Xe4DbwlGlopN7gJKpPew50BJmucdl2aRiPZSLWJVULPG6QH9lpfJnZlecv6MGZ3SKkNjx6nyZqk1Voqn8lohXRnf5PpZTzQSwk9X6/vYIP2krDx2iGI9AliqzKC+XYV9N1gR
GmwMnMYPjov2LXHjN7fMRILRw7fdFzdPgziDbglstXK0p1a6sglQWCF4UCtEJjbyUh5WGx9jGwl/611sH3DThuPzLIesy0KhfYil34SLrWlVwSHabdFLJzrKYTfbpeXIGRoBC8/KYx
y0vtLqxOtOvqn8+9B4ZiJiSi+i/DbNm+qO65YCAheCQ4xzgTdXMxikFAnpgS+ChQ==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



yitQW2

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/BmhAeWclC0cYeCvITVbKHrJTn3xW8BUS>



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORNECER DE BIENESTAR DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FOM 2020	AUTONOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTADUALES (UAEM)	UNIVERSIDAD PREPARATORIA DEL "PRINCE HERIBERTO DE LLAF"	CCT0304	CYERAVACA	VICENTE FOIXERÍA CHAVILA		Control de avance de obra de remodelación y construcción de laboratorio de química. Proyectado No. 116. Señalado L. De Elites				4	1,020,000.00										4	1,020,000.00	NO REPORTADO	NO REPORTADO	0%	0	0	0	Falta de seguridad en calidad para el desarrollo del programa de enseñanza-aprendizaje.			
	AUTONOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTADUALES (UAEM)	PREPARATORIA NO. 4 DE TLATEYANCAN	CCT0304	TLATEYANCAN	TLATEYANCAN		Control de avance de obra de rehabilitación de aulas de enseñanza-aprendizaje de la Escuela Preparatoria No. 4 Tlateycan.				4	1,136,862.00										4	1,136,862.00	NO REPORTADO	NO REPORTADO	0%	0	0	24	Falta de seguridad en infraestructura, debido a que la Unidad Académica no cuenta con los recursos humanos para atender el mantenimiento. Falta de seguridad en el desarrollo del programa de enseñanza-aprendizaje.			
													4	1,156,862.00									4												

Nota 1: Para los meses de agosto y septiembre 2020, con fecha 20 de agosto 2020, y mediante oficio SE/DC/PI/35/2020 firmado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación, dirigido a la Ing. Leticia Nelsico Ortigoza, Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, en el que se informan las acciones a realizar por la Secretaría de Obras Públicas, contemplando dos acciones para Nivel Medio Superior, por un monto de \$1,436,823.00. (Se adjunta oficio)

Nota 2: Actualmente se realizan visitas de inspección a las zonas de trabajo con personal técnico de proyectos del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM). Es importante mencionar que la UAEM asume y proporciona la información técnica para la integración de los expedientes del proceso de adquisición y construcción a cargo de la Dirección General de Obras Educativas, por lo que la UAEM está en espera de las fechas de inicio de los trabajos y los cuales serán administrados por la citada Dirección.

ELABORÓ

Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ







Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

AUTORIZO

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector UAEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO			REPORTE FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2020	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 Situación actual: Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios. AGO-SEP 2020	 Situación actual: Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios. AGO-SEP 2020	 Situación actual: Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios. AGO-SEP 2020		
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPAN .	17UCT0001X	 Situación actual: Muro de contención. AGO-SEP DE 2020	 Situación actual: Muro de Contención. AGO-SEP DE 2020	 Situación actual: Muro de Contención. AGO-SEP 2020		