

Cuernavaca, Morelos, 09 de noviembre de 2020.
DGPI/283/2020.

ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** en su componente de **Nivel Medio Superior**, se remite de manera electrónica a los correos: armando.solis@sems.gob.mx, ricardo.hernandez@sems.gob.mx y nahum.martinez@sems.gob.mx, los informes correspondientes al mes de **octubre** del presente año:

- Formato de Informe de avance de obra FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Informe de avance de obra FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Informe de Avance de obra FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”** y Preparatoria No. 3 Cuautla, Prof. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior.”**

- Formato de Informe de Avance de Obra 2020 Preparatoria No. 1 **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías”** Preparatoria No. 6 Tlaltizapán **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente en la Escuela Preparatoria No. 6Tlaltizapán”**. Se anexa documentación respectiva.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. – Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración. SEMS. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector. Mismo fin.
Dr. Álvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

PEDRO ANTONIO MARQUEZ AGUILAR | Fecha:2020-11-08 11:24:55 | Firmante

vJvPnFub8efnw8Zp2mk+84vnD4MR29wVIMg8YUwbtGKlacaCbHKwKiaybGE/nej5RPldz/byvP19o3gwnwDTjICp7wv1rVDD3xUUkhdkMtp1OvrHqGCqVK1yndMNaic8ox2bHt5fAFqhs+tPhlvENZD5Cshcm/9+zHA0dKJ6TafvhmsFqOxYPJjmH7D4RaXTU+flgpaPfZWuCoVV4qvly9oAzZi/S6LXkNueY6QU4H7wQ+fpXhyr0WrwWzRknKEgqo/Wqc9uWdRpiBx36s95KhOPgqozBH9Gn/Mmd7iHvs94QsKWM2mr5Su+mXCY3o5TYzS+uuUuLwy32gJAMRvdQ==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



5q19Rt

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/4ef7JvfVWSHOKJgATMzyfQZVjQvm9LUX>



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM 2020	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS FEDERALES (UTAF)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "FRANCISCO DE JALISCO"	127800000	CYRILLIQUÉ	CYRILLIQUÉ	VICERRECTORÍA	Contrato de apoyo de gestión, control y supervisión de construcción de laboratorios de química. Preparación No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías				2	1,474,000.00											2	1,474,000.00	NO REPORTADO	NO REPORTADO	0%	0	0	0	Falta de seguridad en el edificio para el desarrollo del programa de vicerrectoría.		
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS FEDERALES (UTAF)	PREPARATORIA NO. 4 DE TLATEMPAN	127800000	TLATEMPAN	TLATEMPAN	TLATEMPAN	Contrato de apoyo de gestión de refacciones para el mantenimiento de la Secretaría. Preparación No. 5 Tlatempán				2	1,136,300.00											2	1,136,300.00	NO REPORTADO	NO REPORTADO	0%	0	0	0	Falta de seguridad en el edificio para el desarrollo del programa de vicerrectoría. Falta de mantenimiento del edificio. Falta de seguridad en el edificio. Falta de seguridad en el edificio.		
										-	-	-	2	2,610,300.00										2	2,610,300.00										

Nota 1: A 31 de octubre de 2020, la Dirección de Desarrollo de Infraestructura UAEM envió a la Dirección General de Obras Educativas el catálogo de conceptos de los trabajos a realizar en la Preparación No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías a través de oficio DDV120200 (ver anexo).

Nota 2: Actualmente, la UAEM se encuentra en espera de las fechas de inicio de los trabajos para la Preparación No. 5 Tlatempán, debido a que dicha obra está a cargo de la Dirección General de Obras Educativas de Gobierno del Estado, por lo que la institución a través de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, proporcionó mediante oficio DDV1412020 (ver anexo) la información técnica, con la finalidad de su integración en los expedientes para el proceso de adjudicación y contratación.

ELABORÓ

Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ

Dr. Gustavo Unzueta Beltrán
Rector UAEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO				REPORTE FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2020	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 SITUACION ACTUAL. Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios. AGOSTO DE 2020	 SITUACION ACTUAL. Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios. AGOSTO DE 2020	 SITUACION ACTUAL. Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios. AGOSTO DE 2020			
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPAN.	17UCT0001X	 SITUACION ACTUAL. MURO DE CONTENCIÓN. AGOSTO DE 2020	 SITUACION ACTUAL. MURO DE CONTENCIÓN. AGOSTO DE 2020	 SITUACION ACTUAL. MURO DE CONTENCIÓN. AGOSTO DE 2020			