

ACUSE




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Cuernavaca, Morelos, 06 abril de 2026
CGPyDS/268 /2026




ARQ. HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, ejercicio fiscal 2025, me permito enviar al correo [Seguimiento FAM-EMS@sems.gob.mx](mailto:Seguimiento_FAM-EMS@sems.gob.mx) y mediante (USB), el informe de cierre correspondiente al primer trimestre (enero, febrero, marzo) 2026 del proyecto "Mantenimiento al sistema de impermeabilizante, adecuación de laboratorio y rehabilitación del módulo sanitario, pararrayos y tierras físicas en el edificio principal de la Escuela Preparatoria Comunitaria Tres Marias", por lo que se adjuntan los siguientes documentos:

- "Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura Educativa".
- Pedidos, líneas de captura de devolución TESOFEE, comprobantes de pago, así como estados de cuenta.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.



Atentamente
Por una humanidad culta

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

SEP SEMS
RECIBIDO

08 ABR 2026
12:31
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
Lillian
Se recibió una sda memoria usb para anexos de los of. 268 y 269

- C.c.p.
- Mtra. Tania Hogla Rodríguez Mora. Subsecretaría de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
 - Gabriela Karem Loya Minero. Coordinadora Sectorial Administrativa de la SEMS. Mismo fin.
 - Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
 - Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaría de Educación Morelos. Mismo fin.
 - Lic. Maribel Santibáñez Mendieta. Directora General de Proyectos de Inversión, Secretaría de Educación. Mismo fin.
 - Dr. Jorge Salazar Acosta. Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal. Mismo fin.
 - Arq. Erika Hilda Salgado Patiño. Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
 - Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
 - Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. Mismo fin.
 - Archivo.

JMRG/MCTS/ANPM/*rifj



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext.4312/ cgpyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029


ENTIDAD FEDERATIVA	FOONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y BICTA POR REALIZAR	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ESTATUS DE MOVIMIENTO DEL GRUPO	EJECUTOR DEL GRUPO	ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMATICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SERIALIZADO NÚMERO	ACTA ENTREGA O BALSAS DE ALSACSI	RENTERO	NÚMERO DE LINEA DE CAPTURA	OBSERVACIONES
Morelos	FAM Regular	2025	17UCTO 005T	Universidad de las Pùblicas Autónomas Estatales	Universidad de las Pùblicas Autónomas Estatales	Autónomo	Huitzilac	Tres Marías	A).- Llevar a cabo la adecuación de un laboratorio con trabajos preliminares, albañilerías, acabados, plomería, gas, carpintería, instalación eléctrica, pintura, limpieza, así como impermeabilización de techo del edificio. B).- Implementar la rehabilitación de módulo de baños con trabajos preliminares, desmantelamiento, albañilerías, muebles de baño, instalación hidráulica, instalación eléctrica, sistema de protección contra descargas atmosféricas.	Rehabilitación	Otros	\$ 1,541,855.54	\$1,541,855.54	\$ 1,535,395.68	06-16032-OS-2025	04/08/2025	05/12/2025	100%	99.58%	Entregado al plantel	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	217	Los trabajos realizados permitieron la adecuación de un laboratorio con trabajos preliminares, albañilerías, acabados, plomería, gas, carpintería, instalación eléctrica, pintura, limpieza, para su adecuado funcionamiento. Se mejoró el sistema de protección contra descargas atmosféricas, ya que no se contaba con el sistema adecuado para evitar daños que se generaban en equipos electrónicos. Además, el suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico en el techo del edificio, evita las filtraciones pluviales, así como los daños que se generaban en los acabados de plafón y aplastados de muros. En este mismo contexto, la rehabilitación de módulos sanitarios, permite un adecuado funcionamiento y servicio a la comunidad universitaria, que alberga la preparatoria.	31/mar/26	No	\$ 6,459.86	0026AA DS38687 4821459 0026AA DV67107 4676220 0026AA DV82107 4678233 0660003 13	Al 31 de marzo de 2026 se reporta el cierre físico y financiero del proyecto "Mantenimiento al sistema de impermeabilizante, adecuación de laboratorio y rehabilitación de módulo sanitario, parrays y tierras físicas, en edificio principal de la Escuela Comunitaria de Tres Marías", en el monto autorizado considerarse \$16,894.54 (dieciséis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 54/100 M.N.) cantidad, correspondiente a los rendimientos financieros generados en la cuenta del Gobierno del Estado de Morelos, de enero a agosto 2025 y que fueron ministrados a la UAEM. Del monto total ejercido, \$1,467,016.88 (un millón cuatrocientos sesenta y siete mil dieciséis pesos 88/100 M.N.) corresponde al monto ejercido de capital; y \$52,780.00 (cincuenta y dos mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) corresponde a un pedido de compra de dos meses de laboratorio adquiridas mediante adjudicación directa con estudio de mercado OCDEM/2267, y \$15,598.80 (quince mil quinientos noventa y ocho pesos 80/100 M.N.), corresponde a los Rendimientos Financieros generados en la citada cuenta del Gobierno del Estado de Morelos, de los cuales se adquirió un microscopio mediante adjudicación directa con estudio de mercado OCDEM/2268. Se reintegró a la TESOFE un remanente de capital por \$5,164.12 (cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 12/100 M.N.) y \$1,296 (mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) de remanente de rendimientos financieros, más \$736.00 (setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) de rendimientos generados en la cuenta 6551112306-2 UAEM del mes de septiembre a diciembre 2025. Y \$225.00 (doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) de rendimientos financieros de enero a marzo 2026, se adjuntan estados de cuenta del mes de enero y febrero, así como un detalle de movimientos bancarios al 25 de marzo de 2026. S.A, las respectivas Líneas de captura y transferencias bancarias. Es importante mencionar que las actas administrativas de entrega-recepción se encuentran en proceso de formalización. Finalmente, el 30 de marzo se realizó la cancelación de la cuenta bancaria.	

ELABORÓ Y REVISÓ



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura.

AUTORIZÓ



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora UAEM.



Educación
Secretaría de Educación Pública

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



2026
año de
Margarita Maza

ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO						REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN				
					IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN		
Morelos	17UCT0005T	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías	A)- Llevar a cabo la adecuación de un laboratorio con trabajos preliminares, albañilerías, acabados, plomería, gas, carpintería, instalación eléctrica, pintura, limpieza, así como impermeabilización de techo del edificio.		Conclusión de los trabajos		Conclusión de los trabajos		Conclusión de los trabajos		Mesas de laboratorio adquiridas con FAM			
				B) Implementar la rehabilitación de módulo de baños con trabajos preliminares, desmantelamiento, albañilerías, muebles de baño, instalación hidráulica, instalación eléctrica, sistema de protección contra descargas atmosféricas.		Conclusión de los trabajos		Conclusión de los trabajos		Conclusión de los trabajos		Conclusión de los trabajos			