

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, EDIFICIOS 56 Y 65, UBICADOS EN AV. UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA CHAMILPA DE CUERNAVACA, MORELOS CON CÓDIGO POSTAL 62209; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA DRA. NORMA BETANZOS DÍAZ DIRECTORA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSÉ MANUEL OJEDA PÉREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN; EL ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. ALBERTO GONZALO SALGADO SALGADO SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; POR EL CONTRATISTA EL ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO., QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. -----

I.- OBJETO Y TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN:

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

Y ESTE SE OBLIGÓ A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-OS-2018.---

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
				CONTRATADO CONVENIO	EJECUTADO	
A3	FACULTAD DE PSICOLOGIA					
	EDIFICIO No. 3					
31171AA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, (PANEL DE YESO), A BASE DE PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR ACABADO LISO Y FORRADO POR AMBAS CARAS Y ESTRUCTURA METÁLICA YPSA O SIMILAR A BASE DE POSTES DE FO. GA. DE 63.5 MM. Y CANALETA DE FO. GA. CAL. 22 @ 90 CM., CANAL LISTÓN @ 30 CM., SELLADO CON COMPUESTO REDIMIX, PERFACINTA, TORNILLOS, ANCLAS, LIJADO DE SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES, PIJAS, DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, REMATES, BOQUILLAS, DETALLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$403.34	104.29	104.29	\$ 42,064.33
41191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO DE 2", TIPO FIJA, CORREDIZA Y/O PROYECCIÓN, COLOCADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, CON TABLERO DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: PERFILES, REPISÓN, VINIL, SELLADOR, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	\$1,601.13	13.15	13.15	\$ 21,054.86
41192A3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON UN ABATIMIENTO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO BLANCO DE 3" CON MARCO Y BATIENTE, TABLERO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CERRADURA 549, SECCIÓN 0.95 X 2.15 M. INCLUYE: PLOMEADO, NIVELADO,	PZA	\$3,709.73	6.00	6.00	\$ 22,258.38

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

	MATERIALES, HERRAJES, PERFILES, REPIZON, VINILO, SELLADOR, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.					
11047-12	REUBICACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR LOUVER MARCA TECNO LITE MODELO TLT-3140. 3X14W T5 4100A FLUORESCENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	\$118.41	12.00	12.00	\$ 1,420.92
34003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA LAVABLE VINIMEX MARCA COMEX O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN APLANADOS DE MUROS, Y/O TABLAROCA, ZOCLO, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON ACABADO FINO TRABAJO TERMINADO; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, UNA CAPA DE SELLADOR 5X1 Y DOS CAPAS DE PINTURA COMO MÍNIMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$78.68	334.42	334.42	\$ 26,312.17
37015M	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA TIRO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$11.63	93.69	93.69	\$ 1,089.61
A32	EDIFICIO No. 1					\$ -
11009M	DEMOLICIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA EN PISOS Y MUROS, RETIRANDO EL PEGA-AZULEJO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$38.06	56.57	56.57	\$ 2,153.05
31238	PISO DE LOSETA DE CERÁMICA PORCELANITE, VITROMEX, INTERCERAMIC O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 30X30 CM. (MEDIDAS SIMILARES), MODELO Y COLOR A ELEGIR (DEFINIR CON JEFATURA DE PROYECTOS), PARA TRÁFICO PESADO ANTIDERRAPANTE, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE: JUNTA DE COLOR DE 6 MM. DE ESPESOR, LECHADA CON BOQUICREST DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$301.69	56.57	56.57	\$ 17,066.60
37015M	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA TIRO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$11.63	56.57	56.57	\$ 657.91
	ADICIONALES AL MANTENIMIENTO					\$ -
11016C	DEMOLICIÓN DE ZOCLO DE LOSETA DE CERÁMICA Y/O AZULEJO HASTA DE 15 CM. DE ANCHO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$8.80	19.33	19.33	\$ 170.10

31238G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA DE CERÁMICA PORCELANITE, VITROMEX, INTERCERAMIC O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 7X33 CM. (MEDIDAS SIMILARES) SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, JUNTA DE COLOR DE 5 MM DE SEPARACIÓN, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREO, CORTES, REMATES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$98.20	19.33	19.33	\$ 1,898.21
DEM ENTORTADO 3A4CM	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EXISTENTE DE 3 A 4 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO A BOTES DE HASTA 50 MTS, FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO EN CAMIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	\$37.26	56.57	56.57	\$ 2,107.80
ENTOR 3A4CM	FABRICACIÓN DE ENTORTADO DE 3 A 4 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIO.	M2	\$116.58	56.57	56.57	\$ 6,594.93
52038B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX ECOLÓGICO LIBRE DE AGUA MODELO NEGUEV MGO-E COLOR BLANCO, INCLUYE: CARTUCHO DE GEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	\$7,429.23	3.00	3.00	\$ 22,287.69
11050-1	DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS COMO LAVABO, INODORO, MINGITORIO, TARJA, ETC. SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE VÁLVULAS, LLAVES, CESPOL, CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	\$166.80	12.00	12.00	\$ 2,001.60
TAZA FLUXO TZF	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA Y ASIENTO PARA FLOXOMETRO MARCA HELVEX MODELO TZF NAO ELONG TREXP DE 4.8 LTS. COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO AT-1 CIERRE LENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS.	PZA	\$4,737.46	9.00	9.00	\$ 42,637.14
FLUX PEDAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FLUXOMETRO DE PEDAL WC 32-38, NPL CODO 4.8 L CR INCLUYE: 4.00 PZA CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERNA 32 MM., 1.00 PZA CONECTOR COBRE ROSCA INTERNA 32 MM., 4 PZA CODO DE COBRE 32 X90, 0.50 M. DE TUBO DE COBRE T/M DE 32 MM., 1.00 PZA REDUCCIÓN BUSHING COBRE 32X 25, 1.00 PZA CONECTOR COBRE ROSCA EXTERNA 25 MM., 1.00 PZA REDUCCIÓN BUSHING COBRE 38-32, 1.00 M. DE TUBO DE COBRE T/M DE 25 MM., 1.00 PZA NIPLE GALVANIZADO 25 X C/C, 1.00 PZA CODO DE COBRE 25X90, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS.	PZA	\$8,570.99	9.00	9.00	\$ 77,138.91
APLIC SIKAGUARD 70	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAGUARD 70, EN SUPERFICIE POROSA (TABIQUE RECOCIDO ROJO) APLICADA A DOS MANOS COMO MÍNIMO CON RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE SATURADO, A RAZÓN DE 0.75 L/ M2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$159.65	954.78	954.78	\$ 152,430.63
37015B	LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE DE RECUBRIMIENTO DE TABIQUE DE BARRO EXTRUIDO EN FACHADAS CON ALTURA DE 10 M. INCLUYE: MATERIALES, AGUA,	M2	\$56.37	377.94	377.94	\$ 21,304.48

DETERGENTE EN POLVO Y ÁCIDO MURIÁTICO, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
TOTAL DE PSICOLOGIA					\$ 462,649.32

LA FORMALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA, INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART. 62 REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM).-----

II.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 24 DE MAYO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 8,835,809.92 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$1,413,729.59 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$10,249,539.51 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.)-----

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADÉMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACIÓN: \$ 462,649.32 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$ 74,023.89 (SETENTA Y CUATRO MIL VEINTITRÉS PESOS 89/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 536,673.21 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.).-----

III.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1	\$ 79,018.06
ESTIMACION No. 2	\$ 47,201.54
ESTIMACION No. 3	\$ 18,629.27
ESTIMACION No. 4	\$ 296,495.97
ESTIMACION No. 5 (SIN ESTIMAR)	\$ -
ESTIMACION No. 6 (FINIQUITO)	\$ 21,304.48
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA	\$ 462,649.32
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 94,196.89
SUBTOTAL	\$ 368,452.43
IVA 16%	\$ 58,952.39
TOTAL	\$ 427,404.82
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%	\$ 23,132.47
IMPORTE LÍQUIDO	\$ 404,272.35
ANTICIPO PAGADO CON I.V.A.	\$ 109,268.39
IMPORTE LÍQUIDO	\$ 404,272.35
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%	\$ 23,132.47
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACADÉMICA	\$ 536,673.21

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:

CONVENIOS MODIFICATORIOS:

OBJETO DEL CONVENIO: MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA REFERIDAS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO POR LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO ADICIONAL DE 60 DÍAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1º DE JUNIO DE 2019 Y HASTA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019 AMPLIACIÓN QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACIÓN AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 10 DE JUNIO DE 2019.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65

CONTRATO No. 06-14200-OS-2018

6 de 9

**UA
EM**

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TÉRMINO DEL CONVENIO: 30 DE JULIO DE 2019.

DE LAS GARANTIAS:

TIPO DE FIANZA	No. POLIZA	FECHA EXPEDICIÓN	MONTO
ANTICIPO 30%	19A07583	31/12/2018	\$ 3'074,861.86
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA	19A07588	31/12/2018	\$ 1'024,953.95
GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL 10% S/IVA	19A07592	31/12/2018	\$ 883,580.99
VICIOS OCULTOS 10% MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJS	19A34466	19/08/2019	\$ 1,024,953.95

V. - OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, HACE LA ACLARACIÓN QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-----

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVÓ A CABO LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, CONFORME AL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM; SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, NI DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONÓMICAS DEL CONTRATO No. 06-14200-OS-2018 RESERVÁNDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.-----


EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-OS-2018 CONFORME A LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y DEMÁS CUERPOS NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN. -----

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)


ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO

**POR PARTE DEL ÁREA USUARIA
(RECIBE)**


DRA. NORMA BETANZOS DÍAZ
DIRECTORA DE LA FACULTAD
DE PSICOLOGÍA DE LA UAEM

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA


ING. JOSE MANUEL OJEDA PÉREZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA UAEM


ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM


ARQ. ALBERTO GONZALO SALGADO SALGADO
SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LA UAEM

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA **FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA CHAMILPA C.P.62209 EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.**

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35. CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-OS-2018