

*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

### ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL

SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC), UBICADA EN CARRETERA MÉXICO-OAXACA NO. 218 COLONIA PLAN DE AYALA CUAUTLA MORELOS; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ADECUACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS ORIENTE" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)". SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS: LA LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC); EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSÉ MANUEL OJEDA PÉREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN; EL ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. RAUL CARREON MOTA, SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; POR EL CONTRATISTA LA LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACEROS S.A. DE C.V., QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. -----

#### I.- OBJETO Y TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN:

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A "ADECUACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS ORIENTE" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)" Y ESTE SE OBLIGÓ A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A", CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 12-14200-OS-2018. -----

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN		ACUMULADO
				CONTRA TADO	ACUMU LADO	
A06	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)					
31171AA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, (PANEL DE YESO), A BASE DE PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR ACABADO LISO Y FORRADO POR AMBAS CARAS Y ESTRUCTURA METÁLICA YPSA O SIMILAR A BASE DE POSTES DE FO. GA. DE 63.5 MM. Y CANALETA DE FO. GA. CAL. 22 @ 90 CM., CANAL LISTÓN @ 30 CM., SELLADO CON COMPUESTO REDIMIX, PERFACINTA, TORNILLOS, ANCLAS, LIJADO DE	M2	\$384.70	79.10	79.10	\$ 30,429.77

FES CUAUTLA

CONTRATO No. 12-14200-OS-2018

1 de 8

**UA  
EM**



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

	SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES, PIJAS, DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, REMATES, BOQUILLAS, DETALLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
52038A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC. MARCA HELVEX MODELO TT1 GRAKAR DE 4.8 LTS. COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO AT2 CIERRE LENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	\$2,991.27	33.00	33.00	98,711.91
52038B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX ECOLÓGICO LIBRE DE AGUA MODELO NEGUEV MGO-E COLOR BLANCO, INCLUYE: CARTUCHO DE GEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	\$6,814.01	8.00	8.00	54,512.08
52036-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO, MODELO OVALYN GRANDE DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, COLOR BLANCO CON CESPOL MODELO HELVEX CON LLAVE MODELO AQUA E-95, INCLUYE: MANGUERAS Y LLAVE DE CONTROL ANGULAR, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	\$5,855.12	10.00	-	
85116D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO, AUTO AJUSTE DE FLUJO Y CIERRE AUTOMÁTICO CROMO MARCA HELVEX MODELO TV-105, CON ACCESORIOS; INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	\$2 141.80	10.00	14.00	29,985.20
37015M	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA TIRO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$10.11	234.50	234.50	2,370.80
11050-1	DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS COMO LAVABO, INODORO, MINGITORIO, TARJA, ETC. SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE VÁLVULAS, LLAVES, CESPOL, CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	\$194.00	55.00	55.00	10,670.00

  
FES CUAUTLA

CONTRATO No. 12-14200-OS-2018

2 de 8

  
**UA  
EM**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

Coordinación General de Planeación y Administración

Dirección General de Infraestructura

Dirección de Mantenimiento y Conservación

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

ADICIONALES A LA ADECUACION Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADEMICOS							-
ETAOV1020	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA COLOCAR OVALIN DE EMPOTRAR, INCLUYE: RETIRO DE AZULEJO EXISTENTE EN MESETA DE CONCRETO DE SECCION 1.55 X 0.60 Y 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICION DE CONCRETO PARA ADECUARLO AL OVALIN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 33 X 33 CM JORDANIA ROJO., CORTES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	\$596.89	14.00	14.00	8,356.46	
34003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA LAVABLE VINIMEX MARCA COMEX O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN APLANADOS DE MUROS, Y/O TABLAROCA, ZOCLO, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON ACABADO FINO TRABAJO TERMINADO; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, UNA CAPA DE SELLADOR 5X1 Y DOS CAPAS DE PINTURA COMO MÍNIMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$73.74	158.20	158.20	11,665.67	
SALPC04	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 4M. CON CABLE THW CAL. 12 9.60 M. Y CAL. 14 4.80 M. DESNUDO, LINEA ECONOMICA CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO, PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	\$495.85	6.00	6.00	2,975.10	
OV-S-LLAVE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO, MODELO OVALYN GRANDE DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, COLOR BLANCO CON CESPOL PARA LAVABO MODELO HELVEX SIN CONTRA CROMADO TV016, CONTRA REJILLA PARA LAVABO CROMO, SIN LLAVE TH059, INCLUYE: MANGUERAS, COFLEX Y LLAVE DE CONTROL ANGULAR, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	\$4,272.33	1.00	14.00	59,812.62	
TOTAL						\$ 309,489.61	

LA FORMALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA.

FES CUAUTLA

CONTRATO No. 12-14200-OS-2018

3 de 8

**UA  
EM**

Una universidad de excelencia

RECTORÍA  
2017-2023



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART 62  
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM).-----

## II.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL: 31 DE MARZO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DE 2019.

**IMPORTE DEL CONTRATO:** \$ 1,615,426.91 ( UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL  
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$258,468.31  
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.),  
POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE  
HACE UN TOTAL DE \$ 1,873,895.22 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL  
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.).-----

**IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADÉMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACIÓN:** \$ 309,489.61  
(TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.), MÁS LA  
CANTIDAD \$ 49,518.34 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE  
HACE UN TOTAL DE \$359,007.95 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NÚEVE MIL SIETE PESOS 95/100  
M.N.) PESOS 00/100 M.N.).-----

## III.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1	\$	188,244.66
ESTIMACION No. 2	\$	23,739.15
ESTIMACION No. 3	\$	16,358.28
ESTIMACION No. 4	\$	71,318.90
ESTIMACION No. 5 (sin estimar)	\$	-



FES CUAUTLA

CONTRATO No. 12-14200-OS-2018

4 de 8



UA  
EM

*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

ESTIMACION No. 6 (sin estimar)	\$	-
ESTIMACION No. 7	\$	9,828.62
ESTIMACION No. 8 FINIQUITO (sin estimar)	\$	-
<b>IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA</b>	<b>\$</b>	<b>309,489.61</b>
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$	71,830.15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>237,659.46</b>
IVA 16%	\$	38,025.51
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>275,684.97</b>
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%	\$	15,474.48
<b>IMPORTE LÍQUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>260,210.49</b>
ANTICIPO PAGADO CON I.V.A.	\$	83,322.97
IMPORTE LÍQUIDO	\$	260,210.49
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%	\$	15,474.48
<b>IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACADÉMICA</b>	<b>\$</b>	<b>359,007.95</b>

#### IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

##### CONVENIOS MODIFICATORIOS:

**OBJETO DEL CONVENIO:** MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE **"ADECUACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS ORIENTE"**, EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS ORIENTE REFERIDAS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO POR LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO ADICIONAL DE 45 DÍAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1º DE ABRIL DE 2019 Y HASTA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019, AMPLIACIÓN QUE IMPLICA EL 76.27% CON RELACIÓN AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 29 DE MARZO DE 2019.

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TÉRMINO DEL CONVENIO: 15 DE MAYO DE 2019.

  
FES CUAUTLA

CONTRATO No. 12-14200-OS-2018

5 de 8

**UA  
EM**



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

**Y DE LAS GARANTÍAS POR EL CONTRATO:**

TIPO DE FIANZA	No. POLIZA	FECHA EXPEDICIÓN	MONTO
ANTICIPO 30% C/IVA	4055-03223-2	31/12/2018	\$ 562,168.56
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA	4055-03225-2	31/12/2018	\$ 187,389.52
GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL 10% S/IVA	4055-03229-0	31/12/2018	\$ 161,542.69
VICIOS OCULTOS 10% C/IVA	4055-03363-9	12/08/2019	\$ 184,389.52

**V. - OBSERVACIONES:**

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, HACE LA ACLARACIÓN QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS-----

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVÓ A CABO LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, CONFORME AL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, NI DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONÓMICAS DEL CONTRATO NO. 12-14200-OS-2018, RESERVÁNDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. -----

EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. **12-14200-OS-2018** CONFORME A LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y DEMÁS CUERPOS NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN. -----

  
FES CUAUTLA

CONTRATO No. 12-14200-OS-2018


6 de 8

  
UA  
EM

*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

**VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)**



**LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**PERFIL TERRACEROS S.A. DE C.V.**

**POR PARTE DEL ÁREA USUARIA  
(RECIBE)**



**LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ**  
**DIRECTORA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS**  
**SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)**  
**DE LA UAEM**

**POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS**



**ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM**



**ING. JOSE MANUEL OJEDA PÉREZ**  
**DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y**  
**CONSERVACIÓN DE LA UAEM**



**ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**  
**DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE**  
**INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM**



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*



**ING. RAUL CARREON MOTA**  
**SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE**  
**INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM**

**POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**



**C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO**  
**DE CONTROL DE LA UAEM**

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS DOCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC), UBICADA EN CARRETERA MÉXICO-OAXACA No. 218 COLONIA PLAN DE AYALA CUAUTLA MORELOS.-----

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "ADECUACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS ORIENTE" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)", DE ACUERDO AL CONTRATO No. 12-14200-OS-2018.-----



FES CUAUTLA