

Cuernavaca, Morelos, 07 de enero de 2022.
CGPyA/001/2022.

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** hago llegar a Usted de manera electrónica y en formato PDF debidamente firmados los informes de avance de obra e informes descriptivos correspondientes al **cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 2021** de la Institución.

- **Informe FAM 2015.**
- **Informe FAM 2016.** Se adjunta documentación respectiva.
- **Reporte descriptivo FAM 2019.** Se adjuntan cinco actas administrativas de Entrega-Recepción del proyecto "*Equipamiento de espacios académicos del Campus Sur/Poniente*" así como documentación respectiva.
- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico FAM 2020.** Se adjunta documentación respectiva.
- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico FAM 2021.** Se adjuntan en versión PDF y debidamente firmados los convenios modificatorios para el plazo de ejecución y monto de las obras apoyadas con el fondo, así como documentación respectiva.

Dichos informes se han enviado a las cuentas de correo electrónico:
isaias.elizarras@nube.sep.gob.mx, rocio@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin
Archivo.

AZL/PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

ALVARO ZAMUDIO LARA | Fecha:2022-01-09 20:54:45 | Firmante

RRy7E5cYqHASgy6+1/yKfO/lo9hy6nuPvQf/DEGcU2AMnwg03XuEeSFQCxZePPw5TZXnN+OKoLLe5sG9dHbiHyiLnBlseH0wiRgVL3LetKYW2q/X7vPDHfVALy4dWBukL6XrdRj
oMzXe8dE13TcjbFcuYjERDtF+qm2Wsesm60clIXOIep3kjbE5z5TGw7fZ8BDxjCuMvmK/PXL9hNZiykL0Pz79b7SXn4Uw8G5zQ++wfmPtjzcSnt2t6/daH4SBBKjR9XulXEnr2yg77/s
WBNrs6RCvgn7e8niNmKs+hui4D5dsMJ8pleNmWF89OBuneakS4lh94iYd8HFRQYVXNA==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



6PakrtQRf

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/ogAgz34IguqqWUD8DLvSR3gnmaBaM4YQ>



2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Cuarto Trimestre 2021
(Octubre-Diciembre)
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

	Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
	Entidad federativa: Morelos
Clave Inst 911: 17MSU0017P	
RESPONSABLES	
Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Álvaro Zamudio Lara	Nombre: Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración	Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312	Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 5136
Correo electrónico: azamudio@uam.mx	Correo electrónico: oscar.lastra@uam.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ajornado	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas						
		Obras de sustitución	Equipamiento	Modernización e Impulso	Manutención				Proyecto sustentable	Espacios que cambian	metros cuadrados				Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar			% de avance	Inicio	Termino	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuál y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente	X				\$ 3,564,676.94	\$ 3,529,367.41	\$ 35,309.53				0	0.00		09/01/2019	01/02/2020	Se reintegraron a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros generados en la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, del periodo septiembre 2019 a mayo de 2021, por un monto total de \$836,624.00 (ochocientos treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), se adjunta línea de captura y transferencia de pago. Conforme a la solicitud mediante oficios 611/2021.-2028 y 611/2021.-3716 signados por el Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional, se adjuntan cinco actas administrativas de Entrega - Recepción de "Equipamiento de Espacios Académicos del Campus Sur/Poniente", correspondientes a las unidades académicas que fueron beneficiadas con el fondo.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A las 13:00 horas del día 01 del mes de diciembre del año 2021, en la sala de juntas del 2º Piso de la Torre de Rectoría, se llevó a cabo la firma de las Actas Administrativas de Entrega-Recepción del "Equipamiento de Espacios Académicos del Campus Sur/Poniente".	\$3,629,947.41		
TOTAL										0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO																
2	Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlahuacán	X				\$ 10,000,000.00	\$ 9,999,999.99	\$ 0.01	2 Aulas, 3 cubículos, 1 módulo sanitario para hombres y mujeres, y estructura (10 contractuales)	7	241.18		100%	12/10/19	01/05/20	Se reintegraron a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros generados en la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, del periodo septiembre 2019 a mayo de 2021, por un monto total de \$836,624.00 (ochocientos treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), se adjunta línea de captura y transferencia de pago. Conforme a la solicitud mediante oficios 611/2021.-2028 y 611/2021.-3716 signados por el Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional, se adjuntan cinco actas administrativas de Entrega - Recepción de "Equipamiento de Espacios Académicos del Campus Sur/Poniente", correspondientes a las unidades académicas que fueron beneficiadas con el fondo.								A las 13:00 hrs del día 30 de diciembre 20 de diciembre del año 2020, se hizo constar el cumplimiento de las obligaciones de entrega-recepción de la Escuela de Estudios Superiores de Atlahuacán se hizo a obligaciones del contrato No. 06-16020-OS-2018-05-7,800,000.00. A las 13:00 hrs del día 30 de mayo del año 2021, se hizo constar el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 06-16020-OS-2018-05-7,800,000.00. A las 13:00 hrs del día 30 de mayo del año 2021, se hizo constar el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 06-16020-OS-2018-05-7,800,000.00.				
TOTAL										7	241.18	GLOBAL DEL PROYECTO																

3	Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc	X	\$ 7,553,238.96	\$ 7,547,258.81	\$ 5,980.15	4 laboratorios (incluye cubículo y almacén de reactivos), pasillo, escaleras, sito y áreas exteriores estacionamiento	8	374.60	Sin acciones pendientes de realizar	<p>GLOBAL DEL PROYECTO</p> <p>Se reintegraron a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros generados en la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, del periodo septiembre 2019 a mayo de 2021, por un monto total de \$636,624.00 (seiscientos treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), se adjunta línea de captura y transferencia de pago. Conforme a la solicitud mediante oficios 611/2021.-2026 y 611/2021.-3716 signados por el Dr. Isaias Elizarraras Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional, se adjuntan cinco actas administrativas de Entrega - Recepción de "Equipamiento de Espacios Académicos del Campus Sur(Poniente)", correspondientes a las unidades académicas que fueron beneficiadas con el fondo.</p>	<p>A las 10:00 hrs del día 28 de diciembre de año 2020, en las instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc se firmó el contrato basado en el precio unitario y la obra con número de contrato 06-16529-05-2019.</p> <p>A las 19:00 hrs del día 30 de diciembre de año 2020, se hace constar el finiquito y la entrega de los derechos y obligaciones del contrato basado en el precio unitario y el tiempo determinado No. 06-16529-05-2019.</p> <p>Contrato No. 06-16529-05-2019 por un monto de \$ 7,553,238.96</p> <p>TOTAL EJERCIDO \$ 87,847,288.81</p> <p>SALDO NO EJERCIDO \$ 5,980.15</p>
			\$21,117,915.90	\$21,076,626.21	\$41,289.69	TOTAL	8	374.60			



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fergandez
Director General de Infraestructura

- 1 Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tantas fotos como sea necesario.
- 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos dd, mm y aa.