

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad federativa: **Morelos**

Clave Inst 911: **17MSU0017P**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Nombre: **Álvaro Zamudio Lara**
Cargo: **Coordinador General de Planeación y Administración**
Teléfono: **(777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312**
Correo electrónico: **azamudo@uaem.mx**

Nombre: **Oscar Gabriel Lastra Fernández**
Cargo: **Director General de Infraestructura**
Teléfono: **(777) 3 29 70 00 Ext. 3136**
Correo electrónico: **oscar.lastra@uaem.mx**

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fechas ³ | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Si ya fue inaugurada | | Cuenta con Actas | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|----------|------------------|---|--|-------------|---------------------|--|---|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | Otra de construcción | Equipamiento | Adecuaciones y mejoras | Mantenimiento | Proyecto sustentable | | | | Espacio/equipo | cantidad | metros cuadrados | | | | Inicio | Término | | | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega-Recepción (Acta finiquito) | Acta Administrativa de Entrega-Recepción | Monto de Acta Administrativa | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? |
| 1 | Equipamiento de Espacios Académicos del campus Surponiente | X | | | | | \$ 3,564,676.94 | \$ 3,529,367.41 | \$ 35,309.53 | | | | Conforme a Acta de fallo del procedimiento de licitación pública nacional LP15/2019 "Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, laboratorio, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", así como las Adjudicaciones Directas con estudio de mercado. | Sin acciones pendientes de realizar. | 100.00 | 07/11/2019 | 31/03/2020 | Se concluyó con el devengado del gasto por la recepción a entera satisfacción de los bienes y servicios oportunamente contratados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a fin de cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente. En este sentido, se tiene un remanente de capital por un monto de \$35,309.53 (treinta y cinco mil trescientos nueve pesos 53/100 M.N.) que será devuelto a la Tesorería de la Federación (TESOFE) conforme a la cláusula décima primera del Convenio para la Transferencia y ejecución de recursos, suscrito por el Poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y la Institución, que a la letra dice:.- RECURSOS REMANENTES.- "Las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA", así como los recursos remanentes por "EL EJECUTIVO ESTATAL" a "LA UAEM", incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren totalmente erogados, aplicados o comprometidos a la conclusión del ejercicio fiscal se reintegrarán en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables". | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlahuacán | X | | | | | \$ 10,000,000.00 | \$ 4,094,191.81 | \$ 5,905,808.19 | 2 Aulas, 3 cubículos, 1 módulo sanitario para hombres y mujeres, y estructura (10 contrafuertes) | 7 | 241.18 | Continúan los trabajos en la estructura del edificio, con construcción de pasillo y áreas para partidas de trabajos preliminares. | 1) Construcción de 2 Aulas, 3 Cubículos, y 1 Módulo Sanitario para Hombres y Mujeres que incluye las partidas de estructura, herrería y carpentería, instalación eléctrica, hidrosanitaria, instalación de estacion de voz y datos, contrafuertes en la infraestructura para telecomunicaciones para incorporar a la red UAEM, y acabados. 2) Estructura (10 Contrafuertes) que incluye las partidas de trabajos preliminares y cimentación | 20% | 15/10/19 | 31/12/20 | En relación al porcentaje de avance de obra, a saber: 20% refiere a lo siguiente: se continúan los trabajos correspondientes a demoliciones de estructura de concreto existente (cimentación y columnas) para anclaje de contrafuertes, excavaciones, habilitado de acero de zapatas, contrafuertes y contrafuertes en diferentes diámetros de varilla, habilitado de cimbra, colado con concreto premezclado f'c = 250 kg/cm2, descimbrado y relleno y compactación. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 7 | 241.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc | X | | | | | \$ 7,553,238.96 | \$ 3,557,158.92 | \$ 3,996,080.04 | 4 laboratorios (incluye cubículo y almacén de reactivos), pasillo, escaleras, site y áreas exteriores: estacionamiento. | 8 | 374.60 | Continúan los trabajos para la Construcción de estructura, abastillera y acabados, instalación eléctrica, aire acondicionado, instalación hidrosanitaria, sistema externo de protección contra tormentas eléctricas, iluminación exterior, obra civil eoz y datos, infraestructura para telecomunicaciones para incorporar a la red UAEM, herrería y carpentería. | 45% | 15/10/19 | 31/12/20 | En relación al porcentaje de avance de obra, a saber: 45% refiere a los siguientes trabajos: Aplanado de muros con mortero, entornizado para nivelación de pisos, colado con concreto de pasillo y escalones, elaboración de mesetas de concreto, colocación de piso de loseta, colocación de tableros y cableado eléctrico, aplicación de pintura vinílica y colocación de impermeabilizante en azotes. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 8 | 374.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | \$21,117,915.90 | \$11,180,718.14 | \$9,937,197.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo 2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Jicarero)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Col. El Jicarero
C.P. 62909 en el Municipio de Jojutla, Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

20%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

El porcentaje de avance 19.57 % es respecto al porcentaje global del Proyecto.

Se concluyó con el devengado del gasto por la recepción a entera satisfacción de los bienes y servicios oportunamente contratados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a fin de cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, en términos lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente.

FOTOS (DURANTE)



F3: Se colocara amplificador en el auditorio.

FOTOS (DESPUÉS)



F4: Se colocó amplificador en Auditorio.



F5: Se instalaron persianas en los edificios 6, 12 y 13.



F6: Instalación de estantes y anaqueles en Laboratorios.



F7: Instalación de extintores, en edificios 13, 6 y 12, centro de computo, lab de



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Surponiente (Jojutla)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad
Porcentaje de avance

20%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. 18 de marzo # 617, Col. Emiliano Zapata C.P. 62900 Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal

Comentarios de los trabajos realizados:

El porcentaje de avance 19.96 % es respecto al porcentaje global del Proyecto.

Se concluyó con el devengado del gasto por la recepción a entera satisfacción de los bienes y servicios oportunamente contratados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a fin de cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, en términos lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente.

FOTOS (DURANTE)



Se colocarán 4 microfones para los escritorios que conforman la sala de juicios orales.



Se colocará Amplificadores y Mezcladores en Auditorio en cabina.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Se colocarán aires acondicionados en Auditorio, Salon 12 , 13, 14, 15 y en Centro de Computo.



Se colocará Pódium en el Auditorio, parte de enfrente

FOTOS (DESPUÉS)



Se colocaron 4 microfones para los escritorios que conforman la sala de juicios orales.



Se colocará en Auditorio, cabina.



Se colocará extintor en pasillos y salones 12 , 13 , 14 y 15.



Se colocaro Pódium en Auditorio, en la parte de enfrente.



Se colocaron aires acondicionados Auditorio, Salones 12, 13, 14 y 15 y Centro de Cómputo.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA

1

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Mazatepec)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance

20%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



EDIFICIO 1



EDIFICIO 2



EDIFICIO 3



EDIFICIO 4



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Subida al Calvario
S/N, Col. Justo Sierra, Mazatepec, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

20

FOTOS (DURANTE)



F3: Instalación de Bocinas en Sala de Juicios Orales.



F4: Instalación de microfones en Sala de Juicios Orles.



F5: Instalación de Extintores en pasillos de edificio 1, 2, 3, bodega.

FOTOS (DESPUÉS)



F6: Bocinas instaladas en Sala de Juicios Orales.



F7: Instalacion de microfones en Sala de Juicios Orales.



F8: Instalación de Extintores en pasillos de edificio 1, 2, 3, bodega.



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo 2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Miacatlán)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad
Porcentaje de avance

20%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyecá -Grutas S/N Col. La Toma, Miacatlán, Morelos. C.P. 62605



FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal

Comentarios de los trabajos realizados:

El porcentaje de avance 19.73 % es respecto al porcentaje global del Proyecto.

Se concluyó con el devengado del gasto por la recepción a entera satisfacción de los bienes y servicios oportunamente contratados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a fin de cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, en términos lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente.

FOTOS (DURANTE)



F2: Instalacion de Aires acondicionados.

FOTOS (DESPUES)



F3: Instalacion de Aires acondicionados.



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo 2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Tetecala)







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

20%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Lázaro Cárdenas, Esquina con Altamirano S/N, colonia centro C.P. 62620 en el Municipio de Tetecala, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal

Comentarios de los trabajos realizados:

El porcentaje de avance 19.88 % es respecto al porcentaje global del Proyecto.

Se concluyó con el devengado del gasto por la recepción a entera satisfacción de los bienes y servicios oportunamente contratados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a fin de cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, en términos lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente.

FOTOS (DESPUÉS)



Proyector en funcionamiento en el Auditorio.



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

20%




Calle Universidad S/N Barrio San Antonio Atlatlahucan, Morelos C.P. 62840

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Construcción de estructura (diez contrafuertes). (F1,F2,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14, F15,F16,F17,F18,F19,F20,F21,F22 y F23).

En relación al porcentaje de avance de obra, a saber: 20% refiere a lo siguiente: se continúan los trabajos correspondientes a demoliciones de estructura de concreto existente (cimentación y columnas) para anclaje de contrafuertes, excavaciones, habilitado de acero de zapatas, contratrabes y contrafuertes en diferentes diámetros de varilla, habilitado de cimbra, colado con concreto premezclado $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, descimbrado y relleno y compactación.



F3: Fachada posterior

FOTOS (DURANTE)



F3: Descimbrado de tercer contrafuerte



F4: Excavación de terreno para zapatas por medios mecánicos



F5: Excavación de terreno para zapatas por medios mecánicos



F6: Demolición de elementos estructurales para empotramiento de contrafuerte



F7: Demolición de elementos estructurales para empotramiento de contrafuerte



F8: Demolición de elementos estructurales para empotramiento de contrafuerte



F9: Habilitado de acero de zapata corrida y contratraveses



F10: Habilitado de acero de zapata aislada, contratraveses y contrafuertes



F11: Habilitado de acero de contratraveses y contrafuertes

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F12: Habilitado de cimbra para zapatas, contratraves y contrafuerte



F13: Habilitado de cimbra para zapatas, contratraves y contrafuerte



F14: Habilitado de cimbra para zapatas, contratraves y contrafuerte



F15: Pruebas de revenimiento al concreto



F16: Colado con concreto $f'c=250$ kg/cm² de zapatas, contratraves y contrafuertes



F17: Colado con concreto $f'c=250$ kg/cm² de zapatas, contratraves y contrafuertes



F18: Descimbrado de zapatas, contratraves y contrafuerte



F19: Descimbrado de zapatas, contratraves y contrafuerte



F20: Descimbrado de zapatas, contratraves y contrafuerte

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F21: Relleno y compactación por medios mecánicos



F22: Relleno y compactación por medios mecánicos



F23: Relleno y compactación por medios mecánicos



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad
Porcentaje de avance


45%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nicolas Bravo S/N Parque Industrial Cuautla C.P. 62715



FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Construcción de la 2da etapa de planta alta para Laboratorios. (F1,F2,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19,F20,F21,F22 y F23.)

En relación al porcentaje de avance de obra, a saber: 45% refiere a los siguientes trabajos: Aplanado de muros con mortero, entortado para nivelación de pisos, colado con concreto de pasillo y escalones, elaboración de mesetas de concreto, colocación de piso de loseta, colocación de tableros y cableado eléctrico, aplicación de pintura vinílica y colocación de impermeabilizante en azotea.

FOTOS (DURANTE)



F3: Aplanado de muros con mortero acabado fino



F4: Aplanado de muros con mortero acabado fino



F5: Entortado para nivelación de piso





F6: Entortado para nivelación de piso



F7: Colado de pasillo con concreto hecho en obra



F8: Colado de pasillo y escalones con concreto hecho en obra



F9: Colocación de piso de loseta cerámica



F10: Colocación de piso de loseta cerámica



F11: Colocación de piso de loseta cerámica



F12: Elaboración de mesetas de concreto



F13: Elaboración de mesetas de concreto



F14: Elaboración de mesetas de concreto





F15: Colocación de tableros eléctricos



F16: Colocación de cableado eléctrico



F17: Colocación de cableado eléctrico



F18: Aplicación de pintura vinilica



F19: Aplicación de pintura vinilica



F20: Aplicación de pintura vinilica



F21: Aplicación de primer para recibir impermeabilizante



F22: Aplicación de primer para recibir impermeabilizante



F23: Colocación de impermeabilizante color terracota

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.