



S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECTORÍA

ACUSE

RECIBIDO
14 JUN 2019
E. Matías

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata"

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Cuernavaca, Morelos, 06 de junio de 2019
R/216/2019

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)**, hago llegar a Usted lo siguiente:

- Informes FAM año 2014 así como el oficio de respuesta que avala la entrega del acta administrativa de entrega-recepción, acta administrativa de entrega-recepción y oficio de acta finiquito
- Informes FAM 2015 y 2016 correspondiente al mes de mayo 2019, mismos que se envían únicamente de manera electrónica, así como documentación respectiva.
- Informes FAM 2018 (mantenimientos y adecuaciones de espacios) correspondientes al mes de mayo de 2019 debidamente firmados y en formato PDF.
- Informes FAM 2019 correspondientes a los meses: marzo, abril y mayo de 2019 debidamente firmados y en formato PDF.

Es importante mencionar que para el ejercicio FAM años 2012 y 2013, los informes se enviarán conforme se cuente con la documentación requerida mediante su atento oficio No. **511-3/2019.0801**.

Finalmente, le comento que los informes anteriormente referidos han sido enviados en los tiempos establecidos, a las cuentas de correo electrónico isaías.elizarraz@nube.sep.gob.mx, rocio@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx para su revisión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
RECTOR



RECTORÍA

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta -Directora General de Educación Superior Universitaria. Para su conocimiento.
Dr. Álvaro Zamudio Lara- Coordinador General de Planeación y Administración, Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar- Director General de Planeación Institucional. Mismo fin.
Arq. Oscar G. Lastra Fernández- Director General de Infraestructura. Mismo fin.

✓ Archivo.
GUB/AZL/PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamipa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso 7°. Piso Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7001, 329 70 02/ rectoria@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril 2019
FECHA DE CORTE: 30/04/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**
Entidad federativa: **Morelos**
Clave Inst 911: **17MSU0017P**

RESPONSABLES

Planeación	Otras y Mantenimiento
Nombre: Alvaro Zamudio Lara Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312 Correo electrónico: azamudio@uasem.mx	Nombre: Oscar Gabriel Lastra Fernández Cargo: Director General de Infraestructura Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136 Correo electrónico: oscar.lastra@uasem.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas		
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente	X				\$ 3,564,676.94	\$ 3,564,676.94																	
									TOTAL	0	0.00													
2	Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlalahucán	X				\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00																	
									TOTAL	0	0.00													
3	Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc	X				\$ 7,553,238.96	\$ 7,553,238.96																	
									TOTAL	0	0.00													
						\$21,117,915.90	\$0.00	\$21,117,915.90																

Mediante oficio R/148/2019 de fecha 15 de abril del 2019 dirigido al L.C. José Alejandro Jesús Villareal Gasca, Secretario de Hacienda, se solicita transferir el recurso asignado a la Institución por un monto de \$21,117,915.90 (veintiún millones ciento diecisiete mil novecientos quince pesos 90/100 M.N.) dado que la institución cuenta con el área de infraestructura necesaria para ejecutar los proyectos autorizados. Al 30 de Abril del presente año, aún no se ha enviado respuesta de parte de la Secretaría.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril 2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

Mediante oficio R/146/2019 de fecha 15 de abril del 2019 dirigido al L.C. José Alejandro Jesús Villareal Gasca, Secretario de Hacienda, se solicita transferir el recurso asignado a la Institución por un monto de \$21,117,915.90 (veintidós millones ciento diecisiete mil novecientos quince pesos 90/100 M.N) dado que la institución cuenta con el área de infraestructura necesaria para ejecutar los proyectos autorizados. Al 30 de Abril del presente año, aún no se ha enviado respuesta de parte de la Secretaría.

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.