



RECTORÍA

ACUSE



"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata"

Cuernavaca, Morelos, 9 de julio de 2019
R/246/2019

13:43 Lorena

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), hago llegar a Usted lo siguiente:

- Informes FAM 2015 y 2016 correspondiente al mes de junio de 2019, mismos que se envían de manera impresa con su respectiva firma.
- Informes FAM 2018 (mantenimientos y adecuaciones de espacios) correspondientes al mes de junio de 2019 debidamente firmados y en formato PDF. En respuesta al oficio No. 511-3/2019-0966, la fecha para la conclusión de las obras conforme a Convenio Modificatorio celebrado con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM) es al 30 de septiembre de 2019.
- Informes FAM 2019 correspondiente al mes de junio de 2019 debidamente firmados y en formato PDF. Conforme a oficio No. 511-3/2019-0966, se adjunta copia de oficio No. CGPyA/469/2019.

Finalmente, le comento que los informes anteriormente referidos han sido enviados en los tiempos establecidos, a las cuentas de correo electrónico isaías.elizarraz@nube.sep.gob.mx, rocio@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx para su revisión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



RECTORÍA

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
RECTOR



C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta -Directora General de Educación Superior Universitaria. Para su conocimiento.
Dr. Álvaro Zamudio Lara- Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar- Director General de Planeación Institucional. Mismo fin.
✓ Archivo.
GUB/AZL/PAMA/ANPM/llr

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa. Cuernavaca Morelos, México, 62209. Piso 7º. Piso Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7001, 329 70 02/ rectoria@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMARÍA

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance


80%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



FOTOGRAFÍAS (DURANTE)



F1: Fachada principal (limpieza Limpieza de tabique aparente con lija y cepillo de alambre




F2: Retiro de impermeabilizante anterior.

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Fachada principal (limpieza Limpieza de tabique aparente con lija y cepillo de alambre (F1 y F6).
2. Impermeabilización de azoteas: retiro de impermeabilizante anterior (F2)
3. Impermeabilización de azoteas: Superficie preparada para recibir Impermeabilizante (F3, F4, F5, F7 y F8)


Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Superficie preparada para recibir impermeabilizante.




F4: Aplicación de impermeabilizante, en proceso.




F5: Aplicación de impermeabilizante, en proceso.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


FOTOGRAFÍAS (DESPUES)



F6: Fachada principal limpia y barnizada



F7: Impermeabilizante terminado



F8: Impermeabilizante terminado

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lasra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMARIDAD

1

Nombre de la obra:


Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas



Porcentaje de avance

80%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (DURANTE)



F1: Fachada principal edif. 40




F2: Fachada Principal del Edificio 60

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización edificio 49 (F1,F3, F4, F6 y F7).
2. Impermeabilización edificio 60 (F2, F5, F8 y F9).


Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.




F3: Techo Edificio 49



F4: Techo Edificio 49 en proceso con primer aplicado (impermeabilización).



F5: Techo edificio 60



F6: Techo Edificio 49, impermeabilización con pintura elastometrica en arco techo




F7: Techo Edificio 49, impermeabilización con pintura elastometrica en arco techo

FOTOGRAFÍAS (DESPUES)



F8: Impermeabilización de techumbre



F9: Impermeabilización de pretiles

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio _ 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ciencias (CInC)





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance

80%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Tableros eléctricos actuales



F2: Conductores eléctricos

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de tableros eléctricos (F1)
2. Reacomodo general de conductores eléctricos y balanceo de cargas (F2)
3. Reubicación y mantenimiento de aires acondicionados del edificio (F3 y F12)
4. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4, F6, F7, F8, F9, F10 y F11)
5. Sustitución de lámparas fluorescentes por tecnología led (F5)

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Aires acondicionados




F4: Sanitarios



F5: Lámparas

Handwritten blue ink signatures and marks at the bottom right of the page.

FOTOGRAFÍAS (DURANTE)



F6: Sanitarios: demolición de piso



F7: Sanitarios: demolición de azulejo


FOTOGRAFÍAS (DESPUES)




F8: Sanitarios: suministro y colocación de piso, azulejo, sanitarios, mingitorio ecológico (baño hombres)



F9: Sanitarios: colocación de mamparas existentes (baño hombres)



F10: Sanitarios: suministro y colocación de piso, azulejo, obalinas con llaves aconormadoras (Baño de hombres)



F11: Sanitarios: suministro y colocación de piso, azulejo, sanitarios, mingitorio ecológico (baño hombres)



F12: cambio de lugar y mantenimiento de los aires

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMARÍA

1

Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)**




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

80%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (DURANTE)



F1: Planta de emergencia



F2: Instalaciones Eléctricas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento a planta de emergencia (F1).
2. Normalización de las instalaciones eléctrica (F2) y (F14).
3. Instalación de sistema de tierras para las nuevas instalaciones (F3).
4. Mantenimiento y aplicación de pintura en laboratorios de investigación (F4 y F9).
5. Pavimentación y fabricación de muro con puerta de acceso para adecuación de espacio para laboratorio e instalación de servicios de luz y agua (F5) (F6) (F7), (F8), (F10), (F11), (F12), (F13), (F15) y (F16).

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Instalación sistema de tierras



F4: Laboratorios de Investigación



F5: Interior de aula (laboratorio)



F6: Interior de aula (laboratorio), Iniciando muro de Durock




F7: Interior de aula (laboratorio) quitar adocreto, para colocar concreto acabado pulido y rayado (foto izquierda). Acabado al concreto ya terminado (foto derecha).



F8: Muro de Durock

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

FOTOGRAFÍAS (DESPÚES)



F9: Pintura vinílica (salones)



F10: Firme de concreto pulido y rayado terminado.




F11: Puerta de lámina acanalada terminada




F12: Pintura vinílica en muro de durlock nuevo



F13: Techumbre de lámina galvanizada repintada a fuego



F14: Cambio de lámparas por tecnología "LED"




F15: Techumbre de lámina repintada para el nuevo laboratorio



F16: J Moldura de lámina para evitar se trasmite el agua de lluvia



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

80%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (ANTES)



F1: Edificio 49 (exterior)




F2: Edificio 60 (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura general de edificios 49 y 60 (interior y exterior) (F1, F2 y F3).
2. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4, F6, F7, F8, F9, F10, F15, F16, F17 y F18)
3. - Mantenimiento techo-plafón (F5, F11, F12, F13 y F14).

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isalaz Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Edificio 60 (exterior)




F4: Sanitarios



F5: Techo (Plafón)

FOTOGRAFÍAS (DURANTE)



F6: Sanitarios: demolición de azulejo y piso.



F7: Sanitarios: Colocación de azulejo en proceso.



F8: Sanitarios: Colocación de azulejo en proceso.



F9: Sanitarios: suministro y colocación de mamparas de aluminio (hombres)



F10: Sanitarios: suministro y colocación de mamparas de aluminio (mujeres)



F11: Colocación de falso plafón



F12: Techo: suministro y colocación de falso plafón



F13: Techo: suministro y colocación de galletas de falso plafón



F14: Techo: colocación de lámpara en falso plafón

FOTOGRAFIAS (DESPUES)



F15: Azulejo, piso, sanitarios con fluxómetro de pedal, mingitorio ecológico y barra con obalinas, todo nuevo (hombres)



F16: azulejo, piso y sanitarios con fluxómetro de pedal nuevo (mujeres)



F17: Sanitarios: Obalinas barra y azulejo nuevos (mujeres)



F18: Remodelación de sanitarios (avance)

Dr. Gustavo Urquiza Bellrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Dinámica Celular

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Porcentaje de avance

80%

FOTOGRAFÍAS (ANTES)



F1: Pintura de Edificio (interior y exterior)




F2: Sistema de tierras fijas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura del edificio (interior y exterior). (F1)
2. Mantenimiento al edificio para complementar al sistema de tierras. (F2)
3. Adecuación de entradas del inmueble. (F3)
4. Iluminación exterior del edificio. (F4)
5. Mantenimiento a equipos de refrigeración y aires acondicionados. (F5)
6. Cambio de piso de laboratorio (F7, F8 y F15)
6. Remodelación de sanitarios. (F6, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F16 y F17)

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Entrada del inmueble



F4: Exterior del edificio

F5: Equipos de refrigeración y aires acondicionados



F6: Sanitarios



F7: Piso de laboratorio dañado




F8: Piso de laboratorio dañado

FOTOGRAFIAS (DURANTE)



F9: Sanitarios: demolición de azulejo.



F10: Sanitarios: Colocación azulejo.



F11: Sanitarios: Colocación azulejo



F12: Sanitarios: azulejo, piso y excusados nuevos (baño de hombres)



F13: Sanitarios: mingitorios ecológicos, barra para obalines y obalines nuevos



F14: Sanitarios: colocación de piso y azulejo en proceso (baño de mujeres)

FOTOGRAFÍAS (DESPUES)



F15: Cambio de piso en laboratorio de biología, terminado.



F16: Rehabilitación de sanitarios terminados. (sanitarios mujeres)



F17: Rehabilitación de sanitarios terminados. (sanitarios hombres)

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA 1

Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)**




Estado de la universidad

Porcentaje de avance

80%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Puerta de acceso (exterior)



F2: Interior (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento correctivo a 1 puerta de acceso del Centro de Investigaciones Biológicas estructura en mal estado (F1 y F2)
2. Mantenimiento correctivo a puertas de laboratorios y puertas de baños en mal estado del edificio 14 del CIB (F3,F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 y F11)


Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Puertas



F4: Puertas




F5: Puertas

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

FOTOGRAFIAS (EL ANTES)



F6: Puertas



F7: Puertas



F8: Puertas

FOTOGRAFIAS (DESPUES)



F9: Colocación de puertas



F10: Colocación de puertas



F11: Colocación de puertas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Directo General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA

1

Nombre de la obra: **Impermeabilización del techo de la Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán**



Estado de la universidad

Porcentaje de avance

80%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyea - Grutas S/N, Col. La toma, Miacatlán, Mor.

FOTOGRAFÍAS DEL ANTES



F1: Fachada principal



F2: Techo del edificio

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Impermeabilización del edificio (F1,F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20 y F21).

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Techo del edificio



F4: Techo del edificio



F5: Techo del edificio


Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.



F6: Techo del edificio



F7: Techo del edificio



F8: Techo del edificio



F9: Techo del edificio



F10: Techo del edificio


FOTOGRAFIAS (DURANTE)



F11: Retiro de impermeabilizante prefabricado



F12: Retiro de impermeabilizante prefabricado



F13: Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado en losa




F14: Tocho del edificio: suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado




F15: Tocho del edificio: Vista de los trabajos de catafeato en grietas de losa



F16: Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea de segundo nivel del edificio



F17: Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea de segundo nivel del edificio



F18: Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea de segundo nivel del edificio




F19: Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea de segundo nivel del edificio

FOTOGRAFÍAS (DESPUÉS)



F20: Impermeabilización acrílica en azotea de segundo nivel del edificio



F21: Impermeabilización acrílica en azotea de segundo nivel del edificio

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Castra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance

80%

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Impermeabilizante para el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Tamulba)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida LOU esquina Circuito Universitario,
Edificio No15, Colonia Chamilpa, C.P. 62209,
Cuernavaca, Morelos. Edificio 15 LOU,
EDIFICIO 4 TAMULBA

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal LOU



F2: lateral LOU

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilizado de 1,310 m2 en techo de lamina LOU (F1,F2, F5, F15, F16, F17, y F18).
2. Impermeabilizado de 1,200 m2 en techo de lamina de Tamulba (F3 ,F4, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F19, F20 y F21).

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isalas Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Techo TAMULBA



F4: Entrada TAMULBA




F5: Interior de aula LOU

FOTOGRAFIAS (DURANTE)



F6: Techo TAMULBA: retiro de material de espuma de poliuretano existente en mal estado, sobre cubierta metálica del edificio



F7: Techo TAMULBA: Retiro de material deteriorado sobre laminas metálicas y cumbra de cubierta, lado sur de edificio



F8: Techo TAMULBA: Vista general de los trabajos de limpieza previas a la aplicación de impermeabilizante esprayado.



F9: Techo TAMULBA: Aplicación de mediante esprayado de espuma de poliuretano sobre cubierta metálica previa a recibir acabado final



F10: Imagen de aplicación de poliurea color blanco sobre espuma de poliuretano, como acabado final.



F11: Techo TAMULBA: Vista general de los trabajos terminados de impermeabilización a base espuma de poliuretano sobre cubiertas metálicas de edificio



F12: Retiro de impermeabilizante deteriorado existente en cubierta de losa de acceso oeste a TABULBA.



F13: Trabajos de retiro de impermeabilizante deteriorado y colocación de sellador primario en losa de anexo TAMULBA.



F14: Colocación de membrana de impermeabilizante prefabricado en losa de acceso oeste.

FOTOGRAFIAS (DURANTE)



F15: Vista de los trabajos de retiro de impermeabilizante deteriorado de poliuretano en techumbre metálica de nave principal, lado norte de LOU.



F16: Imagen de los trabajos de limpieza de residuos de impermeabilizante deteriorado de poliuretano existente en cubierta metálica, lado poniente de LOU.



F17: Imagen de los trabajos de limpieza de láminas traslucidas existentes en cubierta metálica de LOU.




F18: Vista general de limpieza en canchales metálicos adyacentes a cubierta metálica de LOU, previos a su reparación en áreas deterioradas.


FOTOGRAFIAS (DESPUÉS)



F19: Vista general de los trabajos terminados de colocación de membrana de impermeabilizante prefabricado en cubierta de TAMULBA.



F20: Vista general de los trabajos terminados de impermeabilización prefabricado en losa de anexo TAMULBA.



F21: Imagen de trabajos concluidos de impermeabilización con membrana prefabricado hacia fachada norte de anexo TAMULBA.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Cesar Gabriel Lastra Fergandez
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQel

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la Universidad

Porcentaje de avance

80%

FOTOGRAFIAS (ANTES)



F1: Sanitarios



F2: TAMULBA (Interior y Exterior)

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de muebles sanitarios por ahorradores, 12 pzas (F1).
2. Aplicación de pintura blanca, gris y azul marino para Tamulba y LOU, salones, laboratorios, mezzanine, fachada principal y oficinas (F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F27, F28, F29, F30, F31 y F32).
3. Suministro y colocación de luminarias para TAMULBA y FCQel t5 de 120-led/20w, luz de día, tipo base g5. 200 piezas (F3, F14, F15, F24, F25 y F28).
4. Cambio de 20 mezcladoras cuello de ganzo con doble llave para tarja de laboratorio (F4).
5. Pintura de 13 sadinefes con 200 m2 y Pintura de 9 almacenes temporales de residuos con 100 m2 (F5 y F33).


Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: TAMULBA-FCQel



F4: FCQel-LOU



F5: FCQel-LOU

FOTOGRAFIAS (DURANTE)



F6: TAMULBA: Limpieza de capas de pintura en mal estado sobre muros de fachada principal.




F7: TAMULBA: Sellado de fisuras en muros de fachada principal

F8: TAMULBA: Aplicación de pintura vinílica y de esmalte en muros interiores de edificio



F9: TAMULBA: Aplicación de pintura en muros de fachada con preparación previa para recibir trabajos



F10: LOU: Aplicación de pintura vinílica y de esmalte en muros de fachada principal.



F11: LOU: Trabajos de aplicación de pintura vinílica en muros perimetrales al interior de la nave principal.

F12: LOU: Trabajos de aplicación de pintura de esmalte en tuberías interiores de instalaciones en diámetros varios.




F13: LOU: Trabajos de aplicación de pintura vinílica y de esmalte en muros interiores.



F14: Tamulba: Vista de los trabajos de retiro de luminarias existentes y colocación de luminarias ahorradoras de energía tipo LED.



F15: Trabajos de retiro de luminarias en laboratorios de TAMULBA



F16: Trabajos de retiro de pintura epóxica deteriorada en piso de laboratorio previo a la aplicación de pintura epóxica, primer nivel, lado sur de edificio 35, ECQel.



F17: Imagen de retiro de residuos previo a los trabajos de aplicación de pintura epóxica en piso de laboratorio, primer nivel lado sur de edificio 35 FCQel.


FOTOGRAFIAS (DESPUES)



F18: TAMULBA-FCQel: Trabajos concluidos de aplicación de pintura vinílica y de esmalte en muros de pasillos interiores.



F19: TAMULBA-FCQel: Trabajos terminados de aplicación de pintura vinílica en muros de fachada principal así como de pintura de esmalte en estructura y puertas metálicas.



F20: TAMULBA-FCQel: Trabajos terminados de aplicación de pintura vinílica en muro y pintura de esmalte en puertas y protecciones de ventana.




F21: TAMULBA-FCQel: trabajos de aplicación de pintura de esmalte en parte baja de muros así como en tuberías de instalaciones con diámetros variados.



F22: LOU: trabajos concluidos de aplicación de pintura vinílica y de esmalte en fachada Principal.



F23: LOU: trabajos de aplicación de pintura vinílica y de esmalte en áreas comunes interiores de edificio.



F24: Imagen de los trabajos concluidos de colocación de luminarias ahorradoras de energía tipo LED, en taller de TAMULBA.



F25: Vista general de los trabajos concluidos de colocación de luminarias ahorradoras de energía tipo LED y su puesta en marcha. Laboratorios de TAMULBA



F26: Trabajos de aplicación de pintura vinílica y de esmalte en muros interiores.



F27: Aplicación de pintura vinílica en perfiles y muros de pasillos principales, área exterior norte de laboratorios de primer nivel, edificio 35 FCQel.



F28: Imagen de los trabajos terminados de aplicación de pintura vinílica en perfiles y muros, vestíbulo principal de laboratorios, primer nivel edificio 35.




F29: Vista general de los trabajos terminados de aplicación de pintura vinílica en muros de pasillos principales, área exterior sur de laboratorios edificio 35 FCQel.



F30: Aplicación de Pintura de esmalte en barandales de herrería y columnas metálicas de vestibulo principal, área de laboratorios edificio 35 FCQel



F31: Imagen de los trabajos terminados de aplicación de pintura de esmalte en barandales de vestibulo principal, área de laboratorios primer nivel edificio 35 FCQel.



F32: Trabajos terminados de aplicación de pintura epóxica en piso de laboratorio, primer nivel de edificio 35 FCQel.



F33: Aplicación de pintura epóxica en muros y piso de área de lavajos y regadera, laboratorio primer nivel, edificio 35 FCO61

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1**



Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)**



Porcentaje de avance

80%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Escusados



F2: Escusados

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Baños del edificio 28 y 29 que se requieren reemplazar escusados por escusados ahorradores de agua (F1, F2, F8 y F9).
2. Baños del edificio 28 y 29 que requieren reemplazar mingitorios de carga de agua por mingitorios secos (ecológicos) (F3).
3. Cambiar las lámpara obsoletas por lámpara ahorradoras de energía de aulas de los edificios 28, 29 y 19 de posgrado (F4, F6, F7 y F10).
4. Cambio de cableado eléctrico (F5).

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Mingitorios



F4: Aulas




F5: Cableado Eléctrico

FOTOGRAFIAS (DURANTE)



F6: Aulas, colocación de luminarias



F7: Aulas, colocación de luminarias

FOTOGRAFIAS (DESPUES)



F8: Cambio de lavabos



F9: Cambio de escusados



F10: Luminarias colocadas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio _ 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

80%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

SUBIDA AL CALVARIO S/N, COLONIA JUSTO SIERRA, MAZATEPEC, MORELOS

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Exterior de aula



F2: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Suministro y aplicación de pintura vinílica, esmalte o impermeabilizante a muros en el interior y exterior de las aulas (F1, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24 y F25).
- 2.- Suministro y aplicación de pintura vinílica a herreras como puertas y ventanas. (F3 y F4).
- 3.- Suministro y aplicación de pintura vinílica al plafón y techos de las aulas. (F5).

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Interior, ventanas aula



F4: Herreras



F5: Interior de aula



F6: Techo



F7: Techo

FOTOGRAFIAS (DURANTE)




F8: Trabajos de retiro de impermeabilizante prefabricado en edificio 4.



F9: Techo: trabajos de retiro de impermeabilizante prefabricado en edificio 3A.



F10: Techo: trabajos de calafateo en grietas de losa en edificios 3A y 4.



F11: Retiro de impermeabilizante prefabricado en edificio 2




F12: Edificio 4



F13: Edificio 3 A



F14: Edificio 2



F15: Vista de los trabajos de preparación de la superficie para suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica edificio 4 y 3




F16: Vista de los trabajos de preparación de la superficie para suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica edificio 4 y 3



F17: Vista de los trabajos de suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica edificio 4 y 3



F18: Vista de los trabajos de suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica edificio 4 y 3




F19: Vista de los trabajos de preparación de la superficie para suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica edificio 4 y 3

FOTOGRAFIAS (DESPUES)



F20: Vista de los trabajos de suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado en edificio 4



F21: Vista de los trabajos de suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado en edificio 3-A




F22: Techo: Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado en edificio 2

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F23: Techo: Vista de los trabajos generales de impermeabilización.



F24: Suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica edificio 4 y 3



F25: Suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica edificio 4 y 3

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio de Dirección



F2: Edificio Principal

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización del Edificio de dirección (F1)
2. Impermeabilización del Edificio principal (F2) y (F3)
3. Impermeabilización del Centro de cómputo (F4) y (F5)

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Edificio Principal



F4: Centro de Cómputo



F5: Centro de Cómputo

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.


FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio Principal



F2: Interiores



F3: Interiores

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización del Edificio principal (F1)
2. Impermeabilización del Edificio principal (interiores) (F2 y F3)

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

75%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero , Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio Principal



F2: Edificio Dirección

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Pintado de edificio principal, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traves y plafones (F1, F9, F10, F14 y F15).
2. Pintado de edificio de dirección, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traves y plafones (F2, F6, F7, F8, F9 y F10).
3. Cambio de 12 muebles sanitarios por ecológicos; cambio de 1 minjitorio colectivo por 6 minjitorios individuales y cambio de 4 lavabos con llaves (F3, F11, F12, F13).
4. Pintado de edificio de cómputo, aplicación de pintura acrílica, en muros, columnas, traves y plafones (F4).
5. Colocación de piso de pasillo de planta alta (F5).


Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Sanitarios



F4: Centro de Cómputo



F5: Pasillo planta alta


FOTOGRAFÍAS (DURANTE)



F6: Aplicación de pintura.



F7: Aplicación de pintura.



F8: Aplicación de pintura.



F9: Fechada principal de la sado, se aplica pintura.



F10: Parte interior muro de fachada principal, se aplica pintura.



F11: Se desmontan muebles sanitarios.

FOTOGRAFÍAS (DESPUES)




F12: Trabajo de cambio de muebles sanitarios.



F13: Se concluyo el cambio de muebles sanitarios.



F14: Aplicación de pintura en fachada principal, terminada, detallando.



F15: La aplicación de pintura, en el interior del plantel, terminada, se realizan detalles

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVOL





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

75%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Biblioteca




F2: Centro de Cómputo

Comentarios de los trabajos realizados:


Obras pendientes a realizarse:

1. Colocación de piso en la biblioteca (F1)
2. Colocación de piso en el centro de cómputo (F2)
3. Colocación de piso para 4 aulas (F3, F6, F7 y F8)
4. Colocación de piso para el salón de usos múltiples, pasillo planta alta y escaleras (F4 Y F5).


Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isafas Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Aulas



F4: Salón de Usos Múltiples



F5: Salón de Usos Múltiples

FOTOGRAFIAS (DESPUES)



F6: Aulas: loseta de piso colocado en aulas didácticas



F7: Aula pintada y loseta de piso colocado



F8: Se termina de colocar la loseta en aulas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Hernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVOI




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

75%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.

FOTOGRAFIAS (EL ANTES)



F1: Muro dañado



F2: Muro de contención que soporta al muro de colindancia dañado, con diferentes fisuras



F3: Muro de contención con varias fisuras



F4: Columna de concreto de muro de contención fisurado

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras pendientes a realizarse:

1. Colocación de barda perimetral (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 y F11).

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Eltzarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.

FOTOGRAFIAS (DURANTE)



F5: Demolición de muro dañado




F6: Muro de colindancia en proceso



F7: Muro de colindancia en proceso



F8: Muro de colindancia en proceso




F9: Muro de colindancia detallando



F10: Colocación de malla colindante, en proceso

FOTOGRAFIAS (DESPUES)



F11: Muro de colindancia terminado

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

Adecuación de la cisterna hidráulica de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Calle Universidad



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Universidad S/N Barrio San Antonio Atlatlahucan, Morelos C.P. 62840



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

75%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Sistema hidráulico



F2: Sistema hidráulico

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1.- Adecuación del sistema hidráulico que incluye una cisterna y la adquisición de 2 tinacos para la distribución del suministro de agua. (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 y F13)

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Sistema hidráulico



F4: Sistema hidráulico




F5: Interior de sistema

FOTOGRAFIAS (DURANTE)



F6: El alimentador eléctrico está en proceso de construcción, que dará energía a las dos cisternas que se están construyendo



F7: El alimentador eléctrico está en proceso de construcción, que dará energía a las dos cisternas que se están construyendo




F8: Alimentador eléctrico de las dos cisternas



F9: Alimentador eléctrico de las dos cisternas



F10: Trabajos en el carcamo seco y paso de las dos cisternas



F11: Trabajos en el carcamo seco y paso de las dos cisternas

FOTOGRAFIAS (DESPUES)



F12: Los trabajos en las cisternas practicamente terminadas



F13: Los trabajos en las cisternas practicamente terminadas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

75%





AV. IGNACIO ALLENDE

VICENTE GUERRERO

NICOLAS BRAVO


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV Nicolas Bravo S/N, Parque Industrial Cuautla, C.P. 62715

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Laboratorio E-5



F2: Laboratorio E-6 y E-7

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de impermeabilizante de concreto con remoción de carpeta existente y aplicación de carpeta elastomérico neoflex 7100, de los edificios E-5, E6 y E7, incluye 4 laboratorios, 3 salones, 1 aula audiovisual y 10 cubículos de investigación. (F1 y F2).
2. Reparación de piso firme de concreto e instalación de piso cerámico de uso rudo para 3 laboratorios: 2 laboratorios en edificio E-5 y 1 laboratorio en edificio E-6. (F3 y F4)
3. Mantenimiento correctivo a 2 módulos de baños con cambio de 4 muebles sanitarios con descarga ecológica, cambio de 2 muebles miglorios por miglorios secos ecológicos, cambio de 4 sistemas de regaderas, cambio de 4 muebles de lavamanos con llaves ahorradoras tipo pusch, cambio de 156 m2 de loseta, cambio de 8 puertas de aluminio por puertas abatibles de 2x1.60m. (F5).
- 4.- Rehabilitación de pintura en acceso principal.


Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Interior laboratorio E-5



F4: Interior Laboratorio E-6



F5: Sanitarios

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio _ 2019



FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL 3

Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV Nicolas Bravo S/N, Parque Industrial Cuautla, C.P. 62715



Porcentaje de avance

75%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Laboratorio E-5



F2: Laboratorio E-6 y E-7 para colocación de loseta en el piso

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de impermeabilización de concreto con remoción de carpeta existente y aplicación de carpeta elastomérico neoflex 7100, de los edificios E-5, E6 y E7, incluye 4 laboratorios, 3 salones, 1 aula audiovisual y 10 cubículos de investigación.
2. Reparación de piso firme de concreto e instalación de piso cerámico de uso rudo para 3 laboratorios: 2 laboratorios en edificio E-5 y 1 laboratorio en edificio E-6. (F1, F2, F3, F4, y F5)
3. Mantenimiento correctivo a 2 módulos de baños con cambio de 4 muebles sanitarios con descarga ecológica, cambio de 2 muebles migitorios por migitorios sacos ecológicos, cambio de 4 sistemas de regaderas, cambio de 4 muebles de lavamanos con llaves ahorradoras tipo pusck, cambio de 156 m2 de loseta, cambio de 8 puertas de aluminio por puertas abatibles de 2x1.60m..
- 4.- Rehabilitación de pintura en acceso principal.

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Interior laboratorio E-5



F4: Interior Laboratorio E-6 para colocación de loseta en el piso



F5: Aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Penabaz
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio_2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance


75%



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

AV Nicolas Bravo S/N, Parque Industrial Cuautla, C.P. 62715

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Sanitarios



F2: Sanitarios

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de impermeabilizante de concreto con remoción de carpeta existente y aplicación de carpeta elastomérico noflex 7100, de los edificios E-5, E6 y E7, incluye 4 laboratorios, 3 salones, 1 aula audiovisual y 10 cubículos de investigación.
2. Reparación de piso firme de concreto e instalación de piso cerámico de uso rudo para 3 laboratorios: 2 laboratorios en edificio E-5 y 1 laboratorio en edificio E-6.
3. Mantenimiento correctivo a 2 módulos de baños con cambio de 4 muebles sanitarios con descarga ecológica, cambio de 2 muebles migitorios por migitorios secos ecológicos, cambio de 4 sistemas de regaderas, cambio de 4 muebles de lavamanos con llaves ahorradoras tipo pusoch, cambio de 156 m2 de loseta, cambio de 8 puertas de aluminio por puertas abatibles de 2x1.80m. (F1, F2, F3, F4 y F5).
- 4.- Rehabilitación de pintura en acceso principal.

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.



F3: Sanitarios



F4: Sanitarios



F5: Sanitarios

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio 2019
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV Nicolas Bravo S/N, Parque Industrial Cuautla,
C.P. 62715



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Fondo de la universidad

Porcentaje de avance

75%

FOTOGRAFÍAS (DURANTE)



F1: Retiro de impermeabilización existente



F2: Colocación de impermeabilización

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de impermeabilizante de concreto con remoción de carpeta existente y aplicación de carpeta elastomérico neoflex 7100, de los edificios E-5, E6 y E7, incluye 4 laboratorios, 3 salones, 1 aula audiovisual y 10 cubículos de investigación. (F1, F2, F3, F4, F5, F6,
2. Reparación de piso firme de concreto e instalación de piso cerámico de uso rudo para 3 laboratorios: 2 laboratorios en edificio E-5 y 1 laboratorio en edificio E-6. (F7 y F8).
3. Mantenimiento correctivo a 2 módulos de baños con cambio de 4 muebles sanitarios con descarga ecológica, cambio de 2 muebles migitorios por migitorios secos ecológicos, cambio de 4 sistemas de regaderas, cambio de 4 muebles de lavamanos con llaves ahorradoras tipo puscc, cambio de 156 m2 de loseta, cambio de 8 puertas de aluminio por puertas abatibles de 2x1.60m. (F9, F10 y F11).
- 4.- Rehabilitación de pintura en acceso principal.

Mediante oficio CGPyA/648/2019 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional y en atención al oficio 511-3/2019-0868, se envía copia simple y anexo de ejecución del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración para la Ejecución de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 suscrito con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual se especifica que las obras concluirán al 30 de septiembre de 2019.

FOTOGRAFIAS (DESPUES)



F3: Trabajos de impermeabilización terminados



F4: Trabajos de impermeabilización terminados



F5: Trabajos de impermeabilización terminados



F6: Trabajos de impermeabilización terminados



F7: Colocación de loseta en aulas terminado



F8: Colocación de loseta en aulas terminado



F9: Rehabilitación de sanitarios terminado



F10: Rehabilitación de sanitarios terminado



F11: Rehabilitación de sanitarios terminado

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.