

Cuernavaca, Morelos, 19 de enero de 2021.
DGPI/008/2021.

ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** en su componente de **Nivel Medio Superior**, se remiten de manera electrónica los informes correspondientes al mes de **diciembre 2020**, a los correos electrónicos; armando.solis@sems.gob.mx , ricardo.hernandez@sems.gob.mx y nahum.martinez@sems.gob.mx, del fondo en comento:

- Formato de Informe de avance de obra FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**. Se anexa documentación respectiva.
- Formato de Informe de avance de obra FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**. Se anexa documentación respectiva.
- Formato de Informe de Avance de obra FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**. Se anexa documentación respectiva.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**. Se anexa documentación respectiva.

- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”** y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior.”** Se anexa documentación respectiva.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías”** Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente en la Escuela Preparatoria No. 6Tlaltizapán”**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. – Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración. SEMS. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector. Mismo fin.
Dr. Alvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

PEDRO ANTONIO MARQUEZ AGUILAR | Fecha:2021-01-19 21:05:31 | Firmante

p628klhLRyivOKxp1xYvOIAxz9CmA909lqtrwqTYZHe+HAgCkz1534QoNz5f/18Q3MQYjT//3luj3d5piraQ+UZy2xcuPF7lw3/u7oRBcr4RR4jqTkqOJ1zwehiVfp14ZzhRXxfqeqX8a8r7ZOTmSxReLmf6MoMINY/dutt4mZTXtATNOpCPCYuBQi/zw0dy+0rd3YVAyydG/m0fS4ptNBV+yA/OIK+XrPSQXNYyWsCikW9LZuix4lgOyKbnzZtSgDL+S6l7WmaqJrqSuNQm+uGc4B/l6jfkKkLTW6whE1VqaSDZfU6rGteQCEITRMJqwwkPpU5bw48uex+y2i5lvQ==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



[wbP871](#)

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/trvICVDDfUGNhbBkKG8w94NDOsEHs5Yo>



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
FONDO DE APOYOS TÉCNICOS MULTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA PARA DESARROLLO DE ACCIONES EN YANAGARQUETLA.



Fundo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FOND 2019	ACTIVO 001	MORELOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTADAL	ESCUELA PREPARATORIA DEL NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELIAS"	CUBR2019	CERRITOSA	VICENTE GUERRA, CUERNAVACA		Equipamiento de laboratorio e plan en esteril.															4	480,070.44		6/10/2019	3/30/2020	100%		1998	16			Se realizó labores en obra
	ACTIVO 001	MORELOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTADAL	PREPARATORIA NO. 3 DE CUANTLA "PROF. LUIS RÍOS AVILA"	CUBR2019	CUANTLA	PLAN DE AYALA, CUANTLA		Equipamiento de Laboratorio.															4	1,423,861.41		6/10/2019	3/30/2020	100%		1448	6			Se realizó labores en obra
																								8	1,503,931.85						2446				

Al 31 de diciembre de 2020, para las obras: 1) Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. De Elias" y la 2) Preparatoria No. 3 de Cuantla "Prof. Luis Ríos Avila"; con fecha 22 de diciembre de 2020 se realizaron oficios COU/32/2020, COU/294/2020 dirigidos al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM), con el objetivo de solicitar y concluir algunas acciones pendientes e iniciar con el proceso de entrega-recepción de ambas obras. Es importante puntualizar que la Institución solo brinda el seguimiento de obra, el INEIEM se encarga de ejecutar los montos en cuanto a los trabajos realizados.

ELABORÓ

Arq. Guillermo Pérez Hernández
 Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ

Arq. Óscar Gabriel Castro Fernández
 Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector UAEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNARDE L. DE ELÍAS"	17UH0016E	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UH0017D	 COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA (01 ABRIL 2020)	 COLOCACIÓN DE LAVAJOS (01 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)