

Cuernavaca, Morelos, 09 de noviembre de 2020.
DGPI/283/2020.

ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** en su componente de **Nivel Medio Superior**, se remite de manera electrónica a los correos: armando.solis@sems.gob.mx, ricardo.hernandez@sems.gob.mx y nahum.martinez@sems.gob.mx, los informes correspondientes al mes de **octubre** del presente año:

- Formato de Informe de avance de obra FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Informe de avance de obra FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Informe de Avance de obra FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”** y Preparatoria No. 3 Cuautla, Prof. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior.”**

- Formato de Informe de Avance de Obra 2020 Preparatoria No. 1 **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías”** Preparatoria No. 6 Tlaltizapán **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente en la Escuela Preparatoria No. 6Tlaltizapán”**. Se anexa documentación respectiva.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. – Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración. SEMS. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector. Mismo fin.
Dr. Álvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

PEDRO ANTONIO MARQUEZ AGUILAR | Fecha:2020-11-08 11:24:55 | Firmante

vJvPnFub8efnw8Zp2mk+84vnD4MR29wVIMg8YUwbtGKlacaCbHKwKiaybGE/nej5RPldz/byvP19o3gwnwDTjICp7wv1rVDD3xUUkhdkMtp1OvrHqGCqVK1yndMNaic8ox2bHt5fAFqhs+tPhlvENZD5Cshcm/9+zHA0dKJ6TafvhmsFqOxYPJjmH7D4RaXTU+flgpaPfZWuCoVV4qvly9oAzZi/S6LXkNueY6QU4H7wQ+fpXhyr0WrwWzRknKEgqo/Wqc9uWdRpiBx36s95KhOPgqozBH9Gn/Mmd7iHvs94QsKWM2mr5Su+mXCY3o5TYzS+uuUuLwy32gJAMRvdQ==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



5q19Rt

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/4ef7JvfVWSHOKJgATMzyfQZVjQvm9LUX>



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
FONDO DE APOYOS TÉCNICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Inscripción	Nombre del Plantel	OCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejecutado	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Sesionalización	
										Aula	Laboratorio	Taller	Ancaso	Aula	Laboratorio	Taller	Ancaso	Aula	Laboratorio	Taller	Ancaso	Aula	Laboratorio	Taller	Ancaso											
FONDO 0000	AUTOSU0000	MOQUELÓ	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTADUALES (UAEM)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ESAR"	CTB000000	CIUDAD GUAYMAS	VIDEOTA ESCUELA ESTADAL		Equipamiento de laboratorios y planes en estudio.																8	486,070.00			0%		1000	10				Se realizó terreno en obra
	AUTOSU0000	MOQUELÓ	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTADUALES (UAEM)	PREPARATORIA NO. 1 DE CUADRA "PROF. LUIS RÍOS AVALOS"	CTB000000	CIUDAD GUAYMAS	PLAN DE AYUDA CUADRA		Equipamiento de laboratorios.																8	1,052,864.00			0%		1000	6			Se realizó terreno en obra	
																								8	1,538,934.00					2000						

Nota: El 31 de octubre del 2020, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos (INEIEM) informó que, los trabajos de vaciado de concreto para la rehabilitación de piso en la Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Esar" se realizaron en una segunda etapa. Por otra parte, en lo relacionado a la Preparatoria No. 3 de Cuadra "Prof. Luis Ríos Avalos" y una vez que se han concluido los trabajos de conexión de instalaciones de mesas de laboratorio, se está a la espera de la entrega recepción. Es importante mencionar que la institución está dando el seguimiento de las obras, siendo el INEIEM la instancia que se encarga de ejecutar los montos en cuanto a los trabajos realizados.

ELABORÓ
Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ
Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector UAEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CIAUTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH0017D	 COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA (01 ABRIL 2020)	 COLOCACIÓN DE LAVAJOS (01 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESSAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESSAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)