

Cuernavaca, Morelos, 10 de diciembre de 2020.
DGPI/346/2020.

ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** en su componente de **Nivel Medio Superior**, se remiten de manera electrónica los informes correspondientes al mes de **noviembre 2020**, a los correos electrónicos; armando.solis@sems.gob.mx , ricardo.hernandez@sems.gob.mx y nahum.martinez@sems.gob.mx, como a continuación se presenta:

- Formato de Informe de avance de obra FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Informe de avance de obra FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Informe de Avance de obra FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”** y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior.”**

- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías”**
Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente en la Escuela Preparatoria No. 6Tlaltizapán”**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. – Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración. SEMS. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector. Mismo fin.
Dr. Alvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

PEDRO ANTONIO MARQUEZ AGUILAR | Fecha:2020-12-11 10:16:18 | Firmante

x6TMXB/kNXi0iGjmH0OiNC+IG4K3U0dBBMRwYhA3cOVN1W5e7W3iZJd+lh/utBtEs/WPXoelZqzFtw3l0oCqxSpDDomDa3pgDY2RtcHqzIDNu2x13P1pCvP5pX598cEf5wD2mFIHs0J4DUFkXi78lPquyHe0V4BGeJd2wcGOTD2rNQG3AxBBwXMmLMfuWWnFfjYhHcp2cnKRexCe2Rldj7vQx+getvQxfmnD5juSv+9a9LoBnlZUDpS3+9G9yJ737xeAerZX+sPDVKufTlx7M4JmiKur7HrPEqflUTbrig9OQ4wlf+fD1Wg4b23CkIM38wamC/FdWjdLhASRpgUY5Q==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



ze3bCF

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/uab8E71qzTDNV04W1jMetZDY4iyGZlwx>



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Muebles y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
Estados	AUTONOMIA	MORELOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS	CT030004	CIERRENEZACA	SIENETE BARRANCA CABALLA		Construcción de piso de concreto en el centro y colado de concreto en los laboratorios de química. Preparatoria No. 1 Prof. Bernabé L. De Elías				8	0.000.000										8	40.000.000	03/10/2020	Actualizado por el INEEM	75	8	-	3000	8	Red de seguridad en la Unidad Académica en el centro de la preparatoria. El programa de seguridad con un mayor énfasis en cursos e instalaciones.		
	AUTONOMIA	MORELOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ)	PREPARATORIA NO. 4 DE TILTZAPÁN	CT030004	TILTZAPÁN	TILTZAPÁN		Construcción de cuatro elementos de infraestructura de apoyo de actividades académicas en la Escuela Preparatoria No. 4 Tiltzapán.				8	1.000.000										8	1.000.000	03/10/2020	Actualizado por el INEEM	75	8	-	304	26	Red de seguridad en la Unidad Académica en el centro de la preparatoria. El programa de seguridad con un mayor énfasis en cursos e instalaciones.		
										-	-	-	8	1.000.000									8												

Nota: Al 30 de noviembre de 2020, la Dirección General de Otre Educativa ha iniciado los trabajos de construcción de 240 m2 de piso de concreto para la Preparatoria No. 1 Prof. Bernabé L. De Elías y la construcción de cuatro elementos de infraestructura de apoyo para la Preparatoria No. 4 de Tiltzapán. Es importante mencionar que la institución está brindando el seguimiento de estos otros, el INEEM se encargó de acreditar los montos en cuanto a los trabajos realizados.

ELABORÓ

Arq. Guillermo Pérez Hernández
 Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ













Arq. Oscar Gabriel Lantre Fernández
 Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector UAEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO				REPORTE FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2020	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. HERNÁNDEZ L. DE ELÍAS"	17UBH006E	 Inician los trabajos de la construcción de 240 m2 de piso de concreto 25 NOVIEMBRE DE 2020	 Limpieza para tendido de material de relleno en pasillo 25 NOVIEMBRE DE 2020	 Suministro de material de relleno para nivelación de pasillo 27 NOVIEMBRE DE 2020	 Suministro de material de relleno para nivelación de pasillo 27 NOVIEMBRE DE 2020	 Imagen del letrero 30 NOVIEMBRE 2020	 Letrero colocado en sitio 30 NOVIEMBRE 2020
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTZAPAN.	17UCT000IX	 Inician los trabajos de excavación para muros de contención 23 NOVIEMBRE DE 2020	 Excavación para muros de contención NOVIEMBRE DE 2020	 Excavación para muros de contención NOVIEMBRE DE 2020	 Excavación para muros de contención NOVIEMBRE DE 2020	 Imagen del letrero 30 NOVIEMBRE 2020	 Letrero colocado en sitio 30 NOVIEMBRE 2020