

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM 0000	AUTÓNOMA	MORELOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GENERAL A. (UAG)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	CCB000000	CYBERBUCA	VICENTE FERRER		Equipamiento de laboratorio y plano en concreto.																		01/08/2019	30/06/2020	90%		0000	00			Se actualizó metros en obra.
	AUTÓNOMA	MORELOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GENERAL A. (UAG)	PREPARATORIA NO. 3 DE CIUDADELLA "PROF. LUIS RIVERA AVILA"	CCB000000	CENUTLA	PLAZA DE AYALA		Equipamiento de laboratorio.																		01/08/2019	30/06/2020	80%		0000	00			Se actualizó metros en obra.

Actualmente, en la Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. De Elías" queda pendiente una parte del vaciado de concreto para la rehabilitación de piso. Además, se está analizando el catálogo de conceptos de precios académicos y extracurriculares por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), razón por la cual la obra se encuentra en proceso. Respecto a la Preparatoria No. 3 de Ciudad "Prof. Luis Rivera Avila" se continúa con los trabajos de instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria en mesas de laboratorio y colocación de reparedes de emergencia y lavajigos. Es importante mencionar que la institución solo brinda el seguimiento de obra, el INEIEM se encarga de ejecutar los montos en cuanto a los trabajos realizados.













ELABORÓ
Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ
Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector UAEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0006E	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (02 MARZO 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (02 MARZO 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (13 MARZO 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (13 MARZO 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUADTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH0017D	 COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA Y LAVAJOS (09 MARZO 2020)	 INSTALACIÓN DE ELÉCTRICA DE MESAS DE LABORATORIO (09 MARZO 2020)	 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE MESAS DE LABORATORIO (13 MARZO 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (13 MARZO 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)