

Cuernavaca, Morelos, 19 de agosto de 2020.
DGPI/190/2020.

ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** en su componente de Nivel Medio Superior, y con base a la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, y en apego a las recomendaciones del Consejo de Salubridad General y al acuerdo tomado por el Consejo Universitario de fecha, 27 de abril de 2020, en el cual en su artículo 12, que a la letra dice:

“Se autoriza y convalidan de la manera más amplia desde el 21 de marzo de 2020 hasta que culmine la vigencia del presente acuerdo, la gestión por vía no presencial mediante el uso de correo electrónico institucional y otras herramientas de tecnologías de la información y la comunicación de los trámites administrativos relacionados a asuntos laborales, legales, nómina, pensiones alimenticias, financieros y los demás que sean de alta prioridad a juicio de la persona titular de la Rectoría.”

Se remite a los correos electrónicos; armando.solis@sems.gob.mx ricardo.hernandez@sems.gob.mx y nahum.martinez@sems.gob.mx, los informes correspondientes al mes de **julio** así como la documentación complementaria como a continuación se detalla:

- Formato de Informe de avance de obra FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Informe de avance de obra FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Informe de Avance de obra FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**.

- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías “**Equipamiento de Laboratorios**” y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: “**Rehabilitación de pisos en exterior.**”
- En relación con los recursos **FAM 2020**, me permito comentarle que, la Dirección de Desarrollo de Infraestructura de la Institución se encuentra en constante comunicación con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Por lo que se están realizando los catálogos de conceptos de obra para llevar a cabo el proceso de contratación para la Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías y la Preparatoria No. 6 Tlaltizapán.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. – Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración. SEMS. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. – Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Álvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

PEDRO ANTONIO MARQUEZ AGUILAR | Fecha:2020-08-20 17:02:52 | Firmante

AAyOy85u3+YKNO6j9K2ROcw5zjxAkzdkaza0o3hgk/YltiiVfQychC1rJJjeV8O3otNuu2gW6qb7V1Eq7w1bZQtU4EksyLS7DZ+mZulrNPLdGTeTuzEqUnZTG5Ay/sCJFFU113+60UHLnJe7Fyqv5UnFceDVQZuAHz4nSBIgmaVJdsHjtEzFYTuL8EYv+snwabSBLMY+blm7m9MxiUUDyv5cwHxycQ3VKQA6JMHoYNAQWV7wJATf44ARE+bH3QyESjpOISyzuq2bs2nWhi3nqKZ4PgF1v2K+UXOtB/RtLKAemWYmFsJHJ9zE1xE47nAolMXvy3tRxmTG3xa/u6A==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



1JVnrK

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/bcbxVGUMwtHjHQeTqZZaoRGpHpAe2XLw>



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELIAS"	17UBH0016E	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH0017D	 COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA (01 ABRIL 2020)	 COLOCACIÓN DE LAVAJOS (01 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)