

-ACUSE-

Cuernavaca, Morelos, 28 de mayo de 2021.
DGPI/172/2021.



ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PRESENTE

01 JUN. 2021 0000388

RECIBIDO

RECIBIÓ Andru HORA: 10:06

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** en su componente de **Nivel Medio Superior**, se remiten de manera electrónica a los correos: armando.solis@sems.gob.mx, ricardo.hernandez@sems.gob.mx y nahum.martinez@sems.gob.mx, los informes firmados correspondientes al mes de **abril 2021**:

- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**. Se adjunta documentación respectiva.



01 JUN 2021

RECIBIDO

HORA: 9:41 FOLIO: 125

- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”** y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios”** y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente”**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta



DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL**
Rectoría 2017-2023

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. – Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración. SEMS. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector. Mismo fin.
Dr. Alvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.

✓ Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb

INFORMES FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR MES DE ABRIL 2021 UAEMor Recibidos

Alma Nayeli
para nahum.martinez, Ricardo, Armando, Dirección, mí +
Ing. Nahum Martínez de la Rosa
Director de Operación Técnica
Subsecretaría de Educación Media Superior
PRESENTE

Por instrucciones del Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar, Director General de Planeación Institucional, adjunto al presente los informes de seguimiento de avance de obra correspondientes a los meses de enero y abril 2021 debidamente firmados y en versión PDF, así como oficio de entrega del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR años 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Para el caso del FAM NMS mes de enero (información que se adjunta), sustituye a los informes enviados por esta misma vía el 26 de febrero del actual.


Sin más por el momento.

Favor de acusar de recibido.

ATENCIÓN



L. C. E. Alma Nayeli Padilla Morales
Directora de Seguimiento Programático
Dirección General de Planeación Institucional
Coordinación General de Planeación y Administración
Av. Universidad 1001 Col. Chantla Cuernavaca Morelos C.P. 62000
Plaz. 2, Torre de Rectoría
Tel. 01 (777) 329 70 00, ext 7031
www.uaem.mx



3 archivos adjuntos

SGPI-172-2021.pdf

Informe FAM NMS...

Informe FAM NMS...

Gmail

C.c.p Informes FAM Abril 2021 Recibidos

Nathaly Pérez Bautista
Se anexa copia para conocimiento de oficio DGPI-172-2021. Saludos cordiales. -Favor de confirmar de recibido. -- Lic. Nathaly Pérez Bautista Departamento de Inte

mar, 1 jun 14:22 (hace 20 horas)

Coordinación GPVA
para mí +

ACUSO DE RECIBIDO. GRACIAS

Atentamente:
Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración
Ext. 7033/4312

OK RECIBIDO GRACIAS!




Responder Reenviar



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Pliego (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM 2020	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UADE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	VURUGUARE	CUBENAVACA	VICENTE ESTEADA CUBIAL		Construcción de 490 m2 de piso de concreto y colocación de cinco estructuras en lotes número de 6 hectáreas. Proponiendo No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías				\$	250,000.00										\$	290,000.00	31/10/2020	31/06/2021 (Fecha tentativa de entrega presupuesto)	100%	El recurso es aplicado por la Dirección General de Obras Educativas	3071	8	Falta de espacios de calidad para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.	31/03/2021	Se otorgó contrato en el primer trimestre del 2021	
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UADE)	PREPARATORIA NO. 6 TLAITZAPAN	TUCUMANA	TLAITZAPAN	TLAITZAPAN		Construcción de cuadro elevatorio de refuerzo en zona de emergencia construida en la escuela Proponiendo No. 6 Tlaitzapán.				\$	1,186,823.00										\$	1,186,823.00	22/11/2020	Aún en defecto por la Dirección General de Obras Educativas	95%	El recurso es aplicado por la Dirección General de Obras Educativas	337	35	Falta de seguridad en infraestructuras, debido a que la Unidad Autónoma coincide con una zona de riesgo. Se requiere la construcción de obras de infraestructura con mayor seguridad en zonas de riesgo.	30/03/2021	Se otorgó contrato en el primer trimestre del 2021	
										\$ 1,436,823.00												\$ 1,436,823.00						3498							












Nota: Al 30 de abril de 2021, se continua a la espera de iniciar con el proceso del acta de entrega-recepción de las obras correspondientes a la Preparatoria No. 1 "Lic. Bernabé L. De Elías" y la Preparatoria No. 6 Tlaitzapán. Es importante reiterar que la Institución es usuaria y solo brinda el seguimiento de obra. La Dirección General de Obras Educativas se encarga de ejercer los recursos, así como el porcentaje en cuanto al avance financiero.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura	 Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura	 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector UAEM



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2020	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 Construcción de 240 m2 de piso de concreto 03 DICIEMBRE DE 2020	 Construcción de 240 m2 de piso de concreto 11 DICIEMBRE DE 2020	 Construcción de 240 m2 de piso de concreto 23 DICIEMBRE DE 2020	 Suministro y colocación de seis extractores 29 DICIEMBRE DE 2020	 Imagen del letero 30 NOVIEMBRE 2020	 Letrero colocado en sitio 30 NOVIEMBRE 2020
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPAN.	17UC0001X	 Conclusión de colado de área de estacionamiento 02 MARZO DE 2021	 Cárcamo seco para almacenaje de bombas 02 MARZO DE 2021	 Colocación y conexión de bombas para cisterna 12 MARZO DE 2021	 Imagen del letero 30 NOVIEMBRE 2020	 Letrero colocado en sitio 30 NOVIEMBRE 2020	