

-ACUSE-

Cuernavaca, Morelos, 28 de mayo de 2021.
DGPI/172/2021.



ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PRESENTE

01 JUN. 2021 0000388

RECIBIDO

RECIBIÓ Andru HORA: 10:06

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** en su componente de **Nivel Medio Superior**, se remiten de manera electrónica a los correos: armando.solis@sems.gob.mx, ricardo.hernandez@sems.gob.mx y nahum.martinez@sems.gob.mx, los informes firmados correspondientes al mes de **abril 2021**:

- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**. Se adjunta documentación respectiva.



01 JUN 2021

RECIBIDO

HORA: 9:41 FOLIO: 125

- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”** y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios”** y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente”**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta



DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL**
Rectoría 2017-2023

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. – Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración. SEMS. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector. Mismo fin.
Dr. Alvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.

✓ Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb

INFORMES FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR MES DE ABRIL 2021 UAEMor Recibido

Alma Nayeli
para nahum.martinez, Ricardo, Armando, Dirección, mí +
Ing. Nahum Martínez de la Rosa
Director de Operación Técnica
Subsecretaría de Educación Media Superior
PRESENTE

Por instrucciones del Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar, Director General de Planeación Institucional, adjunto al presente los informes de seguimiento de avance de obra correspondientes a los meses de enero y abril 2021 debidamente firmados y en versión PDF, así como oficio de entrega del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR años 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Para el caso del FAM NMS mes de enero (información que se adjunta), sustituye a los informes enviados por esta misma vía el 26 de febrero del actual.


Sin más por el momento.

Favor de acusar de recibido.


ATENCIÓN




L. C. E. Alma Nayeli Padilla Morales
Directora de Seguimiento Programático
Dirección General de Planeación Institucional
Coordinación General de Planeación y Administración
[Av. Universidad 1001 Col. Chantla Cuernavaca Morelos C.P. 62000](http://www.uaem.mx)
Plaz. 2, Torre de Rectoría
Tel. 01 (777) 229 70 00, ext 7031
www.uaem.mx



3 archivos adjuntos





Gmail

C.c.p Informes FAM Abril 2021 Recibido

Nathaly Pérez Bautista
Se anexa copia para conocimiento de oficio DGPI-172-2021. Saludos cordiales. -Favor de confirmar de recibido. -- Lic. Nathaly Pérez Bautista Departamento de Inte

mar, 1 jun 14:22 (hace 20 horas)

Coordinación GPVA
para mí +

ACUSO DE RECIBIDO. GRACIAS

Atentamente:
Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración
Ext. 7033/4312

OK RECIBIDO GRACIAS!

Responder Reenviar



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA
 FONDO DE APORTACIONES MULTITIPES 2019 PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA REGISTRO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Avance físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemas atendidos	Fecha de verificación	Señalización			
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo													
FAM 009	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAEM)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	12UBR0000	CUERNAVACA	VICENTE ERERA CAUTIA		Equipamiento de laboratorios y pasos ca acortar																4	489,973.00		31/08/2019	31/08/2021	95%	\$	489,973.00	1890	10				Se colocó letrero en sitio
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAEM)	PREPARATORIA NO. 2 DE CUATLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	12UBR0000	CUATLA	PLAN DE AYALA, CUATLA		Equipamiento de laboratorios																8	1,053,843.00		22/08/2019	31/08/2021	95%	\$	1,053,843.00	1848	6				Se colocó letrero en sitio
																								8	1,543,816.00					\$	1,543,816.00	3338	16					


Al 30 de abril de 2021, una vez que se han verificados los trabajos del contrato MOR-SE-INEIEM-DA-AD-ADQ-FAM/MEDIA-SUPERIOR-003-2019 correspondiente a la Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. De Elías", se ha solicitado nuevamente al del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) a través de oficio DDI/060/2021 el Acta de Entrega-Recepción de la obra en comento. En el mismo sentido, se ha solicitado mediante oficio DDI/061/2021 el Acta de Entrega-Recepción de la obra Preparatoria No.3 de Cuatla "Prof. Luis Rios Alvarado" con número de contrato MOR-SE-INEIEM-DA-IR-ADQ-FAM-MEDIA/SUPERIOR-002-2019. Es importante reiterar que la Institución solo brinda el seguimiento de obra, el INEIEM se encarga de ejecutar los montos en cuanto a los trabajos realizados.

ELABORÓ




Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ















Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector UAEM



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH0017D	 COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA (01 ABRIL 2020)	 COLOCACIÓN DE LAVAJOS (01 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)