



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Planeación Institucional

- ACUSE -

03 MAY 2021

RECIBIDO COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 28 de abril de 2021. DGPI/118/2021.

RECTORÍA 2017-2023

0000640

03 MAYO 2021

ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PRESENTE

RECIBIDO

RECIBIDO: Candy HORA: 12:27

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Nivel Medio Superior, se remiten de manera electrónica a los correos: armando.solis@sems.gob.mx, ricardo.hernandez@sems.gob.mx y nahum.martinez@sems.gob.mx, los informes (debidamente firmados) correspondientes al mes de marzo 2021:

- Formato de Informe de avance de obra FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- Formato de Informe de avance de obra FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- Formato de Informe de Avance de obra FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".

UAEM DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 2017-2023

03 MAY 2021

RECIBIDO

HORA: 12:37hrs FOLIO: 87





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Planeación Institucional

- Formato de Informe de Avance de Obra FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”** y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios”** y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente”**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
*Por una humanidad culta*



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN  
INSTITUCIONAL  
Rectoría 2017-2023

**DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR**  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. – Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración. SEMS. Para su conocimiento.  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector. Mismo fin.  
Dr. Alvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.  
Arq. Oscar Lastra Fernández, Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.

✓ Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso 2 Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7031  
dgpi@uaem.mx

UA  
EM

Una universidad de excelencia

RECTORÍA  
2017-2023

**INFORMES FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR UAEMOR**

**Alma Nayeli**  
para nahum.martinez.Ricardo.Armando.Direccion.mi.  
**Ing. Nahúm Martínez de la Rosa**  
Director de Operación Técnica  
Subsecretaría de Educación Media Superior  
PRESENTE

11:23 am 20 abr 16:23 (Pasa 2 días)

Por instrucciones del Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilera, Director General de Planeación Institucional, adjunto al presente los informes de seguimiento de avance de obra correspondientes a los meses de febrero y marzo 2021 debidamente firmados y en versión PDF, así como oficio de entrega del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR años 2014,2015,2017,2018, 2019, 2020 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Para el caso del FAM NMS mes de febrero (información que se adjunta), sustituye a los informes enviados por esta misma vía el 30 de marzo del actual.

En más por el momento, favor de acusar de recibido.

ATENTAMENTE

  
L. C. E. Alma Nayeli Parfitt-Bermejo  
Directora de Seguimiento y Operación  
Dirección General de Planeación Institucional  
Coordinación General de Planeación y Administración  
Av. Universidad 1001, Col. Santa Fe, C. P. 47100, Morelos, Q. R. de México  
P.O. Box 2000, Morelos, Q. R. de México  
Tel: 01 (777) 284 70 00 ext. 7001  
[www.uaem.mx](http://www.uaem.mx)

3 archivos adjuntos

-  PDF-114-0021.pdf
-  Informe FAM NMS...
-  Informe FAM NMS...

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo											
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAEM)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELIAS"	1103B00010	CUERNAVACA	VICENTE ESTRADA CANGIL		Equipamiento de laboratorio y pasaje exterior.																									Se realizó terreno en obra		
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAEM)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	1103B00010	CUAUTLA	PLAN DE AYALA CUAUTLA		Equipamiento de laboratorio.																									Se colocó terreno en obra		
																						0									3318	16				
																						1,543,813.00														


Al 31 de marzo de 2021, una vez que se han verificado los trabajos de ambas obras, por parte del Departamento de Supervisión. La Dirección de Desarrollo de Infraestructura ha solicitado a través de oficio DDI/026/2021 (se anexa) al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) la Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de contrato para la Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. De Elías". Asimismo la DDI solicitó al INEIEM mediante oficio DDI/026/2021 (se anexa), Acta de Entrega-Recepción de los trabajos realizados de la Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado". Es importante reiterar que la Institución solo brinda el seguimiento de obra, es el INEIEM quien se encarga de ejercer los recursos en cuanto a los trabajos realizados.

ELABORÓ




Arq. Guillermo Pérez Hernández  
 Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
 Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ












Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
 Rector UAEM



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA. "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH0017D	 COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA (01 ABRIL 2020)	 COLOCACIÓN DE LAVAJOS (01 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)