



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 05 de julio de 2021.

CGPyA/320/2021.

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**, en su componente **FAM Regular** se remiten de manera electrónica los informes (debidamente firmados) correspondientes al Segundo Trimestre 2021, a los correos electrónicos; armando.solis@sems.gob.mx , ricardo.hernandez@sems.gob.mx y sergio.romero@sems.gob.mx, como a continuación se presenta:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**. (Se adjunta documentación respectiva)
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**. (Se adjunta documentación respectiva)
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**. (Se adjunta documentación respectiva)
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**. (Se adjunta documentación respectiva)

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías “Equipamiento de Laboratorios” y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: “Rehabilitación de pisos en exterior”.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: “Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios” y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: “Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente”

En relación al **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior** en su componente **FAM Potenciado** (Escuelas al CIEN), se solicitó mediante oficio DDI/094/2021 (se adjunta), información a la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) respecto a la inversión autorizada a la Institución del fondo en comento. Sin embargo, aún no se ha brindado respuesta, en cuanto se cuente con la misma se procederá al envío de los informes en el formato solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta



DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento
Lic. Luis Antonio Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
Lic. José Evaristo Silva Bandala. Director General INEIEM. Mismo fin.
Mtra. Silvia Aguilar Martínez. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración SEMS. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.
Archivo

AZLI/PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx

**UA
EM**

INFORMES FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR SEGUNDO TRIMESTRE 2021 UAEMor

Externo

Recibidos X



Alma Nayeli

para sergio.romero, Ricardo, Armando, Dirección, mí ▾

vie, 9 jul 20:04 (hace 2 días)



Ing.Sergio Romero Serrano.
Director de Operación Técnica.
Presente

Por instrucciones del Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional, adjunto al presente los informes de seguimiento de avance de obra correspondientes al segundo trimestre (abril-junio 2021) debidamente firmados y en versión PDF, así como oficio de entrega de los recursos del fondo en su componente de nivel medio superior años 2014,2015,2017,2018, 2019 y 2020 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

favor de acusar de recibido.

Atentamente



L. C. E. Alma Nayeli Patiño Morales

Directora de Seguimiento Programático

Dirección General de Planeación Institucional

Coordinación General de Planeación y Administración

Av. Universidad 1001 Col. Chamijón Cuernavaca Morelos C.P. 62209

Piso 2, Torre de Rectoría

Tel. 01 (777) 329 70 00, ext 7031

www.uaem.mx

**UA
EM**

Una universidad de excelencia


RECTORÍA
2021-2024





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemas atendidos	Fecha de verificación	Situación						
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo																
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELIAS"	17UBH606E	CUERNAVACA	VICENTE ESTRADA CAJICAL		Equipamiento de laboratorios y pisos en exterior.																	\$	489,970.60	\$	489,970.60	22/08/2019	30/09/2021	95%	El recurso es ejercido por el INEIEM	1690	10			Se colocó letrero en sitio			
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH1007D	CUAUTLA	PLAN DE AYALA, CUAUTLA		Equipamiento de laboratorios.																	\$	1,053,842.40	\$	1,053,842.40	22/08/2019	30/09/2021	95%	El recurso es ejercido por el INEIEM	1628	6			Se colocó letrero en sitio			
																										\$	1,543,813.00	\$	1,543,813.00									3318			

Al segundo trimestre 2021, con respecto al equipamiento de laboratorios y pisos en exterior de la Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. De Elías" y al equipamiento de laboratorios de Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado", se informa que no ha existido respuesta por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) a oficios DDJ/060/2021 y DDJ/051/2021 en relación con el acta de entrega-recepción de las obras antes mencionadas.
 Es importante puntualizar que la institución solo brinda el seguimiento de obra, es el INEIEM quien se encarga de ejecutar los montos en cuanto a los trabajos realizados.

ELABORÓ

 Arq. Guillermo Pérez Hernández
 Director de Desarrollo de Infraestructura













REVISÓ

 Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector UAEM



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA. "PROF. LLUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH0017D	 COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA (01 ABRIL 2020)	 COLOCACIÓN DE LAVAJOS (01 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)