



-ACUSE-

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA UAEM 2017-2023


11 OCT. 2022 0002884

Cuernavaca, Morelos, 07 de octubre de 2022

CGPyA/561/2022 1877

RECIBIDO

ING. SERGIO ROMERO SERRANO, DIRECCION GENERAL DE OPERACION TECNICA Y DE GESTION JURIDICA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR



PRESENTE

12 OCT 2022 RECIBIDO 10:05 FOLIO: 563




En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en su componente FAM Regular adjunto al presente en versión impresa y electrónica (CD) los "Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura" correspondientes al 3.er trimestre (julio, agosto y septiembre) 2022:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría, Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx

Recibi oficio original con 1 cd y reporte Lillian




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorios", Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: "Rehabilitación de pisos en exterior".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: "Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios" y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: "Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: "Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2" y Escuela de Técnicos Laboratoristas: Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.

Por lo anterior, quedamos a la espera de los comentarios respectivos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia



DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento
Lic. Luis Antonio Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
Lic. Daniel Hernández González. Coordinador Sectorial de Planeación y Administración SEMS. Mismo fin.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
➔ Archivo

AZLI/PAMA/ANPM

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx















Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	17MMS0343B	 Habilitado de cimbra de muro. (06/04/2022)	 Colado con concreto prefabricado de muro y zapata corrida. (14/04/2022)	 Aplicación de barrera de vapor sobre muro. (26/04/2022)	 Aplicación de barrera de vapor sobre muro. (26/04/2022)	 Imagen de letrero de señalización. (14/02/2022)	 Letrero de señalización colocado en sitio. (14/02/2022)
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela de Técnicos Laboratoristas	17UCT0002W	 Colocación de piso de loseta. (11/04/2022)	 Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón. (28/abril/2022)	 Colocación de adocreto en pasillo exterior y protecciones de herrería. (02/mayo/2022)	 Colocación de mesas de laboratorio, regadera de emergencia y extractores. (13/mayo/2022)	 Imagen de letrero de señalización. (14/02/2022)	 Letrero de señalización colocado en sitio. (14/02/2022)