



SEMS

RECTORÍA UA 2017-2023

ACUSE

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

11 OCT. 2022

0002882

10 OCT 2022


RECIBIDO

Cuernavaca, Morelos, 07 de octubre de 2022

RECIBIÓ: *Andree* HORA: *10:18*

CGPyA/564/2022

ING. SERGIO ROMERO SERRANO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR




PRESENTE

En respuesta a su atento oficio DOGT/0210/IX/2022 dirigido al Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se remite en versión electrónica (CD), el informe de avance trimestral de las obras beneficiadas con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior 2022 correspondiente al 3.er Trimestre 2022 en el "Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura", en donde se detalla:

1. Desglose de los planteles de Educación Media Superior beneficiados.
2. Porcentaje de avance de las obras "Construcción de barda perimetral en la Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. de Elías." y "Rehabilitación de obra exterior en la Escuela Preparatoria No. 4 Jojutla".
3. Evidencia fotográfica de las obras.
4. Evidencia documental que acredita las acciones correspondientes; contratos 2022-SE-INEIEM-FAMMEDIASUP2022-LP-007-OP y 2022-SE-INEIEM-FAMMEDIASUP2022-LP-006-OP, remitidos por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM).



Sin más por el momento, envío saludos cordiales.



*Cellax*

Atentamente *15:36 hr*  
*11 OCT 2022*  
Por una humanidad culta  
Una Universidad de excelencia



SEP SEMS  
RECIBIDO  
10 OCT 2022  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

*11:30*  
Recibi oficio original  
con 1 cd y reporte  
William

DR. ALVARO ZAMUDIO LARA  
Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

- C.c.p. Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento.  
Lic. Daniel Hernández González. Coordinador Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.  
Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación de Morelos. Mismo fin.  
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.  
L.C. José Gerardo López Huérfano. Encargado de Despacho de la Secretaría de Hacienda del Estado. Mismo fin.  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.  
Arg. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.

HORA: *15:54* FOLIO: *560*  
AZL/PAM/ANPM

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA**

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Móvilario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No.1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	17UBH00202	Cuernavaca	Cuernavaca	Reconstrucción y Rehabilitación de Barda en la Escuela Preparatoria No. 01, "Prof. Bernabé L. de Elías".	Trabajos de obra exterior y complementaria de cordancia y reforzamiento estructural.				X											\$ 807,974.00	08/07/2022	15/09/2022	95%	S/D	2,905		Brindar seguridad estructural a través de la rehabilitación y reconstrucción de barda de colindancia en Escuela Preparatoria No. 1 con el objeto de ofrecer a los estudiantes instalaciones dignas y seguras.	15/09/2022	04/08/2022		
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla	17UBH00184C	Jojutla	Jojutla de Juárez	Reconstrucción y Rehabilitación de Áreas Comunes e Instalación Eléctrica en Escuela Preparatoria No.4, "Jojutla".	Rehabilitación de obra exterior.				X											\$ 800,000.00	18/07/2022	06/11/2022 (fecha tentativa de conclusión)	65%	S/D	1,704		Tras las afectaciones ocasionadas por el sismo del 2017 a la infraestructura, se vuelve fundamental atender los aspectos que necesitan rehabilitación y reconstrucción, con el fin de prevenir y dar seguridad a nuestros estudiantes inscritos.	13/09/2022	12/09/2022		
										0	0													1,607,974.00											

**Nota:** Durante el tercer trimestre de 2022, se estableció el contrato 2022-SE-INEIEM-FAMMMEDIASUP2022-LP-007-OP (se anexa) entre el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y el Contratista correspondiente a la obra denominada "Construcción de barda perimetral en la Preparatoria No. 01", actualmente se han concluido los trabajos y se está a la espera del proceso del Acta de entrega-recepción de obra. También se estableció el contrato 2022-SE-INEIEM-FAMMMEDIASUP2022-LP-006-OP (se anexa) entre el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y el Contratista correspondiente a la obra denominada "Rehabilitación de obra exterior en la Escuela Preparatoria No. 04", a la fecha se continúa con los trabajos de obra. Es importante mencionar que las obras son ejecutadas por el INEIEEM, por lo que no se establece en el presente informe el monto autorizado, la UAEM solo brinda seguimiento.

**ELABORÓ**

**Arq. Guillermo Pérez Hernández**  
**Director de Desarrollo de Infraestructura**

**REVISÓ**



**Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández**  
**Director General de Infraestructura**

**AUTORIZÓ**

**Dr. Alvaro Zamudio Lara**  
**Coordinador General de Planeación y Administración**



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No.1 "Profr. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	 Excavación de terreno y preparación. (18/07/2022)	 Acero, cimbra y concreto de zapata corrida. (08/08/2022)	 Construcción de muro de block pesado. (31/08/2022)	 Conclusión de barda de block pesado. (15/09/2022)	 Imagen del letrero. 04/08/2022	 Letrero colocado en la Preparatoria No.1. 04/08/2022
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla	17UBH0018C	 Preparación de la superficie con arena. (04/03/2022)	 Renivelación de registros existentes. (15/08/2022)	 Renivelación de registros existentes. (31/08/2022)	 Renivelación de registros existentes. (13/09/2022)	 Imagen del letrero. 12/09/2022	 Letrero colocado en Preparatoria No. 4. 12/09/2022