

-AOUSE-

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 08 de abril de 2022.

CGPyA/145/2022.

SEP SEMS

RECIBIDO

11 ABR 2022

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

12:53 Gillian con 1 USB anexa y 2 copias


ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en sus componentes FAM Regular y FAM Potenciado, adjunto al presente en versión electrónica (USB) los formatos de Seguimiento de Acciones de Infraestructura, así como la documental respectiva, correspondientes al primer trimestre (enero, febrero y marzo) 2022:

FAM Regular:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorios", se anexa Acta de Entrega-Recepción de LDBA y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: "Rehabilitación de pisos en exterior".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: "Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios" y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: "Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente".





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: "**Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2**" y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.**
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: "**Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructural**" y Escuela Preparatoria No. 4 Jojutla: "**Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión**".

FAM Potenciado:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela Preparatoria No. 3 Cuautla "**Edificio 6.- Construcción de un edificio tipo U2-C, tipo INIFED, de 9 EE**". Construcción de 7 aulas, un módulo de sanitarios y escaleras de servicio.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela Preparatoria No. 3, Cuautla "**Edificio 4.- Construcción de un edificio tipo U3-C, tipo INIFED, DE 13 EE**".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela Preparatoria No. 4 Jojutla "**Conclusión de Preparatoria No. 4**" Termino de edificio 2 en instalaciones y acabados y en el plantel; drenaje, sistema eléctrico y sistema de voz y datos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
Coordinador General de Planeación y Administración

C.c.p. Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
Mtra. Silvia Aguilar Martínez. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración SEMS. Mismo fin.
Arq. Noé Roberto Castañeda Gómez. Director General de INEIEM. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.

Archivo

AZL/PAMA/ANPM/ingpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx

**UA
EM**

Universidad de excelencia

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Socialización	
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo											
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELIÁN"	07080004	CUERNAVACA	VIENTE ESTERILAS CALISAL		Equipamiento de laboratorios y pisos en exterior.																	\$ 489,070.60	\$ 489,070.60	22/8/2019	9/3/2020	100%	\$ 489,070.60	0	10	Optimizar espacios educativos seguros y aptos para el desarrollo de las acciones de enseñanza-aprendizaje.	6/1/2020	Se realizó taller en aula
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	07080003	CUAUTLA	PLAN DE AEREA CUAUTLA		Equipamiento de laboratorios.																	\$ 1,053,842.40	\$ 1,053,842.40	22/8/2019	Aún no definida por el INEIEEM.	0%	El recurso es ejercido por el INEIEEM.	0	6	Optimizar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la pertinencia social de los estudiantes a través del equipamiento de la infraestructura educativa.	6/1/2020	Se realizó taller en aula
																										\$ 1,542,913.00	\$ 1,542,913.00				0%					

Al no existir respuesta por parte de la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), en relación al equipamiento de laboratorio para la Escuela Preparatoria No.3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado" se envía durante este trimestre 2022 oficio DGI/054/2022 solicitando las correcciones o aclaraciones pertinentes sobre las omisiones de algunos datos en Acta de Entrega-Recepción. Lo anterior, para estar en condiciones de remitir dicha Acta. Es importante reiterar que la Institución solo brinda el seguimiento de obra, el INEIEEM se encarga de ejecutar los montos y porcentaje de avance físico en cuanto a los trabajos realizados.

ELABORÓ

Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ

Arq. Oscar Gabriel Laguna Fernández
Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector UAEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (01 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH0017D	 COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA (01 ABRIL 2020)	 COLOCACIÓN DE LAVAJOS (01 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESSAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 INSTALACIONES EN MESSAS DE LABORATORIO (08 ABRIL 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)