

-AOUSE-

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 08 de abril de 2022.

CGPyA/145/2022.

SEP SEMS

RECIBIDO

11 ABR 2022

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

12:53  
Lillian  
con 1 USB anexa y 2 copias

ING. SERGIO ROMERO SERRANO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en sus componentes FAM Regular y FAM Potenciado, adjunto al presente en versión electrónica (USB) los formatos de Seguimiento de Acciones de Infraestructura, así como la documental respectiva, correspondientes al primer trimestre (enero, febrero y marzo) 2022:

FAM Regular:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorios", se anexa Acta de Entrega-Recepción de los trabajos y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: "Rehabilitación de pisos en exterior".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: "Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios" y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: "Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente".





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: "**Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2**" y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.**
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: "**Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructural**" y Escuela Preparatoria No. 4 Jojutla: "**Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión**".

### FAM Potenciado:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela Preparatoria No. 3 Cuautla "**Edificio 6.- Construcción de un edificio tipo U2-C, tipo INIFED, de 9 EE**". Construcción de 7 aulas, un módulo de sanitarios y escaleras de servicio.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela Preparatoria No. 3, Cuautla "**Edificio 4.- Construcción de un edificio tipo U3-C, tipo INIFED, DE 13 EE**".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela Preparatoria No. 4 Jojutla "**Conclusión de Preparatoria No. 4**" Termino de edificio 2 en instalaciones y acabados y en el plantel; drenaje, sistema eléctrico y sistema de voz y datos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Por una humanidad culta**  
*Una Universidad de excelencia*

  
**DR. ALVARO ZAMUDIO LARA**  
Coordinador General de Planeación y Administración

C.c.p. Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.  
Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento.  
Mtra. Silvia Aguilar Martínez. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración SEMS. Mismo fin.  
Arq. Noé Roberto Castañeda Gómez. Director General de INEIEM. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.  
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.

Archivo

AZL/PAMA/ANPM/ingpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx

**UA  
EM**

*Universidad de excelencia*

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anejo	Aula	Laboratorio	Taller	Anejo	Aula	Laboratorio	Taller	Anejo	Aula	Laboratorio	Taller	Anejo										
FAM 2020	APYFO0080	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAEM)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELLAS"	1978160646	CUERNAVACA	VICENTE ESTEADA CALZAD.		Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Ellas				\$ 250,000.00											\$ 250,000.00	25/11/2020	Aún sin definir por la Dirección Gen. de Obra Educativa	92%	El recurso es ejercido por la Dirección Gen. de Obra Educativa	309	6	Falta de espacios de calidad para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.	29/10/2020	30/11/2020		
	APYFO0080	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAEM)	PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPÁN.	197816060X	TLALTIZAPÁN	TLALTIZAPÁN		Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de construcción existente en la Escuela Preparatoria No. 6 Tlaltizapán				\$ 1,186,823.00										\$ 1,186,823.00	23/11/2020	Aún sin definir por la Dirección Gen. de Obra Educativa	92%	El recurso es ejercido por la Dirección Gen. de Obra Educativa	34	26	Falta de seguridad en infraestructura, debido a que la Unidad Académica colinda con una carretera. Por lo que la obra permitirá brindar espacios de aprendizaje con mayor seguridad en cuanto a instalaciones.	26/3/2021	30/11/2020			
													\$ 1,436,823.00										\$ 1,436,823.00												


**Nota:** La Dirección de Desarrollo de Infraestructura, solicitó a la Dirección General de Obra Educativa las Actas entrega-recepción de los trabajos de la Escuela Preparatoria No. 1 "Lic. Bernabé L. De Ellas y Escuela Preparatoria" No. 6, Tlaltizapán a través de oficios DDI/034/2022 y DDI/035/2021.

ELABORÓ




Arq. Guillermo Pérez Hernández  
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ



Arq. Oscar Gabriel Luján Escamérez  
Director General de Infraestructura













AUTORIZÓ



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector UAEM

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2020	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 Construcción de 240 m2 de piso de concreto (02/diciembre/2020)	 Construcción de 240 m2 de piso de concreto (11/diciembre/2020)	 Construcción de 240 m2 de piso de concreto (02/diciembre/2020)	 Suministro y colocación de seis extractores (29/diciembre/2020)	 Imagen del letrero (30/noviembre/2020)	 Letrero colocado en sitio (30/noviembre/2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPAN .	17UCT0001X	 Conclusión de colado de área de estacionamiento (02/marzo/2021)	 Cárcamo seco para almacenamiento de bombas (02/marzo/2021)	 Colocación y conexión de bombas para cisterna (12/marzo/2021)	 Elaboración de rótulo en murete existente (05/marzo/2021)	 Imagen del letrero (30/noviembre/2020)	 Letrero colocado en sitio (30/noviembre/2020)