

-AOUSE-

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 08 de abril de 2022.

CGPyA/145/2022.

SEP SEMS

RECIBIDO

11 ABR 2022

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

12:53 Gillian con 1 USB anexa y 2 copias

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en sus componentes FAM Regular y FAM Potenciado, adjunto al presente en versión electrónica (USB) los formatos de Seguimiento de Acciones de Infraestructura, así como la documental respectiva, correspondientes al primer trimestre (enero, febrero y marzo) 2022:

FAM Regular:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorios", se anexa Acta de Entrega-Recepción de LDBA y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: "Rehabilitación de pisos en exterior".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: "Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios" y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: "Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente".





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: "**Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2**" y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.**
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: "**Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructural**" y Escuela Preparatoria No. 4 Jojutla: "**Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión**".

FAM Potenciado:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela Preparatoria No. 3 Cuautla "**Edificio 6.- Construcción de un edificio tipo U2-C, tipo INIFED, de 9 EE**". Construcción de 7 aulas, un módulo de sanitarios y escaleras de servicio.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela Preparatoria No. 3, Cuautla "**Edificio 4.- Construcción de un edificio tipo U3-C, tipo INIFED, DE 13 EE**".
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela Preparatoria No. 4 Jojutla "**Conclusión de Preparatoria No. 4**" Termino de edificio 2 en instalaciones y acabados y en el plantel; drenaje, sistema eléctrico y sistema de voz y datos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
Coordinador General de Planeación y Administración

C.c.p. Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
Mtra. Silvia Aguilar Martínez. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración SEMS. Mismo fin.
Arq. Noé Roberto Castañeda Gómez. Director General de INEIEM. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.

Archivo

AZL/PAMA/ANPM/ingpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx

**UA
EM**

Universidad de excelencia



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECCIÓN TÉCNICA
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | Municipio | Localidad | Meta a realizar | Observaciones | Construcción | | | | Mantenimiento | | | | Rehabilitación | | | | Mobiliario y/o equipo | | | | GLOBO 7.00 | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance físico (%) | Monta ejercido | Alumnos beneficiados | Ejercicios autorizados | Procesos de matrícula | Fecha de verificación | Situación | | | | |
|----------|--------------|--------------------|---|---|-------------|-----------|-----------|--|--|--------------|-------------|--------|-------|---------------|-------------|--------|-------|----------------|-------------|--------|-------|-----------------------|-------------|--------|-------|------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----|---|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | | | | | | | | | | | | | | |
| FAM 2021 | Autónoma | Morelos | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" | 17MMSR04L2B | Chamamaca | Chamamaca | Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2 | La conclusión de la construcción de muro de contención, consistió en trabajos preliminares, desahogue por drenamiento de lluvia en base de columnas, excavación con inclinación y medianas laterales, acortera, planilla de drenaje, revoque por acortera, drenamiento, relleno con concreto (60%) y confinamiento de terraplenes. | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | \$17,795.00 | 07/10/2021 | | Aún no definido por el INEHEM | Aún no definido por el INEHEM | 680 | 30 | A través de la construcción del muro de contención se busca la estabilidad de la cimentación de las columnas 8 y 9 para la construcción de terraplenes en áreas exteriores, con el objetivo de dar seguridad estructural a la infraestructura de la Preparatoria n°2. | 17/03/2022 | Se cobró lettero en sitio 14/04/2022 |
| FAM 2021 | Autónoma | Morelos | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Escuela de Técnicos Laboratoristas | 17UCT0002W | Chamamaca | Chamapila | Operación de laboratorios en la Escuela de Técnicos Laboratoristas | La conclusión de la construcción de un laboratorio, se realizó los siguientes trabajos: de albañilería y acabados, conexión de tubería, herrería, instalaciones hidráulicas, eléctricos, gas L.P. registros, suministro, colocación y conexión de equipos de laboratorio y una cabina de emergencia. | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | \$200,000.00 | 07/10/2021 | | Aún no definido por el INEHEM | Aún no definido por el INEHEM | 1,194 | 65 | La conclusión del laboratorio pretende que los espacios sean aprovechados al ciclo por cierre por sus estudiantes, por ello es necesario que se completen las instalaciones, acabados y áreas exteriores de laboratorio. | 18/03/2022 | Se cobró lettero en sitio 14/04/2022 |

Nota: En relación a la Escuela de Técnicos Laboratoristas se ha formalizado el contrato 2021-SE-INEHEM-FAMMEDIA SUPERIOR-LPE-02B-0P (se anexa) en el cual se establece el inicio de los trabajos en cuanto al habilitado de cimra para barras, colado de barras de concreto, relleno, compactación de pasto exterior y las bases para estrado de maestros. Por otra parte, con respecto a la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" se formalizó el contrato 2021-SE-INEHEM-FAMMEDIA SUPERIOR-LPE-02B-0P (se anexa) con el cual se inician los trabajos de habilitado de acero; de zapata corrida y cimra de muro de contención.

ELABORÓ

 Arq. Guillermo Pérez Hernández
 Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ













 Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|----------|--------------|--------------------|---|---|------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FAM 2021 | Autónomo | Morelos | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" | 17MMS0343B |  Habilitado de acero de zapata corrida (03/febrero/2022) |  Habilitado de acero de zapata corrida (11/febrero/2022) |  Habilitado de acero de muro de contención (07/marzo/2022) |  Habilitado de acero y cimbra de muro de contención (17/marzo/2022) |  Imagen del letrero (14/febrero/2022) |  Letrero colocado en sitio (14/febrero/2022) |
| | Autónomo | Morelos | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Escuela de Técnicos Laboraristas | 17UCT0002W |  Habilitado de cimbra para barras (08/febrero/2022) |  Colado de barras de concreto hecho en obra (21/febrero/2022) |  Relleno y compactación de piso exterior (07/marzo/2022) |  Elaboración de estrado para maestros (18/marzo/2022) |  Imagen del letrero (14/febrero/2022) |  Letrero colocado en sitio (14/febrero/2022) |