



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 1° de julio de 2022.

CGPyA/367/2022.

**ING. SERGIO ROMERO SERRANO**  
**DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**  
**PRESENTE**

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**, en su componente **FAM Regular** adjunto al presente los **“Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura”**, así como la documental respectiva, correspondientes al **segundo trimestre** (abril, mayo y junio) **2022**:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorios para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”**, se anexa Acta de Entrega-Recepción de obra y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior”**.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”**, se anexa Acta de Entrega-Recepción de obra y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios”** y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente”**. (Se adjuntan copias de Actas Administrativas de Entrega-Recepción)
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: **“Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2”** y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas”**. (Se adjuntan copias de Actas Administrativas de Entrega-Recepción).
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructural”** y Escuela Preparatoria No. 4 Jojutla: **“Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión”**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**Atentamente**  
**Por una humanidad culta**  
*Una Universidad de excelencia*

  
**DR. ALVARO ZAMUDIO LARA**  
Coordinador General de Planeación y Administración

C.c.p. Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Para su conocimiento.  
Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Mismo fin.  
Lic. Daniel Hernández González. Coordinador Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.  
Ing. Noé Roberto Castañeda Gómez. Director General del INEIEEM. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.  
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.  
Archivo

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2º Piso Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx




Una universidad de excelencia

RECTORÍA  
2017-2023



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/ 2020)	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/ 2020)	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/ 2020)	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)	 Imagen del letrero de señalización (31/01/ 2020)	 Imagen del letrero de señalización colocado en sitio (31/01/ 2020)
	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado"	17UBH0017D	 Colocación de regadera de emergencia (01/04/ 2020)	 Colocación de lavajos (01/04/ 2020)	 Instalaciones en mesas de laboratorio (08/04/ 2020)	 Instalaciones en mesas de laboratorio (08/04/ 2020)	 Imagen del letrero de señalización (31/01/ 2020)	 Imagen del letrero de señalización colocado en sitio (31/01/2020)