

-ACUSE- 0000007

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HORA: 15:35
FOLIO: 004
RECIBIDO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
11 ENE 2023
DIRECCIÓN DE INFRASUR

RECTORÍA UAEM
2017-2023

11 ENE. 2023

RECIBIDO

RECIBIÓ: *Andreu* HORA: 9:34

Cuernavaca, Morelos, 09 de enero de 2023

CGPyA/002/2023

SEP SEMS

RECIBIDO

09 ENE 2023

2:00

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

Recibi oficio original con anexos y Lillian

RECIBIDO
11 ENE 2023
SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
RECIBIÓ: *enah* HORA: 15:07

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en su componente FAM Regular adjunto al presente en versión impresa y electrónica (CD) los "Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura" correspondientes al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 2022, como a continuación se enlistan:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: "Equipamiento de Laboratorios". 01:47

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
10 ENE 2023
UAEM
Nº8
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
2017-2023

RECIBIDO
09 ENE 2023
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría, Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx

UAEM




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios”** y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: **“Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2”** y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.**
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructura”** y Escuela Preparatoria No.4 Jojutla: **“Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión”**.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Atentamente
Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


DR. ALVARO ZAMUDIO LARA

Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Mtra. Norma Ruvalcaba Gámez. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento
Lic. Luis Arce Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
✓ Archivo

AZL/PAMAJANPM

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx

**UA
EM**


Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo											
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	Cuernavaca	Vicente Estrada Cajigal	Equipamiento de laboratorio y rehabilitación de pisos en exterior.															\$ 489,970.60	489,970.60	22/08/2019	09/03/2020	100%	\$ 489,923.68	1690		Garantizar espacios educativos seguros y equipados para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.	08/04/2020	Se colocó letrero en sitio			
	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado"	17UBH0017D	Cuernavaca	Plan de Ayala, Cuautla	Equipamiento de laboratorio.															\$ 1,053,842.40	1,053,842.40	22/08/2019	Aún no definido por el INEIEEM.	99%	El recurso es ejercido por el INEIEEM.	1628		Garantizar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación integral de los estudiantes a través del equipamiento de la infraestructura educativa.					
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,543,813.00	-	-	1,543,813.00										

Nota: Al no contar con respuesta por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) a oficio DGI/054/2022. La Dirección General de Infraestructura ha remitido oficio DGI/325/2022, en el cual enuncia nuevamente las observaciones en cuanto a la omisión de algunos datos en acta entrega-recepción de la obra "Equipamiento de laboratorios para la Escuela Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado", por lo que se esta a la espera de la información.

ELABORÓ




Arq. Guillermo Pérez Hernández
 Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector UAEM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónoma	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)	 Imagen del letrero (31/01/2020)	 Letrero colocado en sitio (31/01/2020)
FAM Regular	Autónoma	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	17UBH0017D	 Colocación de regaderas de emergencia (01/04/2020)	 Colocación de lavabos (01/04/2020)	 Instalaciones de mesas de laboratorio (08/04/2020)	 Instalaciones de mesas de laboratorio (08/04/2020)	 Imagen del letrero (31/01/2020)	 Letrero colocado en sitio (31/01/2020)