



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 12 de julio del 2023

CGPyA/362/2023

SEP SEMS  
**RECIBIDO**

13 JUL 2023

2:08

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

Con memoria USB  
Lillian

**AGUSE**  
ING. SERGIO ROMERO SERRANO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**, en su componente **FAM Regular** y en respuesta a su atento oficio **DOTG/0135/VI/2023** relacionado con la entrega de los *“Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura”* así como la documentación respectiva correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio) 2023, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) los siguientes:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014: Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015: Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017: Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018: Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019: Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior”**, Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Equipamiento de Laboratorios”**.







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021: Escuela Preparatoria No.2: **"Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2"** y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **"Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022: Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **"Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructura"** y Escuela Preparatoria No.4 Jojutla: **"Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2023: Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" **"Estabilización de talud"** y en Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán **"Construcción de andador principal para intercomunicación y estabilización de talud"**. Segunda etapa en áreas exteriores.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Atentamente  
**Por una humanidad culta**  
*Una Universidad de excelencia*

  
**DR. ALVARO ZAMUDIO LARA**

Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Mtra. Nora Ruvalcaba Gámez. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.  
Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.  
Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.  
L.C. José Gerardo López Huérfano. Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
Mismo fin.  
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.  
L.C. Arturo Delgado Ávila. Director General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.  
Arq. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.  
✓ Archivo.



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA**

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo											
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No.1 "Prof. Bernabé L. de Elias"	17UBH0016E	Cuernavaca	Cuernavaca	Reconstrucción y Rehabilitación de Barda en la Escuela Preparatoria No. 01, "Prof. Bernabé L. de Elias".	Trabajos de obra exterior complementaria de consolidación y reforzamiento estructural.				X												\$ 807,974.00	08/07/2022	15/09/2022	100%	\$ 796,929.78	2,905		04/08/2022	Se colocó letrero en sitio			
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla	17UBH0018C	Jojutla	Jojutla de Juárez	Reconstrucción y Rehabilitación de Áreas Comunes e Instalación Eléctrica en Escuela Preparatoria No. 4, "Jojutla".	Rehabilitación de obra exterior.				X												\$ 800,000.00	18/07/2022	05/01/2023	95%	\$ 791,985.55	1,704		12/09/2022	Se colocó letrero en sitio			
																										1,607,974.00										

**Nota 1:** En el primer informe trimestral de la obra denominada "Reconstrucción y rehabilitación de barda" en la Preparatoria No. 1, se entregó el "Acta de entrega-recepción" física y formal del contrato 2022-SE-INEIEM-FAMMEDIASUP2022-LP-007-OP. En este sentido, para el presente trimestre de la obra denominada "Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes e instalación eléctrica en la Preparatoria No. 04, Jojutla de Juárez del Estado de Morelos" se anexa acta entrega-recepción física y formal del contrato 2022-SE-INEIEM-FAMMEDIASUP2022-LP-006-OP.

**Nota 2:** No se omite mencionar que el monto ejercido que se refleja en el formato, es el monto establecido en el contrato; además de reiterar que los trabajos de obra son administrados por el Instituto de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), la UAEM solo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		
Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura	Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura	Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector UAEM



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA**

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN**

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No.1 "Profr. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	 Excavación de terreno y preparación (18/07/2022)	 Acero, cimbra y concreto de zapata corrida (08/08/2022)	 Construcción de muro de block pesado (31/08/2022)	 Conclusión de barda de block pesado (15/09/2022)	 Imagen del letrero 04/08/2022	 Letrero colocado en la Preparatoria No.1 04/08/2022
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla	17UBH0018C	 Desmontaje de luminarias y focos existentes dañados (04/Enero/2023)	 Desmontaje de luminarias y focos existentes dañados (04/Enero/2023)	 Suministro y colocación de luminarias (05/Enero/2023)	 Suministro y colocación de luminarias (05/Enero/2023)	 Imagen del letrero 12/09/2022	 Letrero colocado en Preparatoria No. 4 12/09/2022