



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ACUSE



Cuernavaca, Morelos, 10 de abril de 2023

CGPyA/182/2023

S.E.P. Pape 11:29  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

RECEBIDO  
10 ABR. 2023  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

CON  
ANEXOS  
Y USB

~~DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
PRESENTE~~


En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)**, por este medio hago llegar a Usted de manera impresa y electrónica (USB) en formato Excel y PDF debidamente firmados los informes de avance de obra e informes descriptivos correspondientes al **primer trimestre** (enero, febrero y marzo) **2023**, de las obras apoyadas con los recursos del fondo, como a continuación se describe:

- **FAM 2015**
  1. Informe descriptivo de avance de obra.
- **FAM 2016**
  1. Informe descriptivo de avance de obra.
- **FAM 2022**
  1. Reporte final descriptivo de avance de obra y reporte fotográfico.
  2. Actas administrativas de Entrega Recepción de los proyectos de *equipamiento de campus norte y campus oriente*.
  3. Actas administrativas y Actas de Entrega Recepción del proyecto *Mantenimiento para la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec subsede Axochiapan*.
  4. Como parte del cierre del fondo, se integran las líneas de captura de las devoluciones a la TESOFE de capital, así como de los rendimientos generados.
- **FAM 2023**
  1. Informe descriptivo de avance de obra.


S.E.P.  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
RECEBIDO  
10 ABR. 2023  
11:30  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
E INTERCULTURAL

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
**Por una humanidad culta**  
*Una Universidad de excelencia*

  
**DR. ALVARO ZAMUDIO LARA**

Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN  
INSTITUCIONAL  
Rectoría 2017-2023

- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.  
Arq. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.

✓ Archivo



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



2023



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
**Primer Trimestre 2023**  
(Enero-Marzo)  
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

**DATOS DE LA UNIVERSIDAD**

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad federativa: Morelos

Clave inst 911: 17MSU0017P

**RESPONSABLES**

Planación  
Nombre: **Álvaro Zamudio Lara**  
Cargo: **Responsable del Proyecto, Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración**  
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312  
Correo electrónico: **azamudio@uaem.mx**

Obras y Mantenimiento  
Nombre: **Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández**  
Cargo: **Titular de la Dirección General de Infraestructura**  
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136  
Correo electrónico: **oscar.lastra@uaem.mx**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obra de construcción	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas			
																			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inaug.)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																							
1	Adecuación y modernización del Edificio A-09 de la Facultad de Ciencias Biológicas		X			\$ 12,340,291.00	\$	\$ 12,340,291.00						0%			Mediante oficio 5117/2023/0013-29, de fecha 17 de febrero de 2023, signado por la Dra. Carmen Eneida Rodríguez Armenta Directora General de Educación Superior Universitaria, se modifica al Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Rector de la UAEM el monto asignado a la institución al saber \$21,907,899.00 (Veintidós millones, novecientos, setenta y ocho mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M N) correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa Superior para el ejercicio 2023.						
<b>TOTAL</b>									0	0.00													
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																							
3	Construcción de la segunda etapa del edificio de laboratorios para el Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC)		X			\$ 4,238,846.00	\$	\$ 4,238,846.00					0%			Mediante oficio CGPYA/138/2023 de fecha 07 de marzo de 2023, signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración, se envía a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGEIUI) la realización de los proyectos, la cual se se sustenta en que actualmente la infraestructura académica de la institución no es suficiente para mantener y mejorar los procesos de enseñanza y formación. En este sentido el ajuste de proyectos se plantea para: 2. Equipamiento del Campus Norte, Sur, Oriente y Poniente; y prioridad 4.- Mantenimiento Campus Norte y Campus Poniente, al 31 de marzo del presente año se está a la espera de su aprobación.							
<b>TOTAL</b>									0	0.00													
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																							
4	Mantenimiento Campus Norte y Campus Poniente		X			\$ 2,524,150.00	\$	\$ 2,524,150.00					0%			A través de oficio R/086/2023 de fecha 13 de marzo de 2023, firmado por el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Rector se informa a L.C. José Gerardo López Huertado, Encargado de Despacho de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, que la institución cuenta con la infraestructura necesaria para ejecutar los proyectos "Equipamiento del Campus Norte, Sur, Oriente y Poniente" y "Mantenimiento Campus Norte y Campus Poniente".							
<b>TOTAL</b>									0	0.00													
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																							
5	Conclusión del Edificio "C" de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapetla		X			\$2,804,612.00	\$	\$2,804,612.00					0%			Actualmente el área jurídica de la institución realiza las gestiones necesarias con la Dirección de Programas Federales de Gobierno del Estado de Morelos para la formalización del instrumento jurídico "Convenio para la transferencia y ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" en su componente de Infraestructura Educativa Nivel Superior, ejercicio 2023, que suscribirá la institución con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación, con la finalidad de establecer los términos en los que se hará la transferencia de recursos a la institución.							
<b>TOTAL</b>									0	0.00													
<b>\$21,907,899.00</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$21,907,899.00</b>																

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Titular de la Dirección General de Infraestructura

<sup>1</sup> Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos en dos dígitos: dd, mm y aa.