

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
11 ABR 2024
RECTORÍA
2023 - 2029

RECIBIDO
09 ABR 2024
Morelos 6

SEP SEMS
RECIBIDO
09 ABR 2024
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 08 de abril del 2024

CGPyA/293/2024

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

GOBIERNO DEL ESTADO
2019-2024
SECRETARÍA DE HACIENDA
11 ABR 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
RECIBIDO
HORA: 11-11 FOLIO: 1222

SEP SEMS
RECIBIDO
09 ABR 2024

PRESENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
11 ABR 2024
14:20 U.A.E.M.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

Se recibió anexo y USB

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior** en su componente **FAM Regular**, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) los *"Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura"* correspondiente al **primer trimestre** (enero, febrero, marzo) **2024**, como a continuación se enlistan:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **"Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **"Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. de Elías"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **"Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías: **"Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **"Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior"** Preparatoria No. 3 Cuautla, Prof. Luis Ríos Alvarado: **"Equipamiento de Laboratorio"**.

RECIBIDO
11 ABR 2024
SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
11 ABR 2024
HORA: 11:25 FOLIO: 327
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
2017-2023
UAEM

RECIBIDO
11 ABR 2024
F.L.M.
1312

RECIBIDO
11 ABR 2024
UAEM
DIRECCIÓN GENERAL DE RECTORÍA
2023-2029



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2023 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo **"Construcción de muro de contención"** y Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán **"Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas de exteriores"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2024 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo **"Estabilización de talud en área exterior de la escuela preparatoria no. 2"**.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta



DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
Coordinador General de Planeación y Administración

- C.c.p.
- Dr. Carlos Ramírez Sámano. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
 - Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
 - Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.
 - Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
 - L.C. José Gerardo López Huérfano. Encargado de Despacho de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
 - Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
 - C.P. Karina Román Salgado. Directora General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.
 - Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
 - Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
 - Archivo.



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2°. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70, 00, Ext. 7033 /www.uaem.mx / coordinación.gpya@uaem.mx


UAEM
RECTORÍA
2023-2029



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2024	FAM Regular	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Estabilización de talud en área exterior de la Escuela Preparatoria No. 2	Anexo	\$1,564,214.00		\$ -					\$1,564,214.00	Sin fecha de inicio.		0%	0%	\$ -	680	Atender la seguridad estructural, a través de la estabilización de talud en la Escuela Preparatoria No. 2, con el propósito de contribuir al desarrollo de los estudiantes con instalaciones dignas y seguras para actividades académicas.				Estabilización de talud: Despalme de terreno a mano de capa vegetal, trazos de referencia estableciendo o bancos de nivel, suministro de simbra, construcción de cunetas para paso de aguas pluviales.
												\$ 1,564,214.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,564,214.00													

Nota: Durante el primer trimestre 2024 mediante oficio SEMS/0052/2024 se dió a conocer de manera oficial el monto asignado al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior en su componente Regular ejercicio fiscal 2024, por un monto total de \$1, 564,214.00. En este sentido, a través del oficio CGPyA/269/2024 entregado al C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión y al oficio CGPyA/270/2024 entregado al Ing. René Roberto Castañeda Gómez, Director del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), se envió en versión impresa el presupuesto de obra y los planos arquitectónicos de la obra "Estabilización de talud" de la Escuela preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo", plantel educativo en donde se desarrollarán las obras con los recursos FAM 2024. Cabe mencionar que los trabajos son realizados por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, la UAEM solo brinda acompañamiento en las obras.

ELABORÓ



Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora UAEM



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Morelos	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo". Estabilización de talud.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"				