



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
ESTADO DE MORELOS

# COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE



0554

ARQ. HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES  
DIRECTOR DE OPRACION TECNICA Y DE GESTION  
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Regular, en su componente de Nivel Medio Superior, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB), el "Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura" correspondiente al Primer Trimestre (enero, febrero, marzo) de 2025, de las siguientes obras:

- FAM 2014 Preparatoria Núm. 5 "Construcción de módulos sanitarios de Escuela Preparatoria Núm. 5 Puente de Ixtla".
- FAM 2015 Preparatoria Núm. 1 "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. de Elías".
- FAM 2017 Escuela Técnicos Laboratoristas "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- FAM 2018 Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías "Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- FAM 2019 Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. de Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria Núm. 3 Cuautla Prof. Luis Ríos Alvarado "Equipamiento de Laboratorio".
- FAM 2023 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo "Estabilización de salud", Escuela Preparatoria Núm. 6 Tlaltizapán "Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de salud en área de exteriores".


- ACUSE -

Cuernavaca, Morelos, 09 abril de 2025  
CGPyDS/334/2025

SEP SEMS  
RECIBIDO

10 ABR 2025  
12:55  
DIRECCIÓN DE  
OPERACION TÉCNICA

Lillian  
con Formatos anexos



MCC 11 ABR 2025  
RECIBIDO  
ORA: 1054 FOLIO: 161





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- FAM 2024 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **"Estabilización de talud en área exterior de la Escuela Preparatoria Núm. 2"**.
- FAM 2025 **"Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura"**.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

# UAEM



COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE

Atentamente


*Por una humanidad culta*

**DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ**

Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

- C.i.p. Dra. Tania Rodríguez Mora. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.  
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.  
Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.  
Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaria de Educación Morelos. Mismo fin.  
Mtra. Mirna Zavala Zuñiga. Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.  
Arq. Erika Hilda Salgado Patiño. Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.  
C.P. Rosa Bahena Juárez. Directora General de Gasto Federalizado de la Secretaría de Hacienda. Mismo fin.  
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.  
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
- ✓ Archivo.

\*JMRG/MCTS/\*



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312/ cgpyds@uaem.mx

UAEM  
RECTORÍA  
2023-2024



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Construcción de muro de contención	Anexo	\$ 575,867.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,867.14	12/05/2023 Fecha establecida por el INEIEM		100%	El avance financiero no ha sido reportado por el INEIEM.	El monto ejercido, no ha sido reportado por el INEIEM.	596	Seguridad del Plantel		No	No			
2023	FAM Regular	17UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán	Autónomo	Media Superior	Morelos	Tlaltizapán	Tlaltizapán	Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores	Anexo	\$ 1,259,481.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,259,481.83	12/05/2023 Fecha establecida por el INEIEM			El avance financiero no ha sido reportado por el INEIEM.	El monto ejercido, no ha sido reportado por el INEIEM.	332	Mejoramiento y seguridad del plantel							
											\$ 1,835,348.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,835,348.97															

**Nota:**

Para el Primer Trimestre de 2025 los trabajos ejecutados para la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" con la obra "Construcción de muro de contención" presenta un avance físico del 100%, de tal suerte que se está a la espera del Acta de entrega-recepción de los trabajos ejecutados en dicha obra. Respecto a la Escuela Preparatoria N. 6 Tlaltizapán con la obra "Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores", no se tiene información alguna de dicha obra, por lo que al **31 de marzo del 2025** ha sido enviado el oficio **No. DDI/054/2025** solicitando nuevamente la información del estatus que guarda dicha obra. Se reitera que, al ser obras ejecutadas y ejercidas por el INEIEM, la UAEM únicamente brinda seguimiento a las mismas.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
Mtro. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura.	Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura.	Dr. Juan Manuel Rivas González Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable.



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO						REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Morelos	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo". Estabilización de talud.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"		Trabajos de limpieza realizados en barda perimetral		Conclusión de los trabajos finales		
FAM Regular	Morelos	17UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán "Segunda etapa de la construcción de laboratorio.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán						