



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Cuernavaca, Morelos, 07 de julio de 2025

CGPyDS/621/2025

ARQ. HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior** en su componente FAM Regular, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) el **"Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura"** correspondiente al **segundo trimestre** (abril, mayo, junio) 2025, de las siguientes obras:

- **"Construcción de módulos sanitarios de Escuela Preparatoria Núm. 5 Puente de Ixtla"**. FAM 2014.
- **"Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. de Elías"**. FAM 2015.
- **"Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM"**. FAM 2017
- **"Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías"**. FAM 2018
- Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **"Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior"**, Preparatoria Núm. 3 Cuautla Prof. Luis Ríos Alvarado **"Equipamiento de Laboratorio"**. FAM 2019
- Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **"Estabilización de talud"**, Escuela Preparatoria Núm. 6 Tlaltizapán **"Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en área de exteriores"**. FAM 2023

SEP SEMS
RECIBIDO
10 JUL 2025
12:27 Lillian
DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN TÉCNICA
con anexo

SEP SEMS
RECIBIDO
10 JUL 2025
DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312/ cgpys@uaem.mx



UAEM
RECTORÍA
2023-2029



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

UAEM



**COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUSTENTABLE**

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ

Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

C.i.p. Dra. Tania Hogla Rodríguez Mora. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación Y Administración de la SEMS. Mismo fin.
Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaria de Educación Morelos. Mismo fin.
Mtra. Mirna Zavala Zuñiga. Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
Arq. Erika Hilda Salgado Patiño. Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
C.P. Karina Román Salgado. Directora General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.
C.P. Rosa Bahena Juárez. Directora General de Gasto Federalizado de la Secretaría de Hacienda. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
Archivo.

JMRG/MCTS/ANPM*



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312/ cgydds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2024



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Construcción de muro de contención	Anexo	\$ 575,867.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,867.14	12/05/2023 Fecha establecida por el INEIE			100%	El avance financiero no ha sido reportado por el INEIE.	El monto ejercido, no ha sido reportado por el INEIE.	596	Seguridad del Plantel		No	No		
2023	FAM Regular	17UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán	Autónomo	Media Superior	Morelos	Tlaltizapán	Tlaltizapán	Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores	Anexo	\$ 1,259,481.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,259,481.83	12/05/2023 Fecha establecida por el INEIE				El avance financiero no ha sido reportado por el INEIE.	El monto ejercido, no ha sido reportado por el INEIE.	332	Mejoramiento y seguridad del plantel					
													\$ 1,835,348.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,835,348.97												

Nota.
Durante el segundo Trimestre (abril, mayo, junio) 2025 los trabajos ejecutados en la Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" con la obra "Construcción de muro de contención", se cuenta con un avance físico del 100% de tal manera que se está a la espera de la documentación de la obra como lo es el Acta de entrega-recepción de los trabajos ejecutados en dicha obra y señalización de la misma.
En seguimiento a los trabajos en la Escuela Preparatoria N. 6 Tlaltizapán con la obra "Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores", al segundo trimestre (abril, mayo, junio) no se cuenta con información de dicha obra durante el mes de marzo del presente años se envió el oficio No. **DDI/054/2025** solicitando información del estatus de la obra, por lo que la Dirección General de Infraestructura de la UAEM continua el seguimiento con la estancia correspondiente. Se reitera que, al ser obras ejecutadas y ejercidas por el INEIE, la UAEM únicamente brinda seguimiento a las mismas.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Mtro. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura.	Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura.	Dr. Juan Manuel Rivas González Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable.



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO						REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Morelos	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo". Estabilización de talud.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"		Trabajos de limpieza realizados en barda perimetral		Conclusión de los trabajos finales		
FAM Regular	Morelos	17UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán "Segunda etapa de la construcción de laboratorio.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán						