


ACUSE



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE



Cuernavaca, Morelos, 07 de enero 2026
CGPyDS/ 001/2026




0000024

Recibido con USB.
Mitzi Silva
08/01/26 15:10.
3 pbs

DR. HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PRESENTE



En respuesta a su atento oficio No. DOTG/0609/XII/2025 de fecha 15 de diciembre del año 2025 mediante el cual se solicita la entrega del informe correspondiente al **cuarto trimestre** (octubre, noviembre y diciembre) 2025, mediante el **"Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura Educativa"** de los proyectos programados en el ejercicio fiscal 2025 con los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**. Me permito enviar al correo: Seguimiento FAM-EMS@sems.gob.mx y mediante (USB) la información del proyecto:

- **"Mantenimiento al sistema de impermeabilizante, adecuación de laboratorio y rehabilitación del módulo sanitario, pararrayos y tierras físicas en el edificio principal de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías"**

Lo anterior conforme a lo solicitado, sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta





DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable
(firmado electrónicamente)



- C.c.p.
- Mtra. Tania Rodríguez Mora. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
 - Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
 - Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación Y Administración de la SEMS. Mismo fin.
 - Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaria de Educación Morelos. Mismo fin.
 - Dr. Jorge Salazar Acosta. Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal. Mismo fin.
 - Arq. Erika Hilda Salgado Patiño. Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
 - Lic. Maribel Santibáñez Mendieta. Directora General de Proyectos de Inversión. Secretaria de Educación. Mismo fin.
 - Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
 - Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
- ✓ Archivo.

JMRG/MCTS/ANPM/rifj



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría, Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext.4312/ cgpyds@uaem.mx





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento con firma electrónica UAEM, soportada por el certificado vigente a la fecha de su elaboración y con efectos plenos de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADOS en el ÓRGANO INFORMATIVO UNIVERSITARIO "ADOLFO MENÉNDEZ SAMARÁ" número 117 de fecha 20 de abril de 2021.

Sello electrónico

JUAN MANUEL RIVAS GONZALEZ | Fecha:2026-01-07 21:51:24 | FIRMANTE


I9kJ7xCzpUcu46M0AKCWxhZjhlpm+CfNYTX9cE/p5IFQLm8MAgIDQsXgyPrVv3yK1NhbCBJRYFj/LuG6YSQrO528QLfW4w1HoJiG9IB9kDTDzUWos7Kg+tto5qE8bESxhad7Uy
Gze0puoLooSBFPsqUwHGFR8Lz83xYsPXKhe9AsEHMW2jWUfCgiEA6HAyV7AD+mU3FajDCGSqJx72gYMW6rAHifqoRu3RFOGu0TNGcWCKuTjDpgQtE80hgC6JyP+VyAvp
QLK8hAoCzIzci2VpZ+EgE3PKUDjnUHO6YHceZCNq0jpxgJotTQz97wGKcpFzeJfE75NIOo3Yi8IRg==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



NKAUI5ycZ

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/SGUIDijYSOCoVGs8f3SZNGsvTBIq5QLY>



UAEM
RECTORÍA
2023-2029



ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ESTATUS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO	EJECUTOR DEL GASTO	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SERIALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN	REINTEGRO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	OBSERVACIONES
Morelos	FAM Regular	2025	17UCT000ST	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Huitzilac	Tres Marías	A).- Llevar a cabo la adecuación de un laboratorio con trabajos preliminares, albañilerías, acabados, plomería, gas, carpintería, instalación eléctrica, pintura, limpieza, así como impermeabilización de techo del edificio. B).- Implementar la rehabilitación de módulo de baños con trabajos preliminares, desmantelamiento, albañilerías, muebles de baño, instalación hidráulica, instalación eléctrica, sistema de protección contra descargas atmosféricas.	Rehabilitación	Otros	\$ 1,541,855.54	\$ 1,541,855.54	\$ 1,535,395.68	06-15032-OS-2025	04/08/2025	05/12/2025	100%	99.58%	En trámite de adquisición	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	217	Los trabajos realizados permitieron la adecuación de un laboratorio con trabajos preliminares, albañilerías, acabados, plomería, gas, carpintería, instalación eléctrica, pintura, limpieza, para su adecuado funcionamiento. Se mejoró el sistema de protección contra descargas atmosféricas, ya que no se contaba con el sistema adecuado para evitar daños que se generaban en equipos electrónicos. Además, el suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico en el techo del edificio, evita las filtraciones pluviales, así como los daños que se generaban en los acabados de plafón y aplanados de muros. En este mismo contexto, la rehabilitación de módulos sanitarios, permite un adecuado funcionamiento y servicio a la comunidad universitaria, que alberga la preparatoria.	31/dec/25			\$ 6,459.86		"El tipo de espacio corresponde a: laboratorio, sanitarios, así como al techo del edificio. Notas: 1.- En el monto autorizado se consideran: \$16,894.54 (dieciséis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 54/100 M.N.) cantidad, correspondiente a los rendimientos financieros generados en la cuenta del Gobierno del Estado de Morelos, de enero a agosto 2025 y que fueron ministrados a la Universidad. 2.- Del total del monto ejercido: \$1,535,395.68 (un millón quinientos treinta y cinco mil trescientos noventa y cinco pesos 68/100 M.N.), la cantidad de \$1,467,016.88 (un millón cuatrocientos sesenta y siete mil dieciséis pesos 88/100 M.N.) corresponde al monto ejercido de capital más \$52,780.00 (cincuenta y dos mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) corresponde a un pedido de compra devengado mediante adjudicación directa con estudio de mercado OCDEM/2267 con el proveedor "Lina Arcelia Pacheco Carreón", el cual será pagado y entregado a más tardar la primera semana del mes de febrero de 2026. (Se adjunta pedido de compra) 3.- \$15,598.80 (quince mil quinientos noventa y ocho pesos 80/100 M.N.), corresponde a los Rendimientos Financieros generados en la cuenta del Gobierno del Estado de Morelos, de los que se tiene devengado un pedido de compra mediante adjudicación directa con estudio de mercado OCDEM/2268 con el proveedor "Lina Arcelia Pacheco Carreón" que será ejercido a más tardar la primera semana del mes de febrero de 2026. (Se adjunta pedido de compra). Finalmente y de la cantidad de \$6,459.86 (Seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 86/100 M.N.), que será devuelta a la Tesorería de la Federación (TESOFE), se integra por: \$5,164.12 (cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 12/100 M.N.) correspondiente a remanentes de capital y \$1,295.74 (mil doscientos noventa y cinco pesos 74/100 M.N.) que corresponden al remanente de rendimientos financieros, más los rendimientos que se generen en la cuenta 65511123062, al mes de diciembre al momento de su devolución.
												\$ 1,541,855.54	\$ 1,541,855.54	\$ 1,535,395.68															\$ 6,459.86

Nota:
En apego al Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos suscrito con la Secretaría de Hacienda, ahora: Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Educación y la Institución para el **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2025, en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Medio Superior**, y de acuerdo a lo establecido en el "Anexo 4" del citado instrumento, con fecha 14 de noviembre de 2025 se recibe la ministración correspondiente al mes de octubre por un importe de \$127,080.08 (ciento veintisiete mil ochenta pesos 08/100 M.N.). El 16 de diciembre del presente año, la Institución recibió la ministración de \$254,160.16 (Doscientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta pesos 16/100 M.N), recurso correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2025. , Con estos montos se concluyó el total de ministraciones para el proyecto autorizado.
Mediante los oficios **SAF/CE/DGPGP/0795-LM/2025** y **SAF/SE/DGPGP/0411-LM/2025** de fecha 06 y 30 de octubre respectivamente, la Subsecretaría de Egresos, Lorena Moreno Cárdenas, informo a la Institución que se consideró una ampliación presupuestal por la cantidad de **\$16,894.54** (Dieciséis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 54/100 M.N), correspondiente a los **Rendimientos Financieros** de los meses de enero a agosto. En este sentido mediante el oficio **SAF/SE/DGPGP/0567-LM/2025** con fecha 11 de noviembre de 2025, se indica el proceso para la Liberación de Recursos, por lo que fue elaborada la Solicitud de Liberación de Recursos, SLR502 de los Rendimientos Financieros, mismos que se comprometieron mediante Adjudicación Directa con estudio de mercado OCDEM, para la adquisición de un microscopio, necesario para las prácticas de laboratorio que realizan los estudiantes. En este contexto, con fecha 2 de diciembre de 2025 dichos rendimientos fueron ministrados a la Institución.
Al 31 de diciembre de 2025 se reporta la conclusión de los trabajos del proyecto "*Mantenimiento al sistema de impermeabilizante, adecuación de laboratorio y rehabilitación de módulo sanitario, pararrayos y tierras físicas, en edificio principal de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías*", conforme al contrato de obra basado en precios unitarios y tiempo determinado número 06-15032-OS-2025 En este sentido con los recursos del Fondo se ha beneficiado a una matrícula total de 217 estudiantes (ciclo escolar 2024-2025), inscritos en el plantel, lo que permitió contribuir a la mejora integral de la infraestructura, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y operación de los espacios y en congruencia con el compromiso institucional de brindar una educación con enfoque en la innovación y la mejora continua en beneficio de la sociedad.

ELABORÓ

Mtro. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura.


REVISÓ

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura.

AUTORIZÓ

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora UAEM.



ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTES FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO										REPORTES FOTOGRÁFICO DE REALIZACIÓN	
					IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
Morelos	17UBH0001C	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías	A)- Llevar a cabo la adecuación de un laboratorio con trabajos preliminares, albañilerías, acabados, plomería, gas, carpintería, instalación eléctrica, pintura, limpieza, así como impermeabilización de techo del edificio.		Trabajos desmantelamiento muebles de laboratorio (mesas y tarja) así como sus instalaciones.		Trabajos de, Reubicación de Instalación Hidráulica y sanitaria Para mesas de Laboratorio y Tarja.		Trabajos de Suministro e Instalación de Gas LP.		Conclusión de los trabajos				
						Trabajos de desmontaje y retiro de muro de tablaroca.		Trabajos de Demolición de Muro de Tabique.		Trabajos de resanes en plafón y emboquillados con mortero, suministro y colocación de muro de tablaroca.		Conclusión de los trabajos				
						Trabajos de Suministro y Aplicación de Impermeabilizante Acrílico.		Trabajos de Suministro y Aplicación de Impermeabilizante Acrílico.		Trabajos de Suministro y Aplicación de Impermeabilizante Acrílico.		Conclusión de los trabajos				
						Trabajos de desmontaje de muebles sanitarios (lavabos, mingitorios y W.C.).		Suministro y Colocación de Muebles sanitarios.		Trabajos de, Suministro y colocación de mamparas de Aluminio en módulo de baños.		Conclusión de los trabajos				
						Trabajos de desazolve de registro existente y de red sanitaria existente.		Suministro y Colocación de Muebles sanitarios y accesorios (WC y Mingitorio) Y Desmontaje de espejo con recuperación así como Suministro de Llave para lavabo.		Trabajos de suministro y colocación de cespoles y llaves economizadoras (en cromado), así como la recolocación de lavabo.		Conclusión de los trabajos				
						Trabajos de aplanado fino en muros exteriores con mortero.		Trabajos de Suministro e Instalación de Sistema de protección contra descargas atmosféricas y bajante de pararrayos.		Trabajos de Suministro e Instalación de Malla de tierras y Registros tipo Bote.		Conclusión de los trabajos				