

## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL

SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA **UNIDAD ACADÉMICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD NO. 1001 COLONIA CHAMILPA DE CUERNAVACA, MORELOS CON CÓDIGO POSTAL 62209**; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS ", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35.

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.**

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA DRA. ELISA LUGO VILLASEÑOR, DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU); EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSÉ MANUEL OJEDA PÉREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN; EL ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. ALBERTO GONZALO SALGADO SALGADO SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; POR EL CONTRATISTA EL ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. -----

### I.- OBJETO Y TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN:

**RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:**

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35.



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.**

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

Y ESTE SE OBLIGÓ A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-OS-2018.---

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
				CONTRATADO CONVENIO	EJECUTADO	
A2	CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU)					
A21	OBRA EXTERIOR					
31267B	FORJADO DE CANALÓN PARA DESAGÜE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 40 CM. EXTERIOR, PISO Y MUROS DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, Y REJILLA DE 40 CM. DE ANCHO CON ÁNGULO PERIMETRAL DE 3/16" X 1" Y SOLERA COLOCADA DE CANTO @ 2.5 CM. EN SENTIDO TRANSVERSAL DE 3/16" X 1", INCLUYE: ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES Y EQUIPO.	ML	\$1,446.33	31.60	31.60	\$ 45,704.03
A22	RENOVACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL					
11044C10	DESMONTAJE, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MONTAJE DE PORTÓN METÁLICO EXISTENTE DE 3.70 X 4.00 M., INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, CAMBIO DE PERFIL METÁLICO DAÑADO, PINTURA PRIMER Y PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	\$5,058.63	4.00	4.00	\$ 20,234.52

11044C11	DESMONTAJE, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MONTAJE DE REJA DE HERRERÍA EXISTENTE CON DIMENSIONES 8.00 X 3.20 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO, ACARREO, CORTES, RECORTE 1.50 M. DE PTR DE 1" X 1" CALIBRE 14, SOLDADURA, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PINTURA PRIMER Y PINTURA ESMALTE COMEX 100 EN TODA LA REJA INTERIOR Y EXTERIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	\$7,891.66	1.00	1.00	\$ 7,891.66
31251A	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 40 CM. SIN ARMAR, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, ACARREOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$227.03	8.48	8.48	\$ 1,925.21
A24	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO MEDIANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN Y EL CAMBIO DE PISO VINILICO.					
35005	IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA CONSIDERANDO LIMPIEZA CON CEPILLO, ÁCIDO, AGUA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA: 1.- APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFÁLTICO CON RENDIMIENTO DE 0.20 LT/M2, PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, 2.- CALAFATEAR FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO, CON UN RENDIMIENTO DE 1 LT EN 10 M. LINEALES EN SECCIÓN DE 1 CM2. 3.- COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS" CON UN MÍNIMO DE 12% DE POLÍMERO; O ASFALTO MODIFICADO "APP" CON UN 25% DE POLÍMERO, CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 CON RESINA TERMOFIJA; ACABADO APARENTE DE GRAVILLA EN COLOR TERRACOTA, CON 3.5 MM. DE ESPESOR TOTAL LOS TRASLAPES SERÁN MÍNIMO DE 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, LA FORMA DE APLICACIÓN SERA A BASE DE TERMOFUSION UTILIZANDO SOPLETE DE GAS BUTANO, PRESENTAR GARANTÍA POR ESCRITO DE 8 AÑOS, MARCA FESTER, PASA, COMEX, TEXSA, IMPERQUIMIA, AL-KOAT.	M2	\$282.70	953.33	953.33	\$ 269,506.39



11016A	RETIRO DE PISO DE LOSETA DE CERÁMICA Y/O AZULEJO, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	\$37.26	115.80	115.80	\$ 4,314.71
31236	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE CERÁMICA PORCELANITE, VITROMEX, INTERCERAMIC O SUPERIOR EN CALIDAD DE 33X33 CM. (MEDIDAS SIMILARES) PARA TRÁFICO PESADO ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE: JUNTA DE COLOR DE 6MM, DE ESPESOR, CORTES Y REMATES SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$301.69	115.80	115.80	\$ 34,935.70
<b>ADICIONALES AL MANTENIMIENTO</b>						
80009	QUITAR IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO, ÁCIDO, AGUA Y PICADO DE LOSA PARA MEJOR ADHERENCIA DEL ENTORTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR LIMPIEZA ADEMÁS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	\$21.58	953.33	953.33	\$ 20,572.86
CANAL PLUVIAL 8X11X8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL PLUVIAL CON UN DESARROLLO DE 30 CM, A BASE DE LAMINA GALV C-26 CON 6 DOBLECES Y SOPORTE DE ANGULO 3/16" X 2 SOLDADO A ESTRUCTURA EXISTENTE. INCLUYE: MEDIOS DE FIJACIÓN MATERIALES MANO OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIO.	ML	\$242.28	30.50	30.50	\$ 7,389.54
DESA GUE PLUVIAL 2"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 2", CON CODO 87G DUR 50 MM INCLUYE: MEDIOS DE FIJACIÓN CON ABRAZADERA UNA CONDUÍ SC-126-A DE 2" EXCAVACIONES EN PISO PARA CONECTAR A REJILLA PLUVIAL EXISTENTE, REPARACIÓN DE REJILLA CON CEMENTO GRIS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$84.45	17.90	17.90	\$ 1,511.66
<b>TOTAL CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU)</b>						<b>\$ 413,986.28</b>

LA FORMALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART. 62  
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM).-----

## II.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO 2019.

FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 10 DE MAYO DE 2019.

**IMPORTE DEL CONTRATO:** \$ 8,835,809.92 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$1,413,729.59 (UN MILLÓN  
CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO  
DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE  
\$10,249,539.51 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
NUEVE PESOS 51/100 M.N.).-----

**IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADÉMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACIÓN:** \$ 413,986.28  
(CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.), MÁS LA  
CANTIDAD DE \$66,237.80 (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100  
M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE  
HACE UN TOTAL DE \$480,224.08 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  
PESOS 08/100 M.N.).-----

## III.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1	\$ 217,679.00
ESTIMACION No. 2	\$ 65,529.19
ESTIMACION No. 3	\$ 121,876.89
ESTIMACION No. 4	\$ 8,901.20
ESTIMACION No. 5 (SIN ESTIMAR)	\$ -
ESTIMACION No. 6 FINIQUITO (SIN ESTIMAR)	\$ -
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA	<b>\$ 413,986.28</b>
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 105,202.62
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 308,783.66</b>



IVA 16%		\$ 49,405.39
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 358,189.05</b>
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%		\$ 20,699.31
<b>IMPORTE LÍQUIDO</b>		<b>\$ 337,489.73</b>
ANTICIPO PAGADO CON I.V.A.		\$ 122,035.04
IMPORTE LÍQUIDO		\$ 337,489.73
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%		\$ 20,699.31
<b>IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACADÉMICA</b>		<b>\$ 480,224.08</b>

#### IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:

##### CONVENIOS MODIFICATORIOS:

**OBJETO DEL CONVENIO:** MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA REFERIDAS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO POR LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO ADICIONAL DE 60 DÍAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1º DE JUNIO DE 2019 Y HASTA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019, AMPLIACIÓN QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACIÓN AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

**FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO:** 10 DE JUNIO DE 2019.

**FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:** 01 DE FEBRERO DE 2019.

**FECHA DE TÉRMINO DEL CONVENIO:** 30 DE JULIO DE 2019.  
**DE LAS GARANTIAS:**

TIPO DE FIANZA	No. POLIZA	FECHA EXPEDICIÓN	MONTO
ANTICIPO 30%	19A07583	31/12/2018	\$ 3'074,861.86
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA	19A07588	31/12/2018	\$ 1'024,953.95
GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL 10% S/IVA	19A07592	31/12/2018	\$ 883,580.99

VICIOS OCULTOS 10% MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS	19A34466	19/08/2019	\$ 1,024,953.95
---	----------	------------	-----------------

#### V. - OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, HACE LA ACLARACIÓN QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS-----

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVÓ A CABO LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, CONFORME AL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM; SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, NI DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONÓMICAS DEL CONTRATO **06-14200-OS-2018** RESERVÁNDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.-----

EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO **No. 06-14200-OS-2018** CONFORME A LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y DEMÁS CUERPOS NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN.-----

#### VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)

ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO

POR PARTE DEL ÁREA USUARIA  
(RECIBE)

DRA. ELISA LUGO VILLASEÑOR  
DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO  
DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU) UAEM



POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

ING. JOSE MANUEL OJEDA PÉREZ  
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN DE LA UAEM

ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN  
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE  
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

ARQ. ALBERTO GONZALO SALGADO SALGADO  
SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL DE LA UAEM

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU) EDIFICIO 3, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD NO. 1001 COLONIA CHAMILPA C.P.62209 EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.-----

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35.

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.**

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB), EDIFICIO 14.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

Coordinación General de Planeación y Administración

Dirección General de Infraestructura

Dirección de Desarrollo de Infraestructura

*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA),  
EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. **06-14200-OS-2018**