

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCÁN (980 M2), UBICADA EN CALLE 24 DE FEBRERO S/N, BARRIO DE SANTIAGO, TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS C.P. 62850; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", QUE INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADÉMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M2), GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2), CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO CIUDU EDIFICIO 3 (907.17 M2), POLIDEPORTIVO (2,239.59 M2), AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2), FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCÁN (980 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2). SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS: LA DRA. MARTHA SHIRLEY REYES QUINTERO, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCÁN; EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSÉ MANUEL OJEDA PÉREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN; EL ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. ANTONIO JAVIER JACOBO ROSAS, SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; POR EL CONTRATISTA EL ARQ. ALEJO ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS, PERSONA FÍSICA, QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

I.- OBJETO Y TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN:

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", QUE INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADÉMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M2), GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2), CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO CIUDU EDIFICIO 3 (907.17 M2), POLIDEPORTIVO (2,239.59 M2), AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2), FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCÁN (980 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2)" Y ESTE SE OBLIGÓ A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A", CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 11-14200-OS-2018.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
				CONTRATADO	ACUMULADO	
	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCÁN (980 M2)					

TETELA DEL VOLCÁN

CONTRATO No. 11-14200-OS-2018

1 de 8

**UA
EM**

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

35005A	<p>APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSAS DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10°C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135°C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA TENSIÓN TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPERMEABILIZACIÓN DE UN COMPUESTO ASFÁLTICO A BAJA BISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMO FUSIÓN, REFORZO DE PUNTAS CRÍTICOS POR TERMO FUSIÓN, REFORZO DE PUNTAS CRÍTICO CON MANTO PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS, EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM., EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO, SE DEBERÁ ENTREGAR UNA GARNTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL CONTRATISTA EN MATERIAL Y MANO DE OBRA</p>	M2	\$ 316.25	900.00	899.44	\$284,447.90
80009-01	<p>RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE EN MAL ESTADO 4mm DE ESPESOR PROMEDIO., INCLUYE: DESMONTE POR MEDIOS MANUALES, ACARREO A PRIMERA ESTACION, CARGA MANUAL DE CAMION PARA SU RETIRO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.</p>	M2	\$ 22.41	900.00	899.44	\$20,156.45
12	<p>HILADA DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 12.5 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO PROPORCIÓN 1:5, JUNTA DE 1.5 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, CARGA, ACARREO, ELEVACIÓN DE</p>	ML	\$ 71.14	25.00	24.85	\$1,767.83

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

	MATERIALES, ANDAMIO, TRAZO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
13	ELABORACION DE CHAFLAN DE MEZCLA DE 10 CMS DE ALTO POR 10 CMS DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP.: 1:5 CON FESTERGRAL, A RAZON DE 2 KGS/ BULTO DE CEMENTO DE 50 KG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, CARGA, ACARREO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIO, TRAZO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	\$ 66.01	152.00	150.28	\$9,919.98
14	REPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA., ABRIR JUNTA CONSTRUCTIVA CON CINCEL Y MARRO PARA DAR MAYOR CABIDAD Y MAS ADHERENCIA A LOS MATERIALES DE RELLENO, INCLUYE: ROMPER EL CONCRETO, QUITAR RESIDUOS, RELLENAR CON IGOL DENSO SIK, FORJAR CHAFLAN DE 10X10 CMS., MORTERO CEM ARE PRO 1:5 CON FESTERGRAL A RAZON DE 2KG /BULTO DE CEMENTO DE 50KG, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO.	ML	\$ 87.23	28.00	28.00	\$2,442.44
15	FABRICACION DE BASE DE HERRERIA PARA TINACO DE 2500 LTS., EN AZOTEA DEL EDIFICIO SECCION DE 1.70X1.70X0.25., A BASE DE BASTIDOR PERIMETRAL Y 7 REFUERZOS CENTRALES POR 1 LADO Y 9 APOYOS DE PTR DE 1-1/2"X 1-1/2" EN CALIBRE #14, EN CADA APOYO PLACA DE 15X15 CMS DE 1/4 DE ESPESOR, CON 2 TORNILLOS DE ANCLAJE POR PLACA APOYOS DE PTR DE 1 1/2", PINTADA CON UNA CAPA DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 CAPAS DE PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN COLOR NEGRO., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.	PZA	\$ 3,577.26	2.00	2.00	\$7,154.52
16	FABRICACION DE BASE DE HERRERIA PARA 2 TINACOS DE 1100 LTS CADA UNO, EN AZOTEA DEL EDIFICIO SECCION 2.40X1.20X0.25 MTS., A BASE DE BASTIDOR CON PERIMETRO DE PTR DE 1 1/2"X 1 1/2" CAL #14 Y 4 REFUERZOS CENTRALES Y 1 TRANSVERSAL, CON 6 APOYOS DE PTR DE 1-1/2"X1-1/2" CALIBRE #14., EN CADA APOYO PLACA DE 15X15 CMS., DE 1/4" DE ESPESOR, CON 2 TORNILLOS DE ANCLAJE POR PLACA, TERMINADO CON UNA CAPA DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 CAPAS DE ESMALTE ACRILICO EN COLOR NEGRO., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.	PZA	\$ 2,499.00	1.00	1.00	\$2,499.00
31224A2	ENTORTADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEAS, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL A RAZÓN DE 0.124 L/M2 Y SIKADUR 32 A RAZÓN DE 0.165 KG/M2 PARA MEJOR ADHERENCIA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, ELEVACIONES, ACARREO EN CARRETILLA A 60 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y 8	M2	\$ 255.61	60.00	54.44	\$13,915.41

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

	M. VERTICAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
35031-01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO PRETEL A BASE DE 3 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILTECHO 5 AÑOS BLANCO, DURABILIDAD DE 5 AÑOS (PARA REDUCIR LA TEMPERATURA EN INTERIORES), INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$ 123.06	20.00	17.67	\$2,174.47
IMPORTE EJECUTADO EN UNIDAD						\$344,478.00

LA FORMALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA, INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART 62 REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM) -----

II.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 04 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 25 DE MARZO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,887,429.26 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$461,988.68 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 3,349,417.94 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 94/100 M.N.).-----

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADÉMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACIÓN: \$ 344,478.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$ 55,116.48 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 48/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 399,594.48 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.).-----

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

III.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1 (SIN ESTIMAR)	\$0.00
ESTIMACION No. 2	\$344,478.00
ESTIMACION No. 3 (SIN ESTIMAR)	\$0.00
ESTIMACION No. 4 (SIN ESTIMAR)	\$0.00
ESTIMACION No. 5 (SIN ESTIMAR)	\$0.00
ESTIMACION No. 6 FINIQUITO (SIN ESTIMAR)	\$0.00
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA	\$344,478.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$92,977.50
SUBTOTAL	\$251,500.50
IVA 16%	\$40,240.08
TOTAL	\$291,740.58
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%	\$17,223.90
IMPORTE LÍQUIDO	\$274,516.68

ANTICIPO PAGADO CON I.V.A.	\$107,853.90
IMPORTE LÍQUIDO	\$274,516.68
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%	\$17,223.90
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACADÉMICA	\$399,594.48

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:

DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS: UNO AL CONTRATO No. 11-14200-OS-2018

OBJETO DEL CONVENIO: AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO DE OBRA PRIMARIO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", QUE INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADÉMICAS, PACTADO EN EL CONTRATO PRIMARIO, POR LOS TÉRMINOS ESGRIMIDOS EN EL DICTAMEN, Y PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL A CARGO DEL CONTRATISTA. EL PLAZO ADICIONAL DE 60 DÍAS NATURALES COMPRENDE DEL DÍA 1º DE

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

MAYO DE 2019 Y HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2019, AMPLIACIÓN QUE IMPLICA EL 67.42% CON RELACIÓN AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 29 DE ABRIL DE 2019.

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TÉRMINO DEL CONVENIO: 29 DE JUNIO DE 2019.

DE LAS GARANTÍAS POR EL CONTRATO:

TIPO DE FIANZA	No. POLIZA	FECHA EXPEDICIÓN	MONTO
ANTICIPO 30% C/IVA	1985131	31/12/2018	\$ 1,004,825.38
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA	1985136	31/12/2018	\$ 334,941.79
GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL 10% S/IVA	1985139	31/12/2018	\$ 288,742.93
VICIOS OCULTOS 10% MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS	2025362	12/08/2019	\$ 277,632.42

V. - OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, HACE LA ACLARACIÓN QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-----

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVÓ A CABO LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, CONFORME AL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM; SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, NI DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONÓMICAS DEL CONTRATO NO. 11-14200-OS-2018, RESERVÁNDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. -----

EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"
CONTRATO NO. 11-14200-OS-2018 CONFORME A LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y DEMÁS
CUERPOS NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN. _____

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)



ARQ. ALEJO ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS
PERSONA FÍSICA

**POR PARTE DEL ÁREA USUARIA
(RECIBE)**



DRA. MARTHA SHIRLEY REYES QUINTERO
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN DE LA UAEM

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM



ING. JOSE MANUEL OJEDA PÉREZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA UAEM



ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"



ARQ. ANTONIO JAVIER JACOBO ROSAS
SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LA UAEM

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TÉTELA DEL VOLCÁN (980 M2), UBICADA EN CALLE 24 DE FEBRERO S/N, BARRIO DE SANTIAGO, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS C.P. 62850.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", QUE INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADÉMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M2), GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2), CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO CIIDU EDIFICIO 3 (907.17 M2), POLIDEPORTIVO (2,239.59 M2), AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2), FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TÉTELA DEL VOLCÁN (980 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2)", DE ACUERDO AL CONTRATO No. 11-14200-OS-2018.