

*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL

SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA **FACULTAD DE FARMACIA, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD NO. 1001 COLONIA CHAMILPA DE CUERNAVACA, MORELOS CON CÓDIGO POSTAL 62209**; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

**FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.**

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO EL DR. EFRÉN HERNÁNDEZ BALTAZAR DIRECTOR DE LA FACULTAD DE FARMACIA, EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSÉ MANUEL OJEDA PÉREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN; EL ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. ALBERTO GONZALO SALGADO SALGADO SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; POR EL CONTRATISTA EL ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. -----

### I.- OBJETO Y TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN:

**RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:**

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35.



"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

**FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.**

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS (CINC), EDIFICIO 43.

Y ESTE SE OBLIGÓ A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-OS-2018.---

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
				CONTRATADO CONVENIO	EJECUTADO	
A6	FACULTAD DE FARMACIA					
A61	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
85008-2E1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO DE 15 AMPERES PARA CORRIENTE REGULADA 127V MARCA COOPER MODELO IG5262RN CON PLACA MODELO WDIGPJ8, INCLUYE: CONEXIÓN DE CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	\$116.50	28.00	28.00	\$ 3,262.00
51466-2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO (ROJO, VERDE, NEGRO O BLANCO) THW, CAL. #12; MARCA CONDUMEX, INCLUYE: INTRODUCCIÓN A TUBERÍA, CORTES, EMPALMES, COCAS, RETIRO Y ENROLLADO DE GUÑA DE ALAMBRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$15.38	315.75	315.75	\$ 4,856.24
51428A	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 19 MM. DIÁMETRO, TRAMO DE 3.00 M., CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	TMO	\$49.20	37.87	37.87	\$ 1,863.20
51046G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE CUADRADA TIPO FS DE 3/4" (19 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	\$235.29	28.00	28.00	\$ 6,588.12
51045D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LL, LR, LB DE 19 MM. (3/4"). SERIE 7, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	\$341.34	3.00	3.00	\$ 1,024.02
A64	ALUMINIO					
41196-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA 2000 (DE 3"), FIJADA	M2	\$1,631.32	58.77	58.77	\$ 95,872.68



"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

	CON TAQUETES Y TORNILLOS, VER PLANO DE DISEÑO, INCLUYE, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, PERFILES, VINILO, SELLADOR, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. (ESPECIFICACIÓN DE LA SEIT, VER PLANO DE DETALLE).					
<b>A65</b>	<b>INSTALACIÓN TUBERIAS PARA VOZ Y DATOS</b>					
51045D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LL, LR, LB DE 19 MM. (3/4"). SERIE 7, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	\$341.34	3.00	3.00	\$ 1,024.02
51046J	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE CUADRADA TIPO FSC DE 3/4" (19 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	\$262.95	5.00	5.00	\$ 1,314.75
<b>A67</b>	<b>INSTALACIÓN HIDROSANITARIA</b>					
85119	SUMINISTRO DE OVALIN GRANDE DE SOBRE PONER IDEAL STANDARD BLANCO INCLUYE: CESPOL CROMADO, LLAVE ANGULAR, CÓFLEX, MATERIALES, PRUEBAS, SELLADO, DESPERDICIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	\$1,833.83	8.00	8.00	\$ 14,670.64
	<b>ADICIONALES AL MANTENIMIENTO</b>					
11050-1	DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS COMO LAVABO, INODORO, MINGITORIO, TARJA, ETC. SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE VÁLVULAS, LLAVES, CESPOL, CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	\$166.80	24.00	24.00	\$ 4,003.20
52038A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC. MARCA HELVEX MODELO TT1 GRAKAR DE 4.8 LTS. COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO AT2 CIERRE LENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	\$3,776.80	12.00	12.00	\$ 45,321.60
52038B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX ECOLÓGICO LIBRE DE AGUA MODELO NEGUEV MGO-E COLOR BLANCO, INCLUYE: CARTUCHO DE GEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	\$7,429.23	4.00	4.00	\$ 29,716.92
85116D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO, AUTO AJUSTE DE FLUJO Y CIERRE AUTOMÁTICO CROMO MARCA HELVEX MODELO TV-105, CON ACCESORIOS; INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	\$2,512.21	8.00	8.00	\$ 20,097.68
CABLE#10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO (ROJO, VERDE, NEGRO O BLANCO) THW, CAL. #10; MARCA CONDUMEX, INCLUYE: INTRODUCCIÓN A TUBERÍA, CORTES, EMPALMES, COCAS, RETIRO Y ENROLLADO DE GUÑA DE ALAMBRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ANDAMIO	ML	\$20.28	31.00	31.00	\$ 628.68
TUBOPD38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 38 MM SIN COPLER, @ 3 M UN CONECTOR P.D. C/ TORNILLO 38 MM, FIJO CON ABRAZADERA UNA CONDUIT SC-126-A DE 2" Y CON TAQUETE Y TORNILLO INCLUYE: MEDIOS DE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIO.	ML	\$101.86	19.52	19.52	\$ 1,988.31



CONDULLB38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONDUIT LB SERIE 9 DE 38 MM, FIJO CON ABRAZADERA UÑA CONDUIT SC-126-A DE 2", TAQUETES Y PIJAS, INCLUYE: MEDIOS DE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIO.	PZA	\$399.20	2.00	2.00	\$ 798.40
TUBOPD25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 25 MM SIN COPLE, CON CONECTOR P.D. DE 1", TAQUETES Y PIJAS, CON TORNILLO @ 2 M, FIJO CON ABRAZADERA UÑA CONDUIT SC-126-A DE 1" INCLUYE: MEDIOS DE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIO.	ML	\$71.28	6.80	6.80	\$ 484.70
TUBOPD19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM SIN COPLE, CON CONECTOR P.D. C/TORNILLO 3/4", FIJO CON ABRAZADERA UÑA CONDUIT SC-126-A DE 3/4", TAQUETES Y PIJAS. INCLUYE: MEDIOS DE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIO.	ML	\$45.72	70.25	70.25	\$ 3,211.83
GABINETE HIMEL 25X20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE HIMEL VACIO DE 250X200X150MM S/PLATINA. FIJO CON 4 PIJAS Y 4 TAQUETES. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$939.90	3.00	3.00	\$ 2,819.70
A6	TOTAL DE FACULTAD DE FARMACIA					\$ 239,546.69

LA FORMALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA, INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART.62 REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE UAEM) -----

## II.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO 2019.

FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DE 2019.

**IMPORTE DEL CONTRATO:** \$ 8,835,809.92 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$1,413,729.59 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$10,249,539.51 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.).-----



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1º DE JUNIO DE 2019 Y HASTA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019, AMPLIACIÓN QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACIÓN AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

**FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO:** 10 DE JUNIO DE 2019.

**FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:** 01 DE FEBRERO DE 2019.

**FECHA DE TÉRMINO DEL CONVENIO:** 30 DE JULIO DE 2019.

**DE LAS GARANTIAS:**

TIPO DE FIANZA	No. POLIZA	FECHA EXPEDICIÓN	MONTO
ANTICIPO 30%	19A07583	31/12/2018	\$3,074,861.86
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA	19A07588	31/12/2018	\$1,024,953.95
GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL 10% S/IVA	19A07592	31/12/2019	\$ 883,580.99
VICIOS OCULTOS 10% MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJS	19A34466	19/08/2019	\$ 1,024,953.95

**V. - OBSERVACIONES:**

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, HACE LA ACLARACIÓN QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS-----

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVÓ A CABO LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, CONFORME AL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM; SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, NI DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONÓMICAS DEL CONTRATO **06-14200-OS-2018** RESERVÁNDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.-----

EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO

*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

No. 06-14200-OS-2018 CONFORME A LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y DEMÁS CUERPOS  
NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN. -----

**VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)**



ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO

**POR PARTE DEL ÁREA USUARIA  
(RECIBE)**



DR. EFRÉN HERNÁNDEZ BALTAZAR  
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LAUDEM

**POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS**



ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM



ING. JOSE MANUEL OJEDA PÉREZ  
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN DE LA UAEM



ARQ. JESÚS VÁZQUEZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN  
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE  
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

**ARQ. ALBERTO GONZALO SALGADO SALGADO**  
**SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO**  
**DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM**

**POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALFREDO SALGADO SALGADO**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO**  
**DE CONTROL DE LA UAEM**

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE FARMACIA, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD NO. 1001 COLONIA CHAMILPA C.P.62209, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

**FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.**

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-OS-2018.