



S.E.P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECTORÍA

ACUSE

**RECIBIDO**  
14 JUN 2019  
*E. Matías*

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata"

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

Cuernavaca, Morelos, 06 de junio de 2019  
R/216/2019

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)**, hago llegar a Usted lo siguiente:

- Informes FAM año 2014 así como el oficio de respuesta que avala la entrega del acta administrativa de entrega-recepción, acta administrativa de entrega-recepción y oficio de acta finiquito
- Informes FAM 2015 y 2016 correspondiente al mes de mayo 2019, mismos que se envían únicamente de manera electrónica, así como documentación respectiva.
- Informes FAM 2018 (mantenimientos y adecuaciones de espacios) correspondientes al mes de mayo de 2019 debidamente firmados y en formato PDF.
- Informes FAM 2019 correspondientes a los meses: marzo, abril y mayo de 2019 debidamente firmados y en formato PDF.

Es importante mencionar que para el ejercicio FAM años 2012 y 2013, los informes se enviarán conforme se cuente con la documentación requerida mediante su atento oficio No. **511-3/2019.0801**.

Finalmente, le comento que los informes anteriormente referidos han sido enviados en los tiempos establecidos, a las cuentas de correo electrónico [isaías.elizarraz@nube.sep.gob.mx](mailto:isaías.elizarraz@nube.sep.gob.mx), [rocio@nube.sep.gob.mx](mailto:rocio@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) para su revisión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
*Por una humanidad culta*

**DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN**  
RECTOR



**RECTORÍA**

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta -Directora General de Educación Superior Universitaria. Para su conocimiento.  
Dr. Álvaro Zamudio Lara- Coordinador General de Planeación y Administración, Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar- Director General de Planeación Institucional. Mismo fin.  
Arq. Oscar G. Lastra Fernández- Director General de Infraestructura. Mismo fin.

✓ Archivo.  
GUB/AZL/PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamipa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso 7°. Piso Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7001, 329 70 02/ rectoria@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA  
2017-2023

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo\_2019

FECHA DE CORTE: 31/03/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entidad federativa: Morelos

Clave Inst 911: 17MSU0017P



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Álvaro Zamudio Lara Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312 Correo electrónico: azamudio@uasem.mx	Nombre: Oscar Gabriel Lastra Fernández Cargo: Director General de Infraestructura Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136 Correo electrónico: oscar.lastra@uasem.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente	X				\$ 3,564,676.94		\$ 3,564,676.94									Al mes de marzo 2019, la Institución se encuentra realizando las gestiones ante el Gobierno del Estado de Morelos para la Ministración de los recursos a la Institución.							
									TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO												
2	Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucán	X				\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00									Al mes de marzo 2019, la Institución se encuentra realizando las gestiones ante el Gobierno del Estado de Morelos para la Ministración de los recursos a la Institución.							
									TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO												
3	Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc	X				\$ 7,553,238.96		\$ 7,553,238.96									Al mes de marzo 2019, la Institución se encuentra realizando las gestiones ante el Gobierno del Estado de Morelos para la Ministración de los recursos a la Institución.							
									TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO												
						\$21,117,915.90	\$0.00	\$21,117,915.90																

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Marzo\_2019**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad  
Porcentaje de avance

**0%**

PRICIPIDAD: **1** Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:  
Al 31 de Marzo del 2019, la Institución se encuentra realizando las gestiones ante el Gobierno del Estado de Morelos para la Ministración de los recursos a la institución.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: interior de aula

Dr. Gustavo Uruiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Zastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.