



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Cuernavaca, Morelos, 07 de julio 2026
CGPyDS/ 590/2026

ARQ. HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

P R E S E N T E

En respuesta a su atento oficio **No. DOTG/0417/VI/2026** mediante el cual se solicita la entrega de informe correspondiente al **segundo trimestre (abril, mayo, junio) 2026** en el *"Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura"*, de los proyectos programados para su ejecución en el ejercicio fiscal 2026 con los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**, me permito enviar al correo electrónico: Seguimiento FAM-EMS@sems.gob.mx y mediante (USB) el informe, anexos fotográficos y documentación respaldo correspondiente al proyecto:

"Construcción y rehabilitación de espacios exteriores, orientados a crear espacios seguros en beneficio de la integridad física de los estudiantes de la Escuela Técnicos Laboratoristas".

Por otra parte, en relación a la obligatoriedad de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX de informar trimestralmente y con las características establecidas, sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, me permito notificarle que la Institución, realizará las acciones establecidas y conforme a lo solicitado mediante oficio **DOGT/0533/VII/2026**.

Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier duda o comentario al respecto.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

Por una humanidad culta

UAEM RECTORÍA
2023-2029

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



SEP SEMS

RECIBIDO

10 JUL 2026

DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN TÉCNICA

el original
c/USB.

- C.c.p. Mtra. Tania Rodríguez Mora. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaria de Educación Morelos. Mismo fin.
Dr. Jorge Salazar Acosta. Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal. Mismo fin.
Arq. Erika Hilda Salgado Patiño. Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
C.P.C. Rosario Jiménez Bustamante. Tesorera General UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
Archivo.

JMRG/MCTS/ANPM*rifj



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tele. (777) 329 7033, 329 70, 00 Ext.4312/ cgyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029



ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SISTENDAMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ESTATUS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO	EXECUTOR DEL GASTO	ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SERIALIZACIÓN	ACTA ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN	REENTRERO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	OBSERVACIONES
Morelos	FAM Regular	2026	17UCT000 2W	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Cuernavaca	Cuernavaca	Rehabilitación del andador central y escaleras en la Escuela de Técnicos Laboratoristas, que consolida la conexión con el circuito número uno de la UAEM; incluye la incorporación de señalización, rampas de accesibilidad y barandales.	Rehabilitación	Otros	\$ 1,929,389.00						0%	0.00%		Univer si dad Autón oma del Estado de Morel os	1,210	Esta obra beneficiara la construcción y rehabilitación de espacios exteriores, orientados a crear espacios seguros en beneficio de la integridad física de la comunidad estudiantil y docente.						
												\$ 1,929,389.00	\$	\$															

Nota:
Como parte del seguimiento administrativo del presente proyecto, en el **segundo trimestre** se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Mediante oficio **CGPyDS/325/2026**, de fecha 23 de abril de 2026, se solicitó al Dr. Jorge Salazar Acosta, Secretario de Administración y Finanzas, la suficiencia presupuestal para la operación del Proyecto. Con fecha 28 de abril de 2025 se apertura la cuenta bancaria específica **UAEM FAM MEDIO SUPERIOR 2026** número **65511603646** Banco Santander (México), S.A., para la recepción de los recursos del citado fondo.

Con la finalidad de solicitar la adecuación presupuestal y a su vez el registro en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF), se envió oficio **CGPyDS/329/2026**, de fecha 30 de abril de 2026, dirigido al Dr. Jorge Salazar Acosta, Secretario de Administración y Finanzas.

Por otra parte, con fecha 05 de mayo de 2026, con el oficio **SAF/SE/DGPGP/1912-LM/2026**, signado por la C.P. Lorena Moreno Cárdenas, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, se informó que se realizó una **adecuación presupuestal** por la cantidad de \$1,929,389.00 (Un millón novecientos veintinueve mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), con cargo a los recursos del Ramo 33 Fondo V (FAM Media Superior).

Mediante oficio **CGPyDS/381/2026**, de fecha 18 de mayo de 2026, se remitió la clave de cartera autorizada: **1/2605/OA/9692-52426**, y se solicitó la asignación del número de proyecto y tipo de gasto de capital en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF). En este sentido, se dio respuesta a través del oficio **SAF/SE/DGPGP/2227-LM/2026**, de fecha 20 de mayo de 2026, informando la asignación del proyecto dentro del SIGEF con número de proyecto **800012**. En este sentido se procedió a la elaboración de la solicitud de liberación de recursos (SLR)242.

Con fecha 29 de mayo del 2026, se suscribe: **Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Medio Superior, ejercicio Fiscal 2026**, celebrado por una parte el Gobierno del Estado de Morelos a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Educación y por la otra parte la Institución (se adjunta).
Mediante oficio **SAF/SE/DGPGP/2651-LM/2026**, de fecha 12 de junio de 2026, signado por la Subsecretaria de Egresos, C.P. Lorena Moreno Cárdenas, se aprueba el proyecto y la Solicitud de Liberación de Recurso (SLR con No. 242).
Finalmente y para concluir con el proceso de ministración de recursos, el 26 de junio del presente año, la Institución recibió la ministración del recurso correspondiente a los meses de **enero-mayo 2026**, por un monto de **\$803,912.10 (ochocientos tres mil novecientos doce pesos 10/100 M.N.)**.

ELABORÓ

Mtro. Julio Cesar Brito Reyna
Titular de la Coordinación de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura.

AUTORIZÓ

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora UAEM.



Educación
Secretaría de Educación Pública

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO								REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
					IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Morelos	17UCT0002W	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela de Técnicos Laboratoristas	Rehabilitación del andador central y escaleras en la Escuela de Técnicos Laboratoristas, que con esto, se da la conexión con el circuito número uno de la UAEM; incluye la incorporación de señalización, rampas de accesibilidad y barandules.		Plano del lugar en donde se realizará la rehabilitación		Andador central		Escaleras				