



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

RECTORÍA  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO**

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos México. 62209  
Piso 2, Torre de Rectoría. Tel. 329 70 33



-ACUSE-




sin  
anexo?

Oficio No. SPD/079/2015


Asunto: Informes financieros  
Cuernavaca, Mor., 29 de junio de 2015

S. E. P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
RECIBIDO



**ING. ALFONSO HERNÁNDEZ TÉLLEZ**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
**PRESENTE**

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), me permito hacer entrega en versión impresa y electrónica (CD) los informes de seguimiento de proyectos apoyados con recursos financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2014 y primer trimestre de 2015, de los siguientes fondos:



**Cuarto trimestre 2014**

**Formato 3**

- Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior (FAO) 2008
- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.

**Formato 3.1**

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.

**Formato Seguimiento de Informe Académico**

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.

**Primer trimestre 2015**

**Formato 3**

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.
- Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014 y 2015.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

RECTORÍA  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO**

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos México. 62209  
Piso 2, Torre de Rectoría. Tel. 329 70 33



**Formato 3.1**

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.
- Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014 y 2015.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**  
*Por una humanidad culta*

**MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ**  
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO**



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Y DESARROLLO**

C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria (DGESU). Para su conocimiento.  
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.- Rector de la UAEM. Mismo fin.  
Dra. María Elena Ávila Guerrero. Directora de Planeación Institucional. Mismo fin.  
Archivo.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2015  
DDMMAAÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2013

Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Trimestre: 1

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la oferta e incremento de la matrícula de educación superior en la Región Oriente del Estado de Morelos.

Objetivo General: Ampliar la cobertura e incrementar la matrícula de educación superior, en el área de las Ciencias Sociales y Administrativas en la región oriente del Estado de Morelos.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
6,489,678.00	0.00	0.00	6,489,678.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto reportado en 2014	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
							Monto reportado en 2015 Trimestres							
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Monto total ejercido en 2015			
1	Implementar programas educativos en la Unidad Foránea en Ciencias Sociales y Administrativas en la Región Oriente del Estado de Morelos.	1.1 Construir la parte correspondiente al cincuenta por ciento de un Aulario para albergar la parte proporcional de ocho programas educativos, que se tienen contemplados como implementación.	1.1.1	Construcción de 6 aulas, 1 núcleo de Servicios sanitarios para hombres y mujeres, y un módulo de escalera.	4,890,361.74	0.00	1,408,842.68				1,408,842.68	1,408,842.68	3,481,519.06	28.81
		1.2 Construir la infraestructura básica de los Servicios para la Operación de los programas Educativos	1.2.1	Implementar servicios inherentes para el buen funcionamiento de la construcción.	1,599,316.26	0.00	0.00				0.00	0.00	1,599,316.26	0.00
GRAN TOTAL					6,489,678.00	0.00	1,408,842.68				1,408,842.68	1,408,842.68	5,080,835.32	21.71

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Buscando ampliar la cobertura de educación superior en la zona oriente de nuestro estado, se ha accionado para avanzar en la obra del edificio "A" de la ahora Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, que hasta el momento tiene un avance del 19%, el cual consta de cimientos, bases y cisterna. Una vez terminada la obra, se pretende albergar a una matrícula aproximada de 1,100 jóvenes de esa región que buscan oportunidades académicas para su crecimiento personal en zonas más cercanas a sus hogares (Meta 1.1).

C.P.C. Margarita Leticia Robledo Pedroza  
TESORERA GENERAL

Mtro. Miguel Albarrán Sánchez  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez  
RECTOR

C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOTA:  
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2015

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre 1


Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2013.


Ejercicio Fiscal Reportado 2015


Nombre del Proyecto General: Ampliación de la oferta e incremento de la matrícula de educación superior en la Región Oriente del Estado de Morelos.

No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	46	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	49,784.46	49,784.46		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	46	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	2,258.82	2,258.82		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	47	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°4 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	21,356.59	21,356.59		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	47	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°4 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	968.99	968.99		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	50	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°5 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	194,156.21	194,156.21		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	50	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°5 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	8,809.27	8,809.27		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	55	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°6 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	231,573.79	231,573.79		

1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	55	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°6 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	10,506.98	10,506.98			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	58	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°7 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014	1.00	281,373.76	281,373.76			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	58	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°7 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	12,766.50	12,766.50			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	60	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°8 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	442,427.21	442,427.21			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	60	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°8 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	20,073.83	20,073.83			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	61	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°9 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	127,022.98	127,022.98			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	61	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°9 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1.00	5,763.29	5,763.29			
TOTAL									1,408,842.68		

  
C.P.C. Margarita Lenora Robledo Padroza  
TESORERA GENERAL

  
Mtro. Miguel Albarrán Sánchez  
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO

  
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez  
RECTOR

  
C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

NOTA:  
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.