

ACUSE



RECTORÍA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos México. 62209
Piso 2, Torre de Rectoría. Tel. 329 70 33

RECIBIDO
02:05 P.M.
17 SEP 2015
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RECIBIDO
18 SEP 2015
9:16
hyla

Oficio No. SPD/123/2015

Asunto: Informes financieros
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Cuernavaca, Mor., 17 de septiembre de 2015

RECIBIDO
Emveth 9:18
18 SEP 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

ING. ALFONSO HERNÁNDEZ TÉLLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DGESU
PRESENTE

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), me permito hacer entrega en versión impresa los informes de seguimiento de proyectos apoyados con recursos financieros correspondientes al segundo trimestre de 2015, de los siguientes fondos:

Formato 3 y 3.1

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.
- Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014.

Formato Seguimiento de Informe Académico

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.
- Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014 y 2015.

El formato 3 y 3.1 de ProExOEES 2015, ha sido entregado con Oficio No. SPD/084/2015 de fecha 03 de julio de 2015.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar como su atento y seguro servidor.

RECIBIDO
17 SET. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

ATENTAMENTE
Por una humanidad culta



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

- C.c.p.
- Dr. Salvador Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria (DGESU). Para su conocimiento.
 - Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.- Rector de la UAEM. Mismo fin.
 - Dra. María Elena Ávila Guerrero. Directora de Planeación y Cooperación. Mismo fin.
 - ✓ Archivo.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2015
DD MM AÑO

Trimestre: 2

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2013
Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la oferta e incremento de la matrícula de educación superior en la Región Oriente del Estado de Morelos.

Objetivo General: Ampliar la cobertura e incrementar la matrícula de educación superior, en el área de las Ciencias Sociales y Administrativas en la región oriente del Estado de Morelos.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
6,489,678.00	0.00	0.00	6,489,678.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto reportado en 2014	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
							Monto reportado en 2015							
							Trimestres							
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Monto total ejercido en 2015										
1	Implementar programas educativos en la Unidad Foranea en Ciencias Sociales y Administrativas en la Región Oriente del Estado de Morelos.	1.1 Construir la parte correspondiente al cincuenta por ciento de un Aulario para albergar la parte proporcional de ocho programas educativos, que se tienen contemplados como implementación.	1.1.1	Construcción de 6 aulas, 1 núcleo de Servicios sanitarios para hombres y mujeres, y un módulo de escalera.	4,890,361.74	0.00	1,408,842.68	1,890,848.30			3,299,690.98	3,299,690.98	1,590,670.76	67.47
		1.2 Construir la infraestructura básica de los Servicios para la Operación de los programas Educativos	1.2.1	Implementar servicios inherentes para el buen funcionamiento de la construcción.	1,599,316.26	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1,599,316.26	0.00
GRAN TOTAL					6,489,678.00	0.00	1,408,842.68	1,890,848.30			3,299,690.98	3,299,690.98	3,189,987.02	50.85

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El avance de la obra apoyada con este fondo, a la fecha es del 42%. Esta obra busca albergar a estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores de Cuautla, con la cual se cubrirá una parte muy importante de la demanda estudiantil en las distintas áreas del conocimiento que se ofrecen en la zona oriente de nuestro estado.

C.P.C. Margarita Leticia Robledo Pedroza
TESORERA GENERAL

Mtro. Miguel Albarrán Sánchez
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Dra. Patricia Casillo España
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 31 fracción I, de la Ley Orgánica y
Artículo 97 fracción II, del Estatuto Universitario de la UAEM

C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOTA:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2015

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: : UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

Trimestre 2

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2013.

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General:Ampliación de la oferta e incremento de la matrícula de educacion superior en la Región Oriente del Estado de Morelos.

No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	64	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°10 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	371,453.55	371,453.55		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	64	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°10 POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	16,853.61	16,853.61		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	66	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°11 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	167,665.25	167,665.25		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	66	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°11 POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	8,029.94	8,029.94		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	69	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°12 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	205,352.16	205,352.16		

1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	69	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°12 POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	9,834.87	9,834.87			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	70	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°13 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	200,745.99	200,745.99			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	70	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°13 POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	9,614.27	9,614.27			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	73	5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°14 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	860,105.85	860,105.85			
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	73	5	RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N°14 POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, CUAUTLA" ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 88-61000700-OS-2014.	1	41,192.81	41,192.81			
TOTAL								1,890,848.30			


C.P.C. Margarita Letitia Robledo Pedroza
TESORERA GENERAL


Mtro. Miguel Albarán Sánchez
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO


Dra. Patricia Castillo España
SECRETARIA GENERAL
Artículo 31 fracción I, de la Ley Orgánica y Artículo 97 fracción II, del Estatuto Universitario de la UAEM


C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

