



RECTORÍA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa Cuernavaca, Mor. C.P. 62209. 2do. Piso, Torre de Rectoría. Tel. 3297033, email: coplade@uaem.mx



Oficio No. CPD/230/2014. Asunto: Informes financieros 2014. Cuernavaca Mor., 09 de octubre de 2014.

ING. ALFONSO HERNÁNDEZ TELLEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DGE SU PRESENTE

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGE SU), hago llegar a Usted en versión impresa y electrónica (CD) los informes de seguimiento de proyectos apoyados con recursos financieros correspondientes al segundo trimestre de 2014 de los fondos que a continuación se enlistan:

Formato 3

- Fondo para el Incremento de Matricula (FIM) 2008.
- Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior (FAO) 2008 y 2009.

Asimismo, hago entrega electrónica del formato 5 -Seguimiento de Infraestructura Física- de los fondos: FIM 2008, 2009 y 2010; FAO 2008 y 2009; FADOEES 2011, 2012 y 2013, y ProExOEES 2014.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar como su atento y seguro servidor.



ATENTAMENTE Por una humanidad culta



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO RECTORÍA 2012-2018

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

10 OCT 2014

10 OCT 2014

C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria (DGE SU): Para su conocimiento. Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.-Rector de la UAEM. Mismo fin. Dra. María Elena Ávila Guerrero.-Directora General de Planeación y Desarrollo. Mismo fin. Archivo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

RECTORÍA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa Cuernavaca, Mor. C.P. 62209. 2do. Piso, Torre de Rectoría. Tel. 3297033, email: coplade@uaem.mx

RECTORÍA 2014
UAEM
06 OCT 2014
RECIBIDO

Oficio No. CPD/214/2014.
Asunto: Informes financieros 2014.
Cuernavaca Mor., 02 de octubre de 2014.

ING. ALFONSO HERNÁNDEZ TÉLLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DGESU.
P R E S E N T E

ACUSE

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), hago llegar a Usted en versión impresa y electrónica (CD) los informes de seguimiento de proyectos apoyados con recursos financieros correspondientes al primer y segundo trimestre de 2014, de los fondos que a continuación se enlistan:

Primer trimestre

Formato 3 y 3.1

- Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014.

Segundo trimestre

Formato 3

- Fondo para el Incremento de Matricula (FIM) 2007, 2009 y 2010.
- Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) 2009.
- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.
- Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014.

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
03 OCT 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Formato 3.1

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.
- Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014.

También hago entrega del informe de Seguimiento Académico, correspondiente al primer semestre del año en curso, de los siguientes fondos:

Formato 4

- Fondo para el Incremento de Matricula (FIM) 2007, 2008, 2009 y 2010.
- Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) 2009.
- Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior (FAO) 2008, 2009 y 2010.

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO
- 3 OCT 2014

Subdirección de Planeación y Evaluación



RECTORÍA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa Cuernavaca, Mor. C.P. 62209. 2do. Piso, Torre de Rectoría. Tel. 3297033, email: coplade@uaem.mx

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.
- Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2014.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
Por una humanidad culta

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria (DGESU). Para su conocimiento.
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.-Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dra. María Elena Ávila Guerrero.-Directora General de Planeación y Desarrollo. Mismo fin.
✓ Archivo.





SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2014
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombre del Fondo: Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior incluye equipamiento e infraestructura 2009
Ejercicio Fiscal Reportado: 2014

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la Oferta Educativa de Licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Con Pertinencia Local y Regional 2009

Trimestre: 2

Objetivo General: Construir y Equipar los espacios educativos requeridos en las nuevas sedes regionales universitarias de la U.A.E.M., Para garantizar la operación de los Programas Educativos propuestos, así como el aprendizaje de la población estudiantil de nuevo ingreso, a efectos de favorecer la cobertura con calidad y equidad de la demanda educativa de tipo superior de la entidad.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
X		X	

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos financieros	Total
10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado		Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal			TOTAL	Monto reportado en 2014 Trimestres							Total ejercido en 2014
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015				
1	Implementar la Lic. En Ciencias Ambientales en el ciclo escolar 2009-2010 en la sede regional del Lago (el Jicarero; Programa Educativo de Nueva Creación)	1.1 Crear Infraestructura Educativa y Servicios para la atención de los estudiantes.	1.1.1 Construcción de un aula de 60m2	330,000.00	330,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	660,000.00	0.00	100.00	
			1.1.2 Construcción de un laboratorio de 60m2	390,000.00	390,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	780,000.00	0.00	100.00	
			1.1.3 Adquisición de mobiliario para aula.	22,750.00	22,750.00	45,500.00	25,820.44	19,060.38	0.00	0.00		0.00	44,880.82	619.18	98.64	
			1.1.4 Adquisición de equipo de laboratorio.	282,265.00	282,265.00	564,530.00	203,000.00	155,659.07	0.00	0.00		0.00	358,659.07	205,870.93	63.53	
			1.1.5 Adquisición de mobiliario para el laboratorio	84,985.00	84,985.00	169,970.00	0.00	93,566.03	0.00	0.00		0.00	93,566.03	76,403.97	55.05	
			1.1.6 Construcción de áreas de servicios de 62m2.	338,000.00	338,000.00	676,000.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	676,000.00	0.00	100.00	
	1.2 Garantizar los Servicios del Centro de Cómputo.	1.2.1 Construcción de un centro de cómputo de 60 m2.	390,000.00	390,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	780,000.00	0.00	100.00		
		1.2.2 Adquirir mobiliario, equipo de cómputo e impresión.	238,250.00	238,250.00	476,500.00	436,365.71	0.00	0.00	0.00		0.00	436,365.71	40,134.29	91.58		
		1.2.3 Instalar la red eléctrica y tierra física para la operación del equipo de cómputo.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	86,226.62	12,713.04	0.00		12,713.04	98,939.66	1,060.34	98.94		

		1.3.1 Construcción de un edificio de 60m2 para la biblioteca.	330,000.00	330,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	660,000.00	0.00	100.00
		1.3.2 Adquisición de mobiliario para la biblioteca	43,750.00	43,750.00	87,500.00	31,320.00	47,619.31	0.00	0.00		0.00	78,939.31	8,560.69	90.22
		1.3.3 Instalar la infraestructura de telecomunicaciones para red de voz, datos y video.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1 Instaurar la Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para la operación del PE.												
		2.1.1 Construcción de dos aulas de 60m2.	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,320,000.00	0.00	100.00
		2.1.2 Construcción de un laboratorio de 90 m2	585,000.00	585,000.00	1,170,000.00	1,030,062.79	139,937.00	0.00	0.00		0.00	1,169,999.79	0.21	100.00
		2.1.3 Adquisición de mobiliario para docencia.	45,500.00	45,500.00	91,000.00	51,640.88	22,956.82	0.00	0.00		0.00	74,597.70	16,402.30	81.98
		2.1.4 Adquirir mobiliario y equipo para laboratorio.	219,000.00	219,000.00	438,000.00	161,622.80	70,213.93	84,087.52	0.00		84,087.52	315,924.25	122,075.75	72.13
		2.2 Garantizar los Servicios del Centro de Cómputo en proporción a la matrícula de la Sede Regional Universitaria del Lago.												
		2.2.1 Construcción de 60 m2 de infraestructura para el centro de cómputo.	390,000.00	390,000.00	780,000.00	527,432.93	38,735.76	0.00	0.00		0.00	566,168.69	213,831.31	72.59
		2.2.2 Adquisición de mobiliario.	238,250.00	238,250.00	476,500.00	307,930.16	54,140.91	0.00	0.00		0.00	362,071.07	114,428.93	75.99
		2.3 Establecer los Servicios de Atención de la Biblioteca.												
		2.3.1 Construcción de una biblioteca de 60m2	836,000.00	836,000.00	1,672,000.00	0.00	0.00	0.00	438,189.94		438,189.94	438,189.94	1,233,810.06	26.21
		2.3.2 Adquisición de mobiliario	26,250.00	26,250.00	52,500.00	20,949.60	9,770.36	0.00	0.00		0.00	30,719.96	21,780.04	58.51
		3.1 Establecer la Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para la Ingeniería en Desarrollo Rural en proporción al incremento de matrícula.												
		3.1.1 Construcción de un Laboratorio de 84 m2.	546,000.00	546,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,092,000.00	0.00	100.00
		3.1.2 Construcción de dos aulas de 60 m2 cada una.	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,320,000.00	0.00	100.00
		3.1.3 Adquirir mobiliario y equipo en aulas y laboratorio.	233,250.00	233,250.00	466,500.00	51,640.88	353,701.90	0.00	0.00		0.00	405,342.78	61,157.22	86.89
		3.2 Garantizar los Servicios del centro de Cómputo en proporción a la matrícula.												
		3.2.1 Construcción de un centro de cómputo de 60 m2.	390,000.00	390,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	780,000.00	0.00	100.00
		3.2.2 Adquirir mobiliario, equipo de cómputo.	120,750.00	120,750.00	241,500.00	165,005.63	67,109.30	0.00	0.00		0.00	232,114.93	9,385.07	96.11
		3.2.3 Instalar la red eléctrica y tierra física para la operación del equipo de cómputo.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00
		4.1 Garantizar La Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para Lic. En Administración Pública.												
		4.1.1 Construir dos salones de 60 m2 para la operación del PE.	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,320,000.00	0.00	100.00
		4.1.2 Adquirir mobiliario para la atención de la matrícula del PE.	45,500.00	45,500.00	91,000.00	51,640.88	37,178.00	0.00	0.00		0.00	88,818.88	2,181.12	97.60
		4.2.1 Construcción de un centro de cómputo de 80 m2	819,000.00	819,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,638,000.00	0.00	100.00
		4.2.2 Adquirir mobiliario y equipo para la sala de cómputo	226,750.00	226,750.00	453,500.00	309,680.60	94,603.79	0.00	1,205.10		1,205.10	405,489.49	48,010.51	89.41

		4.2.3 Instalar la red eléctrica y tierra física para la operación de equipo de cómputo	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	90,000.00	0.00
	4.3 Incrementar los Servicios de atención de la Biblioteca.	4.3.1 Ampliar la biblioteca con 120m2.	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	1,007,192.33	0.00	0.00	0.00			0.00	1,007,192.33	312,807.67	76.30
		4.3.2 Adquirir mobiliario y equipo.	43,750.00	43,750.00	87,500.00	20,949.60	60,856.60	0.00	0.00			0.00	81,806.20	5,693.80	93.49
GRAN TOTAL			10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	15,428,255.23	1,351,335.78	96,800.56	439,395.04			536,195.60	17,315,786.61	2,684,213.39	86.58

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El Instituto de Ciencias de la Educación realizó el primer pago correspondiente a los trabajos de reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de cumplir con las normas de salubridad locales, y de este modo avanzar en los proyectos de construcción que contemplan principios ambientales (meta 2.3). La Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, antes Sede Regional Universitaria del Valle, adquirió dos sillas para su centro de cómputo que es utilizado continuamente por los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y Docencia (meta 4.2).

C.P. Eduardo Sotelo Nava

TESORERO GENERAL

Mtro. Miguel Alvarán Sánchez

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez

RECTOR

C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nota importante:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NOMBRE DEL FONDO: Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior. Incluye equipamiento e infraestructura

Año de apoyo 2009

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Ampliación de Oferta Educativa de licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Pertinencia Local y Regional 2009.

Nombre de los Programas Educativos beneficiados a través del Fondo										1= PE Evaluado y/o Acreditado			Alumnos beneficiados con el apoyo del Fondo								Observaciones	
No.	Programa Educativo		Nivel 1= PA; 2= Lic. 3= Esp.; 4= Mae.; 5= Doc.	Modalidad	Área de Conoc. ^{1/}	Escuela/Facultad/DES		Nombre del Campus	Municipio	2= PE reconocido en el PNPC	Incremento de Matrícula ^{2/}			2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013		2013-2014
	Clave 911	Nombre del Programa				Clave 911	Nombre Escuela/Facultad/DES				H	M	Total									
Programas Nuevos																						
Subtotal																						
Programas Existentes																						
1	541200018	Licenciado en Ciencias Ambientales (Sede Regional del Lago, Jicarero)	2	Escolarizada	3	17USU6008E	Instituto Profesional de la Región Sur	Sur	Jojutla		4	-2	2	0	0	0	0	35	24	46	48	
2	541100001	Licenciado en Biología (Sede Regional del Lago, Jicarero)	2	Escolarizada	3	17USU6008E	Instituto Profesional de la Región Sur	Sur	Jojutla		-32	-33	-65	0	0	0	0	35	52	65	0	En el proyecto original, se incluyó a la Licenciatura en Nutrición en esta Sede, sin embargo, considerando los espacios disponibles y la necesidad de la zona, se cambió por la Licenciatura en Biología.
3	561100146	Ingeniero en Desarrollo Rural (Sede Regional del Valle)	2	Escolarizada	1	17USU6005H	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Jonacatepec		0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	Actualmente esta ingeniería ya no es ofertada, debido a su poca demanda. La infraestructura se destinó a las licenciaturas de Enfermería y Docencia.
4	571200006	Licenciado en Enfermería (Sede Regional del Valle)	2	Escolarizada	2	17USU6005H	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Jonacatepec		27	79	106	0	0	0	0	0	61	97	203	En el proyecto original, se incluyó a la Licenciatura en Administración Pública (semi-presencial), sin embargo, analizando la necesidad de la zona, se cambió por la Licenciatura en Enfermería.
5	512000002	Licenciado en Docencia (Sede Regional del Valle)	2	Escolarizada	4	17USU6005H	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Jonacatepec		30	73	103	0	0	0	0	0	68	166	269	El proyecto beneficia directamente a la Licenciatura en Docencia, aún cuando originalmente no se tenía contemplada.
Subtotal																						
TOTAL																						

- 1/ Área del conocimiento:
- 1) Ciencias Agropecuarias
 - 2) Ciencias de la Salud
 - 3) Ciencias Naturales y Exactas
 - 4) Ciencias Sociales y Administrativas
 - 5) Educación y Humanidades
 - 6) Ingeniería y Tecnología

NOTAS
Se ha realizado la actualización de los alumnos beneficiados 2013-2014, en función de la última matrícula auditada. Los PE apoyados en el marco de este proyecto, aún no cuentan con generación de egresados, por lo anterior, aún no son evaluados.

5/ En el apartado "Incremento de Matrícula" se deberá indicar:

El número de Nuevos Alumnos que fueron atendidos con la ejecución del proyecto, ya sea en programas nuevos, de reciente creación (aquellos que aún no cuentan con una generación de egresados) o existentes.

Es decir, en este apartado se considerará a la expansión que presentan los PE en su nuevo ingreso en el ciclo actual con respecto a las cifras registradas en el Formato 911 correspondiente al ciclo inmediato anterior. Ejemplo, para los PE beneficiados en el ejercicio fiscal 2008: matrícula ciclo 2008-2009 (matrícula actual) menos matrícula ciclo 2007-2008 (ciclo inmediato anterior), para cada uno de los PE que fueron beneficiados con la ejecución del proyecto.