



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Av. Universidad 1001 Chamilpa Cuernavaca Morelos México C.P. 62209
Piso 2, Torre Universitaria, Tel: 3 297000 Ext. 4312 miguel.albarran@uaem.mx

OFICIO No. CPD/287/13

ASUNTO: Informes financieros 2013.
Cuernavaca Mor., a 28 de noviembre de 2013

ING. ALFONSO HERNÁNDEZ TÉLLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DGESU.
P R E S E N T E

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), por este medio me permito hacer entrega de los informes de seguimiento de proyectos apoyados con recursos financieros correspondientes al tercer trimestre de 2013, de los fondos que a continuación se enlistan:

Formato 3

- Fondo para el Incremento de Matricula (FIM) 2007, 2008, 2009 y 2010.
- Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior (FAO) 2008, 2009 y 2010.
- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.
- Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) 2009.

Formato 3.1

- Fondo para la Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES) 2011, 2012 y 2013.

Asimismo, hago entrega electrónica del Formato 5 de Seguimiento de Infraestructura Física (se adjunta CD), de los Fondos: FIM 2008, 2009 y 2010; FAO 2008, 2009 y 2010, y FADOEES 2011, 2012 y 2013.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar como su atento y seguro servidor.



ATENTAMENTE
Por una humanidad culta

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



- C.c.p. Dr. Fernando Serrano Migallón.- Subsecretario de Educación Superior. Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria (DGESU). Mismo fin.
C.c.p. Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.- Rector de la UAEM. Mismo fin.
C.c.p. Dra. María Elena Ávila Guerrero.- Directora General de Planeación y Desarrollo. Mismo fin.

Archivo





SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombre del Fondo: Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior incluye equipamiento e Infraestructura 2009

Ejercicio Fiscal
Reportado

2013

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la Oferta Educativa de Licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Con Pertinencia Local y Regional 2009

Trimestre 3

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Sí	No	Sí	No
x		x	

Objetivo General: Construir y Equipar los espacios educativos requeridos en las nuevas sedes regionales universitarias de la U.A.E.M., Para garantizar la operación de los Programas Educativos propuestos, así como el aprendizaje de la población estudiantil de nuevo Ingreso, a efectos de favorecer la cobertura con calidad y equidad de la demanda educativa de tipo superior de la entidad.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos financieros	Total
10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00

				Monto asignado			Monto Ejercido								MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres					TOTAL EJERCIDO			
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013				
		1.1 Crear Infraestructura Educativa y Servicios para la atención de los estudiantes.	1.1.1 Construcción de un aula de 60m2	330,000.00	330,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	660,000.00	0.00	100.00	
			1.1.2 Construcción de un laboratorio de 60m2	390,000.00	390,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	780,000.00	0.00	100.00	
			1.1.3 Adquisición de mobiliario para aula.	22,750.00	22,750.00	45,500.00	25,820.44	0.00	0.00	19,060.38		19,060.38	44,880.82	619.18	98.64	
			1.1.4 Adquisición de equipo de laboratorio.	282,265.00	282,265.00	564,530.00	203,000.00	0.00	0.00	122,586.08		122,586.08	325,586.08	238,943.92	57.67	
			1.1.5 Adquisición de mobiliario para el laboratorio	84,985.00	84,985.00	169,970.00	0.00	0.00	0.00	93,566.03		93,566.03	93,566.03	76,403.97	55.05	
			1.1.6 Construcción de áreas de servicios de 52m2.	338,000.00	338,000.00	676,000.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	676,000.00	0.00	100.00	

1	Implementar la Lic. En Ciencias Ambientales en el ciclo escolar 2009-2010 en la sede regional del Lago (el Jicarero; Programa Educativo de Nueva Creación)		1.2.1 Construcción de un centro de cómputo de 60 m2.	390,000.00	390,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	100.00
		1.2 Garantizar los Servicios del Centro de Cómputo.	1.2.2 Adquirir mobiliario, equipo de cómputo e Impresión.	238,250.00	238,250.00	476,500.00	436,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	436,365.71	40,134.29	91.58
			1.2.3 Instalar la red eléctrica y tierra física para la operación del equipo de cómputo.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1.3 Establecer los Servicios de atención de la Biblioteca en proporción a la matrícula.	1.3.1 Construcción de un edificio de 60m2 para la biblioteca.	330,000.00	330,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	100.00
			1.3.2 Adquisición de mobiliario para la biblioteca	43,750.00	43,750.00	87,500.00	31,320.00	0.00	0.00	47,619.31	47,619.31	78,939.31	8,560.69	90.22
			1.3.3 Instalar la infraestructura de telecomunicaciones para red de voz, datos y vídeo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Implementar la Lic. En Nutrición en la Sede Regional Universitaria del Lago (el Jicarero) en el ciclo escolar 2009-2010 (Programa Educativo de Nueva Creación).	2.1 Instaurar la Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para la operación del PE.	2.1.1 Construcción de dos aulas de 60m2.	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	100.00
			2.1.2 Construcción de un laboratorio de 90 m2	585,000.00	585,000.00	1,170,000.00	1,030,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,062.79	139,937.21	88.04
			2.1.3 Adquisición de mobiliario para docencia.	45,500.00	45,500.00	91,000.00	51,640.88	0.00	0.00	8,526.42	8,526.42	60,167.30	30,832.70	66.12
			2.1.4 Adquirir mobiliario y equipo para laboratorio.	219,000.00	219,000.00	438,000.00	161,622.80	0.00	0.00	32,820.83	32,820.83	194,443.63	243,556.37	44.39
		2.2 Garantizar los Servicios del Centro de Cómputo en proporción a la matrícula de la Sede Regional Universitaria del Lago.	2.2.1 Construcción de 60 m2 de Infraestructura para el centro de cómputo.	390,000.00	390,000.00	780,000.00	527,432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	527,432.93	252,567.07	67.62
			2.2.2 Adquisición de mobiliario.	238,250.00	238,250.00	476,500.00	307,930.16	0.00	0.00	47,992.91	47,992.91	355,923.07	120,576.93	74.70
		2.3 Establecer los Servicios de Atención	2.3.1 Construcción de una biblioteca de 60m2	836,000.00	836,000.00	1,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,000.00	0.00

		de la Biblioteca.	2.3.2 Adquisición de mobiliario	26,250.00	26,250.00	52,500.00	20,949.60	0.00	0.00	9,770.36		9,770.36	30,719.96	21,780.04	58.51
3	Incrementar la matrícula de Ingeniería en Desarrollo Rural en la Sede Regional Universitaria del Valle(Jonacatepec) en el ciclo escolar 2009-2010(Programa Educativo con Oferta 2008 y 2009, sin ninguna generación de egresados).	3.1 Establecer la Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para la Ingeniería en Desarrollo Rural en proporción al Incremento de matrícula.	3.1.1 Construcción de un Laboratorio de 84 m2.	546,000.00	546,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,092,000.00	0.00	100.00
			3.1.2 Construcción de dos aulas de 60 m2 cada una.	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,320,000.00	0.00	100.00
			3.1.3 Adquirir mobiliario y equipo en aulas y laboratorio.	233,250.00	233,250.00	466,500.00	51,640.88	0.00	0.00	353,701.90		353,701.90	405,342.78	61,157.22	86.89
		3.2 Garantizar los Servicios del centro de Cómputo en proporción a la matrícula.	3.2.1 Construcción de un centro de cómputo de 60 m2.	390,000.00	390,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	780,000.00	0.00	100.00
			3.2.2 Adquirir mobiliario, equipo de cómputo.	120,750.00	120,750.00	241,500.00	165,005.63	0.00	0.00	67,109.30		67,109.30	232,114.93	9,385.07	96.11
			3.2.3 Instalar la red eléctrica y tierra física para la operación del equipo de cómputo.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00
4	Implementar la Lic. En Administración Pública en modalidad semipresencial en la Sede Regional Universitaria del Valle(Jonacatepec) en el ciclo escolar 2009-2010(Sin ninguna generación de egresados).	4.1 Garantizar La Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para Lic. En Administración Pública.	4.1.1 Construir dos salones de 60 m2 para la operación del PE.	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,320,000.00	0.00	100.00
			4.1.2 Adquirir mobiliario para la atención de la matrícula del PE.	45,500.00	45,500.00	91,000.00	51,640.88	0.00	0.00	37,178.00		37,178.00	88,818.88	2,181.12	97.60
		4.2 Proporcionar los Servicios de atención del centro de Cómputo.	4.2.1 Construcción de un centro de cómputo de 80 m2	819,000.00	819,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,638,000.00	0.00	100.00
			4.2.2 Adquirir mobiliario y equipo para la sala de cómputo	226,750.00	226,750.00	453,500.00	309,680.60	0.00	0.00	31,712.00		31,712.00	341,392.60	112,107.40	75.28
			4.2.3 Instalar la red eléctrica y tierra física para la operación de equipo de cómputo	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	90,000.00	0.00

		4.3 Incrementar los Servicios de atención de la Biblioteca.	4.3.1 Ampliar la biblioteca con 120m2.	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00	1,007,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,192.33	312,807.67	76.30
			4.3.2 Adquirir mobiliario y equipo.	43,750.00	43,750.00	87,500.00	20,949.60	0.00	20,593.00	17,984.64	38,577.64	59,527.24	27,972.76	68.03
			GRAN TOTAL	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	15,428,255.23	0.00	20,593.00	889,628.16	910,221.16	16,338,476.39	3,661,523.61	81.69

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Conforme al objetivo general de construir y equipar los espacios educativos requeridos, en las nuevas Sedes Regionales Universitarias, La Sede Regional Universitaria del Lago “El Jicarero”, efectuó la compra de nueve pizarrones, para equipar aulas destinadas a la docencia en las cuales se imparten las licenciaturas de: derecho, psicología e informática, así mismo se adquirió una estufa de incubación, una incubadora de baja temperatura, dos balanzas analíticas de 250 grs, un rotavapor, dos estantes guarda reactivos, seis estantes metálicos con vitrina, un baño maría, un autoclave, una bomba para vacío, una centrifuga universal y un aparato de extracción para el laboratorio de la Lic. en Ciencias Ambientales, lo anterior con el fin de proporcionar a los alumnos mejores herramientas en su área de prácticas de laboratorio, así como la oportunidad de la conservación de los reactivos y la cristalería; también se equipó el área de la biblioteca con siete mesas de consulta, 31 sillas, 100 soportes para libros y cuatro módulos de estudio dobles. A su vez, se adquirieron sillones ejecutivos para los académicos y administrativos, proporcionando un ambiente de funcional para los mismos y así lograr un mejor desempeño en su trabajo, por otro lado debido el aumento de matrícula en la sede antes mencionada, se adquirió nuevo mobiliario de computo esto es: 20 mesas para computadoras y 20 sillas de visita. Por otro lado la Sede Regional Universitaria de los Altos “Totolapan” ha complementado el mobiliario que faltaba en algunos espacios (pizarrones, mesas de trabajo, bancos, pantalla, sillas binarias, mesabancos, aire acondicionado, sillas operativas, pantalla de colgar y archiveros); de igual forma se hizo el reemplazo de mobiliario en mal estado por los adquiridos a través de este fondo. Los laboratorios se fortalecieron con la instalación de mesas de trabajo, por lo que los estudiantes han dado inicio al uso de éstos. El uso de videoproyectores, así como de computadoras portátiles en las actividades al interior de las aulas, fomenta el uso de las TIC's, por tal motivo se llevó a cabo la adquisición de 5 computadoras y un video proyector; se continúa con la gestión en la adquisición de equipo de esta índole para poder impactar a la gran mayoría de la población estudiantil, atendiendo lo establecido en la meta académica 3.2.

C.P.C. MARGARITA LETICIA ROBLEDÓ PEDROZA
TESORERA GENERAL

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR

Nota importante:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).