





-ACUSE-



Cuernavaca, Morelos, 06 de julio del 2023
CGPyA/361/2023

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL



PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)**, por este medio hago llegar a usted de manera impresa y electrónica (USB) en formato Excel y PDF debidamente firmados los informes de avance de obra e informes descriptivos correspondientes al **segundo trimestre** (abril, mayo y junio) **2023**, de las obras apoyadas con los recursos del fondo, como a continuación se describe:

➤ **FAM 2015**

1. Informe descriptivo del informe de avance trimestral
2. Reportes fotográficos del informe de avance trimestral


➤ **FAM 2016**

1. Informe descriptivo del informe de avance trimestral
2. Reporte fotográfico del informe de avance trimestral



➤ **FAM 2022**

1. Reporte descriptivo de cierre de obra.
2. Acta de Entrega Recepción, acta administrativa de entrega recepción y acta finiquito del proyecto *Adecuaciones y mejoras campus norte Biblioteca Central*.
3. Acta de Entrega Recepción, acta administrativa de entrega recepción y acta finiquito del proyecto *Mantenimiento Campus Norte*.
4. Acta finiquito del proyecto *Mantenimiento para la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec subsede Axochiapan*.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx




➤ **FAM 2023**

1. Informe descriptivo del informe de avance trimestral
2. Reporte fotográfico del informe de avance trimestral
3. Documentación comprobatoria:
 - Carta de apertura de la cuenta específica
 - "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior y anexos"
 - Oficio SE/UEJ/0385/2023

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

UAEM



COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Atentamente
Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia

DR. ALVARO ZAMUDIO LARA

la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.

✓ Archivo
AZL/PAMA/ANFM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

2022

ERONDO FISCAL EN EL QUE SE OTORGO EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION TECNICA E INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Tercero y año que se reporta

Abril-Junio 2023

30/06/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCES TRIMESTRAL

DAOS DE LA UNIVERSIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entidad federativa: Morelos

Código FFI: 174800177

Nombre: Oscar Zamudio Lora
Cargo: Coordinador General de Formación y Administración
Teléfono: (777) 3 28 70 92 E.A. 7033 y 4312
Correo electrónico: oscar.zamudio@unam.mx

RECURSOS

Cita y Observaciones

Nombre: Ing. Oscar Díaz del Valle Ferrández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 28 70 92 E.A. 3138
Correo electrónico: oscar.diaz@unam.mx

DAOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Table with columns: Proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Espacios físico-financiamiento, Avances, Reseña, Fechas, Retraso a la TISEFE, Actos. Includes project details for 'Adecuaciones y mejoras campus norte Biblioteca Central', 'Equipamiento del Campus Norte', and 'Equipamiento del Campus Oriente'.

2022

ERONDO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Tercero y año que se reporta

Abril-Junio 2023

30/06/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIANSTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre (B) Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Estado federativo (B) Morelos

Código (B) 170600127

Nombre Alan Zavala Lara
Cargo Coordinador General de Planeación y Administración
Teléfono (777) 3 29 79 50 Cel. 783 4 4132
Correo electrónico alan.zavala@uaem.mx

Apellido

Nombre Alc. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo Director General de Infraestructura
Teléfono (777) 3 29 79 69 Cel. 3134
Correo electrónico oscar.lastra@uaem.mx

Ciclo y Meses de Ejecución

Table with columns for project details, budget, and execution status. Includes sub-headers for 'Incluye' and 'Excluye' for various categories like 'Mantenimiento de Campes Horto' and 'Mantenimiento para la Escuela de Estudios Superiores de Juncatepec'. Includes handwritten notes in Spanish regarding budget adjustments and project status.

Signature area with blue ink signatures and official stamps. Includes names like 'Oscar Gabriel Lastra Fernández' and 'Oscar Lastra'. Includes a large blue scribble.

1 En la presente se requiere que concurran al menos 3 proyectos. Se puede presentar hasta 5 por ciclo y año.
2 En caso de no haberse reportado el avance de los proyectos, se considerará que no se han reportado avances.
3 El importe que se reporta es el que se reporta en el momento de reportar. No se debe reportar el importe que se reporta en el momento de reportar.